

ALLEGATI ALLA

DELIBERA N. 001097

DEL 5 AGO 2025



Comune di Palermo

PNRR Missione 6 C1-1.1 Case della Comunità

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17/06/2025

OGGETTO: Missione 6 PNRR C1 – 1.1 Case della Comunità - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU : “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Palermo - PTA Biondo, distinto nel Distretto Sanitario 42, via G. La Loggia, 5 a Palermo”.
C.U.P. F72C21001080006 - C.I.G. dell'accordo quadro: 97473610C3 - C.I.G. del contratto specifico: A010924DDB

COMMITTENTE: A.S.P. 6 di Palermo_via G.Cusmano n.24 - 90141 - Palermo

IMPRESA: VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - EMMECCI SRL

Contratto Speciale d'Appalto siglato in data 10/10/2023

Data Offerta:	22/09/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	3 685 914.02
Data Consegna:	27/01/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	03/02/2025	Importo per la Sicurezza:	97 152.26
Giorni Utili per Ultimazione:	339	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	31/12/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 01.01.06.003	Scavo a sezione obbligatoria, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	SOMMANO m³	27,82	33,94	944,21
2 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 – 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	SOMMANO m³ X km	58,74	0,78	45,82
3 02.01.04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 2 ... uto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	SOMMANO m³	3,99	226,39	903,30
4 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm	SOMMANO m²	451,11	34,16	15'409,92
5 02.03.02.001	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm	SOMMANO m²	235,48	34,42	8'105,22
6 025258f	Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione ... o, escluso il collegamento elettrico: interasse 280 mm, Ø attacchi 32 mm, portata 0,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 12 ÷ 0,5 m	SOMMANO cad	1,50	6'363,85	9'545,78
7 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10	SOMMANO m³	4,21	186,72	786,09
8 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate	SOMMANO kg	22,23	2,71	60,24
9 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	SOMMANO m²	2,68	38,59	103,42
10 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	SOMMANO kg	930,15	3,45	3'209,02
11 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	SOMMANO m²	61,74	15,38	949,56
12 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici	SOMMANO m²	551,87	24,34	13'432,51
	A R I P O R T A R E				53'495,09



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			53'495,09
13 05.02.03.002	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n ... tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm SOMMANO m²	934,00	59,09	55'190,06
14 08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricam ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon SOMMANO m²	12,68	479,94	6'085,64
15 08.02.06.002	Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino con profilati della sezione minima di 70 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro zincato, spesso ... smittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-6 di sicurezza alta efficienza con argon SOMMANO m²	3,84	496,60	1'906,95
16 08.02.07.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon SOMMANO m²	21,25	563,84	11'981,60
17 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. SOMMANO m²	32,64	520,65	16'994,02
18 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	2'071,82	23,38	48'439,14
19 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	2'758,40	12,62	34'811,02
20 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	30,84	26,74	824,66
21 09.01.10.002	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti SOMMANO m²	30,84	39,01	1'203,06
22 09.01.13	Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei a ... pplicato a macchina, con predisposti i sest, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	853,09	18,39	15'688,33
23 095017a	Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V: Per porte interne, dotata di pulsante di apertura da un lato e chiavi dall'altro SOMMANO cadauno	1,00	162,67	162,68
24 10.01.03.003	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... aggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. bianco di Carrara SOMMANO m²	140,40	164,99	23'164,60
25 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 - 10.1.4, avente ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro SOMMANO m²			
	A R I P O R T A R E			269'946,85



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			269'946,85	
	onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m	138,25	3,73	515,67
26 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cad	580,00	2,97	1'722,60
27 13.03.09.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, co ... l letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm	SOMMANO m	101,80	27,79	2'829,03
28 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	SOMMANO cad	175,00	44,94	7'864,50
29 14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del lo ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	SOMMANO cad	12,50	41,76	522,00
30 14.01.03.004	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K	SOMMANO cad	18,00	49,44	889,92
31 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²	SOMMANO cad	129,00	52,86	6'818,94
32 14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a ... cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	SOMMANO cad	75,00	66,19	4'964,25
33 14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegament ... itto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	SOMMANO cad	33,00	33,01	1'089,33
34 14.11.01	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) ... loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	SOMMANO cad	80,00	84,00	6'720,00
35 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in t ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.	SOMMANO cad	2,50	91,94	229,85
36 14.12.01.003	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, com ... e i collegamenti verso l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti con telecamera Day&Night con illuminatore IR	SOMMANO cad	0,50	1'353,95	676,98
37 14.12.02.002	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti ... la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno videocitofonico	SOMMANO cad	0,50	264,27	132,14
	A R I P O R T A R E			304'922,06	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			304'922,06
38 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere SOMMANO cad	111,00	108,11	12'000,21
39 15.04.15.005	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incl ... ulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm SOMMANO m	65,00	39,91	2'594,16
40 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m³	6,55	339,53	2'223,92
41 21.01.02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SOMMANO m³	36,78	377,15	13'871,58
42 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	4'481,88	1,02	4'571,52
43 21.01.05.002	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano SOMMANO m³	10,82	460,78	4'985,64
44 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m²	1'573,84	11,11	17'485,37
45 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m²	651,82	19,44	12'671,38
46 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	4'885,81	2,06	10'064,77
47 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m²	339,33	3,36	1'140,15
48 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	7'971,53	4,07	32'444,12
49 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m²	796,86	8,04	6'406,75
50 21.01.15	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO kg	7'104,51	0,48	3'410,16
51	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del			
	A R I P O R T A R E			428'791,79



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			428'791,79
21.01.16	materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m ²	821,19	16,09	13'212,95
52 21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	692,30	4,83	3'343,81
53 21.01.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	692,30	5,36	3'710,73
54 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m	3'015,00	4,34	13'085,10
55 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad	201,00	22,73	4'568,73
56 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO m ³	525,15	38,71	20'328,56
57 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SOMMANO m ²	337,78	105,42	35'608,76
58 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio SOMMANO m ²	75,00	129,16	9'687,00
59 21.09.07	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	61,38	108,88	6'683,05
60 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m ² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1'903,18	8,76	16'671,85
61 24.03.02.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 1500W portata d'aria 370 m ³ /h (velocità massima) SOMMANO cad	0,50	813,37	406,69
62 24.03.02.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2000 W portata d'aria 400 m ³ /h (velocità massima) SOMMANO cad	1,50	841,20	1'261,80
63 24.03.02.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2530 W portata d'aria 500 m ³ /h (velocità massima) SOMMANO cad	2,50	855,11	2'137,78
64 24.03.02.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t SOMMANO cad			
	A R I P O R T A R E			559'498,60



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			559'498,60
65	acqua 7-12°C. 3000 W portata d'aria 550 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1,50	896,86	1'345,29
24.03.02.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 3750 W portata d'aria 670 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	4,00	938,60	3'754,40
66	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4250 W portata d'aria 720 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	4,00	1'008,18	4'032,72
24.03.02.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 6420W portata d'aria 1050 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	0,50	1'077,75	538,88
67	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... Invernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 3000W portata d'aria 560 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	8,00	952,52	7'620,16
24.03.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... nvernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 3930 W portata d'aria 717 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	3,50	973,39	3'406,87
69	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... nvernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 4240 W portata d'aria 785 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	0,50	980,35	490,18
24.03.03.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... vernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 5580 W portata d'aria 1130 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	2,00	1'063,84	2'127,68
71	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... vernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 7000 W portata d'aria 1596 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	0,50	1'168,20	584,10
24.03.03.005	Fornitura e collocazione di punto acqua fredda o calda, per impianto idrico con distribuzione in serie con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di ... rdo doppio o singolo in bronzo con attacchi a pressare per il tubo in multistrato del tipo PexC/Al/Pex, questo escluso. SOMMANO cadauno	183,00	125,57	22'979,31
73	Fornitura e posa in opera di Collettore DN250 costituito da: n.1 attacco DN40 n.2 attachi DN80 n.1 attacco DN100 SOMMANO cadauno	1,00	3'489,35	3'489,35
AP.MEC.002	Fornitura e posa in opera d recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM350J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, ventil ... ntivibranti: portata nominale 350 mc/h Dimensioni PxAxL: 866x305x1113 mm Portata aria nominale: 350mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1,00	2'759,69	2'759,69
AP.MEC.013	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo			
75				
AP.MEC.032				
76				
	A R I P O R T A R E			612'627,23



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			612'627,23
AP.MEC.033	VAM650J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, venti ... ntivibranti: portata nominale 650 mc/h Dimensioni PxAxL: 620x368x1354 mm Portata aria nominale: 650mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	4,00	3'560,23	14'240,92
77 AP.MEC.034	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM800J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, venti ... ivibranti: portata nominale 800 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x368x1354 mm Portata aria nominale: 800mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1,00	3'920,02	3'920,02
78 AP.MEC.035	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM1000J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... ibranti: portata nominale 1000 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x368x1354 mm Portata aria nominale: 1000mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	4,00	4'203,45	16'813,80
79 AP.MEC.036	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM1500J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... vibranti: portata nominale 1500 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x731x1354 mm Portata aria nominale: 1500mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1,00	6'300,21	6'300,21
80 AP.MEC.037	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM2000J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... vibranti: portata nominale 2000 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x731x1354 mm Portata aria nominale: 2000mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	2,00	7'262,20	14'524,40
81 B15016e_DE I	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), s ... ito) = 50 kPa, classe di reazione al fuoco A1, senza rivestimento, conducibilità termica "D 0,036 W/mK: spessore 120 mm. SOMMANO mq	265,10	62,81	16'650,93
82 CAM23_E10 .040.020.E (CAM)	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide ... rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm SOMMANO mq	515,17	80,84	41'646,34
83 CAM23_R02 .090.030.E (CAM)	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa. SOMMANO m2	182,80	5,67	1'036,48
84 ED.50	Isolamento termico in intradosso di coperture piane realizzato con pannelli di materiale isolante fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore d ... ione > 150 kPa, conforme alla norma UNI EN 13165, in lastre delle dimensioni di 1200 x 600 mm, avente spessore di 30 mm. SOMMANO mq	34,80	61,50	2'140,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro			729'900,53
	RIBASSO del 18,995% da considerare su euro			729'900,53
	----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			729'900,53



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			729'900,53	
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>				
85 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	SOMMANO m ²	1'847,65	8,27	15'280,07
86 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	SOMMANO m ² xmese	3'695,30	1,64	6'060,29
87 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	SOMMANO m ²	100,00	19,36	1'936,00
88 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.	SOMMANO cad	6,00	373,87	2'243,22
89 26.02.06	Dispensore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.	SOMMANO cad	2,00	56,60	113,20
90 26.02.09	Corde in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm ² , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.	SOMMANO m	20,00	11,42	228,40
91 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60	SOMMANO cad	1,00	67,20	67,20
92 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00	SOMMANO cad	2,00	61,02	122,04
93 26.03.07.003	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata media ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16	SOMMANO cad	4,00	19,73	78,92
94 26.08.02.001	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP2 peso massimo 15 grammi	SOMMANO cad.	30,00	0,95	28,50
95 26.08.03.001	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP2 peso massimo 10 grammi	SOMMANO cad.	30,00	4,40	132,00
96 26.08.05	GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm.	SOMMANO paio	50,00	2,22	111,00
	A R I P O R T A R E				756'301,37



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			756'301,37
97 26.08.06	GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. SOMMANO paio	150,00	0,51	76,50
98 26.08.08	OCCHIALE MONOLENTE con montatura regolabile in nylon blu e Lente trasparente in PC (AS/AF), antigraffio neutre. spessore mm. 2,4. Certificati: EN 170. Marchiatura montatura: S, marchiatura lenti: 2-1.2 1SK SOMMANO cad	20,00	12,65	253,00
99 26.08.18	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% bottiglia da 850 ml. SOMMANO cad	2,00	6,70	13,40
100 26.08.27	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Ce3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere SOMMANO cad	1,00	73,06	73,06
101 26.08.31	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura impo ... "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto allosvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro. SOMMANO cad	400,00	0,55	220,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			27'036,80
	T O T A L E euro			756'937,33
	A R I P O R T A R E			



Comune di Palermo

PNRR Missione 6 C1-1.1 Case della Comunità

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Missione 6 PNRR C1 – 1.1 Case della Comunità - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU : “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Palermo - PTA Biondo, distinto nel Distretto Sanitario 42, via G. La Loggia, 5 a Palermo”.
C.U.P. F72C21001080006 - C.I.G. dell'accordo quadro: 97473610C3 - C.I.G. del contratto specifico: A010924DDB

COMMITTENTE: A.S.P. 6 di Palermo_via G.Cusmano n.24 - 90141 - Palermo

IMPRESA: VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - EMMECCI SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 67 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott.Ing.Michele Valerio Falzone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. VEDASI DISEGNO CONTABILE C locali ex radiologia					240,00		
	SOMMANO m ²					240,00		
2 21.01.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Vedi voce n° 1 [m ² 240.00]					240,00		
	SOMMANO m ²					240,00		
3 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Apertura vano porta ST_20 ST_23.b APERTURA VARCO SU CAVEDIO NASCOSTI - ST_21		1,20 1,20 1,00	0,350 0,300 2,100	1,200 1,200 0,300	0,50 0,43 0,63		
	SOMMANO m ³					1,56		
4 21.01.05.002	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano ST_24 (lung.=1,45+1,95) ST_27 ST_28 ST_35 PIANO COPERTURA sopra CUP		2,00 3,40 1,15 4,05 3,85 4,05 12,85	0,600 0,200 2,900 0,600 0,600 0,600 0,200	1,000 1,000 0,300 1,000 1,000 1,000 0,300	1,20 0,68 1,00 2,43 2,31 2,43 0,77		
	SOMMANO m ³					10,82		
5 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. ST_03 - ST_4 ST_06 ST_08 - ST_09.b ST_09.b - ST_11 ST_13.a - ST_14 *(lung.=2,48+0,17) ST_13.b - ST_14 *(lung.=1,98+2,8) ST_13.d - ST_14 - ST_16		1,55 0,25 2,70 1,00 2,65 4,78 2,80 1,00	4,500 2,100 4,500 2,100 4,500 4,500 4,500 4,500	12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000	83,70 6,30 145,80 25,20 143,10 258,12 151,20 54,00		
	A RIPIORTARE					867,42		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					867,42		
	ST_14		3,30	4,500	12,000	178,20		
	ST_13.d - ST_17		1,30	2,100	12,000	32,76		
	ST_16		4,05	4,500	12,000	218,70		
	ST_13.c - ST_17 - ST_19		3,92	2,100	12,000	98,78		
	ST_17 - ST_18 - ST_19 - ST_20		3,92	2,100	12,000	98,78		
	ST_17_19		2,56	2,100	12,000	64,51		
	ST_18_20		2,61	2,100	12,000	65,77		
	ST_29 - ST_33.a - ST_33.b	2,00	1,00	2,100	12,000	50,40		
			1,65	3,200	12,000	63,36		
	ST_34.a - ST_34.b - ST_35	2,00	1,00	2,100	12,000	50,40		
			1,60	3,200	12,000	61,44		
		2,00	2,90		12,000	69,60		
	SOMMANO m ² x cm					1'920,12		
6 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. VEDASI DISEGNO CONTABILE A PAVIMENTAZIONI locali ex radiologia locali in disuso					159,23 76,25		
	RIVESTIMENTI CERAMICI PARETI					26,40		
	ST_02.b		1,60	1,600		2,56		
	ST_02.c		3,20	1,600		5,12		
	ST_05 *(lung.=2,33+1,56)	2,00	3,89	1,600		12,45		
	a detrarre porta		0,80	1,600			1,28	
	ST_06 *(lung.=1,97+1,56)	2,00	3,53	1,600		11,30		
	a detrarre porta		0,80	1,600			1,28	
	ST_17 *(lung.=,35+,75+,52+,52)		2,14	1,600		3,42		
	ST_18 *(lung.=2,5+2,04+2,5)		7,04	1,600		11,26		
	ST_19 *(lung.=,3+2,56+1,78+,52)		5,16	1,600		8,26		
	ST_20 *(lung.=2,61+2,61+,48)		5,70	1,600		9,12		
	ST_21 *(lung.=3,63+2,5+3,63+2,5-1,2)		11,06	1,600		17,70		
	ST_24 *(lung.=1,94+1,26-1,15)		2,05	1,600		3,28		
	ST_25		2,10	1,600		3,36		
	ST_26	2,00	4,20	1,600		13,44		
	ST_27 *(lung.=2,65+1,15+0,6+4,05)		8,45	1,600		13,52		
	ST_28 *(lung.=,6+3,85+,6)		5,05	1,600		8,08		
	ST_29 *(lung.=2,75+,9)		3,65	1,600		5,84		
	ST_33.a *(lung.=1,65+3,55+3,55-0,8)		7,95	1,600		12,72		
	ST_33.b *(lung.=2,12+1,65+2,12-0,8)		5,09	1,600		8,14		
	ST_34.a *(lung.=3,55+1,6+3,55-0,8)		7,90	1,600		12,64		
	ST_34.b *(lung.=2,12+1,6+2,12-0,8)		5,04	1,600		8,06		
	ST_35 *(lung.=,6+4,05)		4,65	1,600		7,44		
	ST_36 *(lung.=,6+4,0)		4,60	1,600		7,36		
	ZOCCOLETTO							
	ST_01.a *(lung.=3,85+6,45+3,85+0,7-3*0,8)		12,45	0,100		1,25		
	ST_01.b *(lung.=3,46+6,45+3,46+0,7-3*0,8)		11,67	0,100		1,17		
	ST_02 *(lung.=0,7+0,7+1+1+2*(0,35+0,45+0,25+0,45))		6,40	0,100		0,64		
	ST_02.b		1,60	0,100		0,16		
	ST_02.c		3,20	0,100		0,32		
	ST_03 *(lung.=1,56+2*(1,2-0,8))		2,36	0,100		0,24		
	ST_04 *(lung.=1,56+2*(1,2-0,8))		2,36	0,100		0,24		
	ST_07.a *(lung.=1,56+1,18+1,56+1,18-2*0,8)		3,88	0,100		0,39		
	ST_07.b *(lung.=1,56+1,18+1,56+1,18-2*0,8)		3,88	0,100		0,39		
	A RIPORTARE					449,19		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					449,19		
	ST_08 *(lung.=4,93+1,85+4,93-2,7+1,85-4*0,8)		7,66	0,100		0,77		
	ST_09.a *(lung.=2,5+2,12+2,5+2,12-2*0,8)		7,64	0,100		0,76		
	ST_09.b *(lung.=2,5+2,7-1+2,5+2*0,35-0,8)		6,60	0,100		0,66		
	ST_10 *(lung.=2,94+4,53+2,94+0,23-0,8)		9,84	0,100		0,98		
	ST_11 *(lung.=4,93+1,94+4,93+1,94-1-0,8)		11,94	0,100		1,19		
	ST_12 *(lung.=4,93+2,29+4,93+2,29-0,8)		13,64	0,100		1,36		
	ST_13.a *(lung.=9,55+1,65+8,1-5*0,8-2*1)		13,30	0,100		1,33		
	ST_13.b *(lung.=5,95-1+4,83-2,8-1)		5,98	0,100		0,60		
	ST_13.c *(lung.=3,79+6,45+0,3+1,3+0,3+3,45+1,35+2+1,35+2,53+0,73+0,47-1-1,2)		21,82	0,100		2,18		
	ST_13.d		0,85	0,100		0,09		
	ST_16 *(lung.=3,45+4,05+3,25)		10,75	0,100		1,08		
	ST_22.a *(lung.=3,65+3,59+1,53+2,81+5,18+6,4-0,8)		22,36	0,100		2,24		
	ST_23.a *(lung.=2,7-1,9+14,4+2,7+14,4-1,2-0,9-1,2-1,5-1,5-0,8-0,9)		16,20	0,100		1,62		
	ST_23.b *(lung.=2,7+25,4+2,7+25,4-0,90-1,2-0,9-0,9)		52,30	0,100		5,23		
	ST_24 *(lung.=4+5,77+0,25+4,3-0,8)		13,52	0,100		1,35		
	ST_25 *(lung.=4,16+5,77+4,16+5,77-2,1-3*0,8)		15,36	0,100		1,54		
	ST_26 *(lung.=5,77+8,28+5,77+8,28-4,2-2*1,5-4,2-2*0,8)		15,10	0,100		1,51		
	ST_27 *(lung.=3,7+5,77+3,7+2*0,2+5,77-2,65-4,05-3*0,9)		9,94	0,100		0,99		
	ST_28 *(lung.=3,85+5,77+5,77-0,6-0,6-2*0,9)		12,39	0,100		1,24		
	ST_29 *(lung.=5,77+3,17+5,77+3,17+0,25*2-2,75-0,85-1-1-0,9)		11,88	0,100		1,19		
	ST_35 *(lung.=4,4+5,77+4,4+5,77-1-1-0,9-4,05-0,6)		12,79	0,100		1,28		
	ST_36 *(lung.=4,25+5,77+4,25+5,77-4,05-0,9)		15,09	0,100		1,51		
	ST_37 *(lung.=4,57+5,77+4,57+5,77-0,9)		19,78	0,100		1,98		
	LAMBRI PVC							
	ST_13.c *(lung.=3,79+6,45+0,3+1,3+0,3+3,45+1,35+2+1,35+2,53+0,73+0,47-1-1,2)		21,82	2,000		43,64		
	ST_23.a *(lung.=2,7-1,9+14,4+2,7+14,4-1,2-0,9-1,2-1,5-1,5-0,8-0,9)		16,20	2,000		32,40		
	ST_23.b *(lung.=2,7+25,4+2,7+25,4-0,90-1,2-0,9-0,9)		52,30	2,000		104,60		
	Sommano positivi e negativi m²					665,07	2,56	
	SOMMANO m²					662,51		
7	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
21.01.06	PIANO TERRA -A- linea fognatura interna *(lung.=2,00+6,50+4,00+6,50+25,00+2,60+5,30+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)		57,90	0,400		23,16		
	PIANO TERRA -B- pavimentazione esterna autobloccante lato piazzale gruppo elettrogeno		30,00	2,000		60,00		
	SOMMANO m²					83,16		
8	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
21.01.06	PIANO COPERTURA sopra CUP		12,85	2,500		32,13		
	sopra CUP		17,55	4,500		78,98		
	SOMMANO m²					111,11		
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
12 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO COPERTURA sopra CUP	111,11			10,000	1'111,10		
	SOMMANO m ² x cm					1'111,10		
13 01.01.06.003	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza PIANO SEMINTERRATO - A- linea interna *(lung.=12,50+1,00) (lung.=4,50+2,20) PIANO SEMINTERRATO -B- linea fognatura esterna *(lung.=45,50+9,00+3,50)		13,50 6,70 58,00	0,300 0,300 0,400	0,300 0,300 0,400	1,22 0,60 9,28		
	SOMMANO m ³					11,10		
14 01.01.06.003	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza PIANO TERRA - A- linea fognatura interna *(lung.=2,00+6,50+4,00+6,50+25,00+2,60+5,30+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) PIANO TERRA - B - linea fognatura esterna *(lung.=19,85+9,00+1,00)		57,90 29,85	0,400 0,500	0,400 0,500	9,26 7,46		
	SOMMANO m ³					16,72		
15 21.01.02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico PER REALIZZAZIONE VESPAIO Stessa q.tà voce 7 VEDASI DISEGNO CONTABILE A locali ex radiologia locali in disuso Pianerottolo uscita verso esodo lato nuova scala di emergenza	159,23 76,25 9,75			0,150 0,150 0,150	23,88 11,44 1,46		
	SOMMANO m ³					36,78		
16 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO SEMINTERRATO - A - Tavola 1.7 Radiologia pareti perimetrali *(lung.=12,41+6,45) a detrarre porte	2,00 -6,00	18,86 0,80	4,500 2,100	3,000 3,000	509,22 30,24		
	A RIPIORTARE					478,98		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					478,98		
	a detrarre finestre	-6,00	-2,75	2,500	3,000		20,63	
		-2,00	1,20	0,700	3,000		15,12	
		-2,00	1,20	1,550	3,000		11,16	
	ST-3 *(lung.=1,20+1,56)	2,00	2,76	4,500	3,000	74,52		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100	3,000		10,08	
	ST-4 *(lung.=1,200+1,56)	2,00	2,76	4,500	3,000	74,52		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100	3,000		10,08	
	ST-5 *(lung.=2,33+1,56)	2,00	3,89	4,500	3,000	105,03		
	a detrarre porta		-0,80	2,100	3,000		5,04	
	ST-6 *(lung.=1,56+1,97)	2,00	3,53	4,500	3,000	95,31		
	a detrarre porta		-0,80	2,100	3,000		5,04	
	ST7a *(lung.=1,56+1,18)	2,00	2,74	4,500	3,000	73,98		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	2,100	3,000		10,08	
	ST-7b *(lung.=1,56+1,18)	2,00	2,74	4,500	3,000	73,98		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100	3,000		10,08	
	a detrarre finestra		-1,20	1,550	3,000		5,58	
	ST13 a *(lung.=15,65+4,93+0,27)		20,85	4,500	3,000	281,48		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	2,100	3,000		15,12	
	ST-13c *(lung.=3,92+8,47+1,34+1,34+4,58)		19,65	2,200	3,000	129,69		
	a detrarre porta		-1,20	2,100	3,000		7,56	
	ST-16 *(lung.=3,43+4,05+3,43)		10,91	4,500	3,000	147,29		
	a detrarre porta		-0,80	2,100	3,000		5,04	
	ST-17 *(lung.=2,04+2,56)	2,00	4,60	2,200	3,000	60,72		
	a detrarre porte	-4,00	0,80	2,100	3,000		20,16	
	ST-18 *(lung.=2,04+2,61)	2,00	4,65	2,200	3,000	61,38		
	a detrarre porte		-0,80	2,100	3,000		5,04	
	a detrarre finestra		-1,20	1,000	3,000		3,60	
	ST-19 *(lung.=1,78+2,56)	2,00	4,34	2,200	3,000	57,29		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	2,100	3,000		15,12	
	ST-20 *(lung.=1,780+2,61)	2,00	4,39	2,200	3,000	57,95		
	a detrarre porte		-0,80	2,100	3,000		5,04	
	a detrarre finestra		-1,20	1,000	3,000		3,60	
	PIANO SEMINTERRATO - B - Tavola 1.8							
	ST-22a *(lung.=5,18+6,40)	2,00	11,58	3,200	3,000	222,34		
	a detrarre porta		-0,80	2,100	3,000		5,04	
	ST-23a *(lung.=14,40+2,70)	2,00	17,10	0,800	3,000	82,08		
	detrarre porte	-4,00	1,20	0,800	3,000		11,52	
		-5,00	0,80	0,800	3,000		9,60	
	ST-23b *(lung.=25,47+2,70)	2,00	28,17	0,800	3,000	135,22		
	a detrarre porte	-8,00	0,80	0,800	3,000		15,36	
		-2,00	1,20	0,800	3,000		5,76	
	ST-24		4,00	1,000	3,000	12,00		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200	3,000	110,78		
			4,00	1,300	3,000	15,60		
	a detrarre porta		-0,80	1,000	3,000		2,40	
	ST-25		4,16	1,000	3,000	12,48		
			4,16	1,300	3,000	16,22		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200	3,000	110,78		
	a detrarre porte		-0,80	1,000	3,000		2,40	
	ST-26		8,32	1,000	3,000	24,96		
			8,32	1,300	3,000	32,45		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200	3,000	110,78		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	1,000	3,000		4,80	
		-2,00	0,80	2,100	3,000		10,08	
	ST-27		3,70	1,000	3,000	11,10		
			3,70	1,300	3,000	14,43		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200	3,000	110,78		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100	3,000		10,08	
	ST-28		3,85	1,000	3,000	11,55		
	A RIPORTARE					2'545,46		

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUPNRR
MISSIONE 8 - SALUTEPIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
SaluteItaliadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZARegione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					2'545,46		
	(lung.=5,77+5,77) a detrarre porte ST-29	-2,00	3,85 11,54 0,80	1,300 3,200 2,100	3,000 3,000 3,000	15,02 110,78	10,08	
	a detrarre porte		3,17 3,17 5,77 5,77	1,000 1,300 3,200 1,000	3,000 3,000 3,000 3,000	9,51 12,36 55,39 17,31		
	a detrarre porte		-0,80 -0,80	1,000 2,100	3,000 3,000		2,40 5,04	
	ST-33a *(lung.=3,55+1,65) a detrarre porte	2,00	5,20	3,200	3,000	99,84	10,08	
	ST-33b *(lung.=2,12+1,65) a detrarre porta	2,00	3,77	3,200	3,000	72,38		
	a detrarre finestra		-0,80	2,100	3,000		5,04	
	ST-34a *(lung.=1,60+3,55) a detrarre porta	2,00	5,15	3,200	3,000	98,88		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	2,100	3,000		10,08	
	ST-34b *(lung.=1,60+2,12) a detrarre porta	2,00	3,72	3,200	3,000	71,42		
	a detrarre finestra		-0,80 -1,20	2,100 0,600	3,000 3,000		5,04 2,16	
	ST-35		4,40 4,40 5,77 5,77	1,000 1,300 1,000 3,200	3,000 3,000 3,000 3,000	13,20 17,16 17,31 55,39		
	a detrarre porta		-0,80	1,000	3,000		2,40	
	ST-36a		4,25 4,25	1,000 1,300	3,000 3,000	12,75 16,58		
	(lung.=5,77+5,77) a detrarre porta		11,54	3,200	3,000	110,78	2,40	
	ST-36b		4,57 4,57 5,77 5,77	1,000 1,300 3,200 2,000	3,000 3,000 3,000 3,000	13,71 17,82 55,39 34,62		
	a detrarre porta		-0,80	1,000	3,000		2,40	
	Sommano positivi e negativi m² x cm					3'763,51	349,73	
	SOMMANO m² x cm					3'413,78		
17 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO SEMINTERRATO - A - Tavola 1.7							
	ST-8 *(lung.=2,22+1,85+4,93+1,85) a detrarre porta		10,85 -0,80	4,500 2,100		48,83	1,68 0,84	
	a detrarre finestra		-1,20	0,700				
	ST-9a *(lung.=2,12+2,50) a detrarre porta	2,00	4,62	4,500		41,58	1,68	
	ST-9b *(lung.=1,55+2,50+2,50) (lung.=0,35+0,35) a detrarre porta		6,55 0,70	4,500 4,500		29,48 3,15		
	ST-10 *(lung.=3,53+2,94+0,36+0,36+4,63+3,95) a detrarre porta		15,77 -0,80	4,500 2,100		70,97	1,68 1,68	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20	1,550			3,72	
	ST-11 *(lung.=1,94+4,93) a detrarre porta	2,00	6,87	4,500		61,83		
	a detrarre finestra		-0,80	2,100			1,68	
	ST-12 *(lung.=2,29+4,93) a detrarre porta	2,00	7,22	4,500		64,98	0,84 1,68	
	A RIPORTARE					305,34		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					305,34		
	a detrarre finestra ST-13b *(lung.=0,30+0,30+6,25+1,39+0,74)		-1,20	0,700			0,84	
			8,98	4,500		40,41		
	a detrarre finestre	-3,00	1,20	1,550			5,58	
	Sommano positivi e negativi m²					361,23	21,90	
	SOMMANO m²					339,33		
18 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. PIANO SEMINTERRATO - A - Rimozione canali condizionamento Tavola 1.9 canali cm 40 x 30 *(lung.=0,40+0,30+0,40+0,30) canali cm 30 x 20 *(lung.=0,30+0,20+0,30+0,20) (lung.=0,30+0,20+0,30+0,20) (lung.=0,30+0,20+0,30+0,20) (lung.=0,30+0,20+0,30+0,20) (lung.=0,30+0,20+0,30+0,20) PIANO SEMINTERRATO - B - Rimozione canali condizionamento Tavola 1.10 canali cm 30 x 20 *(lung.=0,30+0,20+0,30+0,20) (lung.=0,30+0,20+0,30+0,20) canali cm 50 x 30 *(lung.=0,50+0,30+0,50+0,30) (lung.=0,50+0,30+0,50+0,30) canali cm 40 x 30 *(lung.=0,40+0,30+0,40+0,30) (lung.=0,40+0,30+0,40+0,30) canali cm 60 x 30 *(lung.=0,60+0,30+0,60+0,30) canali cm 15 x 30 *(lung.=0,15+0,30+0,15+0,30) Rimozione cassonetti per mandata aria cm 40 x 40 Rimozione cassonetti per mandata aria cm 15 x 60 Rimozione cassonetti per mandata aria cm 35 x 20							
	Parziale m²					207,82		
	SOMMANO m²					207,82		
19 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. INFISSI ESTERNI ST_01.a ST_01.b ST_07.b ST_08 ST_10							
		3,00	1,20	0,700		2,52		
		1,00	1,20	0,700		0,84		
		2,00	1,20	1,550		3,72		
		1,00	1,20	1,550		1,86		
		1,00	1,20	0,700	6,000	0,84		
		1,00	1,20	1,550	6,000	1,86		
	A RIPORTARE					11,64		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					11,64		
	ST_11	1,00	1,20	0,700		0,84		
	ST_12	1,00	1,20	0,700		0,84		
	ST_13.a/ST_10	1,00	1,20	1,550		1,86		
	ST_14	3,00	1,20	1,550		5,58		
	ST_16	2,00	1,20	1,550		3,72		
	ST_18	1,00	1,20	1,000		1,20		
	ST_20	1,00	1,20	1,000		1,20		
	ST_22.a	3,00	1,20	1,250		4,50		
	ST_23.a	2,00	1,20	2,100		5,04		
		1,00	1,20	1,250		1,50		
		1,00	1,80	0,600		1,08		
	ST_23.b	4,00	1,20	1,250		6,00		
	ST_24	2,00	1,20	0,600		1,44		
	ST_25	2,00	1,20	0,600		1,44		
	ST_26	4,00	1,20	0,600		2,88		
	ST_27	1,00	1,70	0,600		1,02		
	ST_28	1,00	1,70	0,600		1,02		
	ST_29	1,00	1,70	0,600		1,02		
	ST_33.b	1,00	1,20	0,600		0,72		
	ST_34.b	1,00	1,20	0,600		0,72		
	ST_35	2,00	1,20	0,600		1,44		
	ST_36	2,00	1,20	1,450		3,48		
	ST_37	3,00	1,20	1,450		5,22		
	INFISSI INTERNI							
	ST_01.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_01.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_02	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_02.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_02.c	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_03	2,00	0,90	2,100		3,78		
	ST_04	2,00	0,90	2,100		3,78		
	ST_05	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_06	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_07.a	2,00	0,90	2,100		3,78		
	ST_07.b	2,00	0,90	2,100		3,78		
	ST_08	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_09.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_09.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_10	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_10_parete alluminio	1,00	4,30	3,950		16,99		
	ST_11	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_12	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_13_parete alluminio *(lung.=1,35+1,15+1,35)	1,00	3,85	3,950		15,21		
	ST_13.c	1,00	1,20	2,100		2,52		
	ST_13.d	3,00	0,90	2,100		5,67		
	ST_14	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_16	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_17	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_18	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_19	2,00	0,90	2,100		3,78		
	ST_20	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_21	1,00	1,20	2,100		2,52		
	ST_22.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_22.b	1,00	1,20	2,100		2,52		
	ST_24	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_24_parete alluminio *(lung.=1,45+1,95)	1,00	3,40	2,200		7,48		
	ST_25	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_26	2,00	1,50	2,100		6,30		
	ST_27	2,00	0,90	2,100		3,78		
	ST_28	2,00	0,90	2,100		3,78		
	A RIPORTARE					190,76		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					190,76		
	ST_29	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_33.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_33.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_34.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_34.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_35	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_36	1,00	0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO m²					203,99		
20 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SANITARI ST_02.c ST_05 ST_06 ST_18 ST_20 ST_25 ST_26 ST_27 ST_28 ST_29 ST_33.b ST_34.b ST_35 CONDIZIONATORI SPLIT (UNITA' INT. ED EXT.)*(par.ug.=2*5) SCALDA ACQUA SOMMANO cad	10,00				1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 10,00 3,00 33,00		
21 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Si stimano ml. 15 per ogni apparecchio sanitario, di riscaldamento e/o condizionamento rimosso Vedi voce n° 20 [cad 33.00] SOMMANO m		15,00			495,00 495,00		
22 21.01.15	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. RIMOZIONE LASTRE DI PIOMBO - sp. 3,5 mm - peso specifico 11,34 Kg/dm3 ST_01.a ST_01.b ST_02 ST_09.a SOMMANO kg	22,40 21,60 18,40 9,20	2,50 2,50 2,50 2,50	3,500 3,500 3,500 3,500	11,340 11,340 11,340 11,340	2'222,64 2'143,26 1'825,74 912,87 7'104,51		
23	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione							
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
21.03.01.001	della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore PIANO SEMINTERRATO -A- ST-1a	2,00	1,20	0,200		0,48		
	ST-1b		0,35	4,500		1,58		
	ST-1c		0,50	0,400		0,20		
	ST-2c		0,50	0,200		0,10		
	ST-2c		0,40	1,000		0,40		
	ST-2c		0,40	0,700		0,28		
	ST-14 *(lung.=0,50+0,30+0,50+0,30)		1,60	0,500		0,80		
	ST-19		0,50	0,200		0,10		
	PIANO SEMINTERRATO -B- ST-22b		1,00	0,300		0,30		
	ST-23a		1,00	0,200		0,20		
			0,50	0,800		0,40		
			0,40	0,800		0,32		
			0,50	1,000		0,50		
			0,40	0,600		0,24		
			0,40	0,800		0,32		
			0,30	1,000		0,30		
			0,40	1,000		0,40		
			0,40	0,700		0,28		
			0,40	1,300		0,52		
			0,40	1,000		0,40		
			0,80	0,200		0,16		
	ST-24		4,00	0,500		2,00		
			0,40	2,500		1,00		
	ST-25		0,60	1,000		0,60		
	ST-27		0,20	1,000		0,20		
	ST-29		0,20	0,300		0,06		
	ST-36a		0,25	1,000		0,25		
	ST-36b		1,00	0,300		0,30		
	architravi finestre su via La Loggia	19,00	1,20	0,300		6,84		
	SOMMANO m ²					19,53		
24	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio VEDASI DISEGNO CONTABILE B							
21.04.07	locali ex radiologia					44,00		
	locali in disuso					26,00		
	PIANO TERRA -A- 00-30C		0,80	2,500		2,00		
	00-32C		1,00	3,000		3,00		
	SOMMANO m ²					75,00		
25	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PARETI							
21.01.11								
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	ST_01.a *(lung.=4,65+6,45-1,2*3)		7,50	2,000	3,000	45,00		
	ST_01.b *(lung.=4,35+6,45-3*1,2)		7,20	2,000	3,000	43,20		
	ST_02		3,25	2,000	3,000	19,50		
	SOFFITTI							
	ST_22.a	27,60			3,000	82,80		
	ST_24	23,00			3,000	69,00		
	ST_37	26,40			3,000	79,20		
	STRUTTURE INTERNE A STIMA 40 mq	40,00			3,000	120,00		
	SOMMANO m² x cm					458,70		
26 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. post recupero cca Vedi voce n° 23 [m² 19.53] Vedi voce n.26 (mq 152.90)					19,53 152,90		
	SOMMANO m²					172,43		
27 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. VANI ESTERNI CHIUSI							
	ST_01.a	3,00	1,20	0,700		2,52		
	ST_01.b	1,00	1,20	0,700		0,84		
		2,00	1,20	1,550		3,72		
	ST_10	2,00	1,20	1,550		3,72		
	ST_12	1,00	1,20	0,700		0,84		
	ST_33.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_34.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO m²					15,42		
28 09.01.10.002	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti Vedi voce n° 27 [m² 15.42]					15,42		
	SOMMANO m²					15,42		
29 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA - B - 00-12a *(lung.=2,99+4,55) a detrarre porta a detrarre finestre	2,00 -1,00 -2,00	7,54 0,80 1,20		3,200 2,100 1,450	48,26 3,48		
	A RIPORTARE					43,10		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					43,10		
	00-12b *(lung.=3,23+4,81)	2,00	8,04		3,200	51,46		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	00-14 *(lung.=5,23+5,00)	2,00	10,23		3,200	65,47		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-14 b wc *(lung.=2,18+2,62)	2,00	4,80		1,200	11,52		
	00-15 *(lung.=4,48+3,49)	2,00	7,97		3,200	51,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-16 *(lung.=4,48+4,12)	2,00	8,60		3,200	55,04		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-16b wc *(lung.=2,23+1,74)	2,00	3,97		1,200	9,53		
	00-20b wc *(lung.=2,17+1,74)	2,00	3,91		1,200	9,38		
	00-20 *(lung.=4,48+4,25)	2,00	8,73		3,200	55,87		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestra	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-22 *(lung.=4,50+2,08)	2,00	6,58		3,200	42,11		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestra	-1,00	1,20		1,900		2,28	
	00-24 *(lung.=2,02+1,92)	2,00	3,94		3,200	25,22		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	00-24 wc *(lung.=2,38+1,92)	2,00	4,30		1,200	10,32		
	00-27 *(lung.=7,35+3,81)	2,00	11,16		3,200	71,42		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-26 *(lung.=4,86+6,25)	2,00	11,11		3,100	68,88		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,450		3,48	
	00-18 *(lung.=4,86+7,65)	-2,00	12,51		3,200		80,06	
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestre	-3,00	1,20		1,450		5,22	
	00-17 *(lung.=4,86+4,12)	2,00	8,98		3,200	57,47		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,450		3,48	
	00-19 *(lung.=2,75+23,42)	2,00	26,17		3,200	167,49		
	a detrarre porte	-11,00	0,80		2,100		18,48	
		-1,00	1,30		2,100		2,73	
		-1,00	2,05		2,100		4,31	
	00-26b wc *(lung.=1,15+2,32)	2,00	3,47		2,100	14,57		
	sovrapposizione 10%	640,14			0,100	64,01		
	Sommano positivi e negativi m²					879,03	174,88	
	SOMMANO m²					704,15		
30 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA - B - 00-12a *(lung.=2,99+4,55)	2,00	7,54		3,200	48,26		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,450		3,48	
	00-12b *(lung.=3,23+4,81)	2,00	8,04		3,200	51,46		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	00-14 *(lung.=5,23+5,00)	2,00	10,23		3,200	65,47		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	A RIPORTARE					153,31		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					153,31		
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-14 b wc *(lung.=2,18+2,62)	2,00	4,80		1,200	11,52		
	00-15 *(lung.=4,48+3,49)	2,00	7,97		3,200	51,01		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-16 *(lung.=4,48+4,12)	2,00	8,60		3,200	55,04		
	a detrarre porta	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-16b wc *(lung.=2,23+1,74)	2,00	3,97		1,200	9,53		
	00-20b wc *(lung.=2,17+1,74)	2,00	3,91		1,200	9,38		
	00-20 *(lung.=4,48+4,25)	2,00	8,73		3,200	55,87		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestra	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-22 *(lung.=4,50+2,08)	2,00	6,58		3,200	42,11		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestra	-1,00	1,20		1,900		2,28	
	00-24 *(lung.=2,02+1,92)	2,00	3,94		3,200	25,22		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	00-24 wc *(lung.=2,38+1,92)	2,00	4,30		1,200	10,32		
	00-27 *(lung.=7,35+3,81)	2,00	11,16		3,200	71,42		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,900		4,56	
	00-26 *(lung.=4,86+6,25)	2,00	11,11		3,100	68,88		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100		3,36	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,450		3,48	
	00-18 *(lung.=4,86+7,65)	-2,00	12,51		3,200		80,06	
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestre	-3,00	1,20		1,450		5,22	
	00-17 *(lung.=4,86+4,12)	2,00	8,98		3,200	57,47		
	a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100		1,68	
	a detrarre finestre	-2,00	1,20		1,450		3,48	
	00-19 *(lung.=2,75+23,42)	2,00	26,17		3,200	167,49		
	a detrarre porte	-11,00	0,80		2,100		18,48	
		-1,00	1,30		2,100		2,73	
		-1,00	2,05		2,100		4,31	
	00-26b wc *(lung.=1,15+2,32)	2,00	3,47		2,100	14,57		
	Sommano positivi e negativi m²					815,02	174,88	
	SOMMANO m²					640,14		
31 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 26 [m² 172.43]					172,43		
	SOMMANO m²					172,43		
32 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 PER RICOPRIMENTO TUBAZIONI DI SCARICO PIANO TERRA - A- linea fognatura interna *(lung.=2,00+6,50+4,00+6,50+25,00+2,60+							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	5,30+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) PIANO TERRA - B - linea fognatura esterna *(lung.=19,85+9,00+1,00) (lung.=4,50+2,20)		57,90	0,400	0,100	2,32		
			29,85	0,500	0,100	1,49		
			6,70	0,300	0,200	0,40		
	SOMMANO m³					4,21		
33 02.03.02.001	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm Stessa q.tà superfici voce 23 - 03.01.01.001 *(par.ug.=159,23+76,25)	235,48				235,48		
	SOMMANO m²					235,48		
34 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. COMPLETAMENTO CAPP A VESPAIO - rete phi 8 maglia 20x20 - peso 3,95 Kg/mq Vedi voce n° 33 [m² 235.48]				3,950	930,15		
	SOMMANO kg					930,15		
35 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici Indiana DIAGNOSTICA		18,85	1,000		18,85		
			15,25	1,150		17,54		
			25,35	1,000		25,35		
	SOMMANO m²					61,74		
36 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici Vedi voce n° 33 [m² 235.48]					235,48		
	SOMMANO m²					235,48		
37 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm ST_01.a - ST_02 *(lung.=3,7+1,1+0,4) a detrarre P32	-1,00	5,20	4,500		23,40	1,89	
	ST_01.b - ST_02 *(lung.=3,7+0,95+0,45) a detrarre P33	-1,00	5,10	4,500		22,95	1,89	
	A RIPO RTARE					42,57		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					42,57		
	ST_02 - ST_13.a a detrarre P6	-1,00	1,20	4,500		5,40	1,68	
	ST_01.a - ST_13.a a detrarre P26	-1,00	1,45	4,500		6,53	2,52	
	ST_01.b - ST_13.a a detrarre P25	-1,00	1,45	4,500		6,53	2,52	
	ST_03	3,00	0,90	2,100		5,67		
	ST_07.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_07.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_08	1,00	0,90	2,100		1,89		
		1,00	2,35	4,500		10,58		
	ST_10	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_14.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
		1,00	1,00	4,500		4,50		
	ST_14.a-ST_14.b *(lung.=1,4+0,7+2,35)		4,45	4,500		20,03		
	ST_13.a-ST_13.b a detrarre P22	-1,00	2,75	4,500		12,38	3,15	
	ST_13.c		1,80	2,100		3,78		
	ST_14.b		0,90	2,100		1,89		
	Sommano positivi e negativi m²					133,09	13,65	
	SOMMANO m²					119,44		
38 02.01.04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 2 ... uto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. PIANO SEMINTERRATO - A -							
	ST_01.a	3,00	1,20	0,700	0,250	0,63		
	ST-02	1,00	1,20	0,700	0,250	0,21		
	ST_01.b	2,00	1,20	0,700	0,250	0,42		
		2,00	1,20	1,550	0,250	0,93		
	ST-08	1,00	1,20	0,700	0,250	0,21		
	ST_10	2,00	1,20	1,550	0,250	0,93		
	ST-11	1,00	1,20	0,700	0,250	0,21		
	ST-12	1,00	1,20	0,700	0,250	0,21		
	ST-15	1,00	0,85	0,700	0,250	0,15		
	ST-17	1,00	1,20	0,300	0,250	0,09		
	SOMMANO m³					3,99		
39 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PIANO SEMINTERRATO - A - Tavola 1.7							
	Radiologia pareti perimetrali *(lung.=12,41+6,45)	2,00	18,86	4,500		169,74		
	a detrarre porte	-6,00	0,80	2,100			10,08	
			-2,75	2,500			6,88	
	a detrarre finestre	-6,00	1,20	0,700			5,04	
		-2,00	1,20	1,550			3,72	
	ST-3 *(lung.=1,20+1,56)	2,00	2,76	4,500		24,84		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100			3,36	
	A RIPIORTARE					165,50		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					165,50		
	ST-4 *(lung.=1,200+1,56)	2,00	2,76	4,500		24,84		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100			3,36	
	ST-5 *(lung.=2,33+1,56)	2,00	3,89	4,500		35,01		
	a detrarre porta		-0,80	2,100			1,68	
	ST-6 *(lung.=1,56+1,97)	2,00	3,53	4,500		31,77		
	a detrarre porta		-0,80	2,100			1,68	
	ST7a *(lung.=1,56+1,18)	2,00	2,74	4,500		24,66		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	2,100			3,36	
	ST-7b *(lung.=1,56+1,18)	2,00	2,74	4,500		24,66		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100			3,36	
	a detrarre finestra		-1,20	1,550			1,86	
	ST13 a *(lung.=15,65+4,93+0,27)		20,85	4,500		93,83		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	2,100			5,04	
	ST-13c *(lung.=3,92+8,47+1,34+1,34+4,58)		19,65	2,200		43,23		
	a detrarre porta		-1,20	2,100			2,52	
	ST-16 *(lung.=3,43+4,05+3,43)		10,91	4,500		49,10		
	a detrarre porta		-0,80	2,100			1,68	
	ST-17 *(lung.=2,04+2,56)	2,00	4,60	2,200		20,24		
	a detrarre porte	-4,00	0,80	2,100			6,72	
	ST-18 *(lung.=2,04+2,61)	2,00	4,65	2,200		20,46		
	a detrarre porte		-0,80	2,100			1,68	
	a detrarre finestra		-1,20	1,000			1,20	
	ST-19 *(lung.=1,78+2,56)	2,00	4,34	2,200		19,10		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	2,100			5,04	
	ST-20 *(lung.=1,780+2,61)	2,00	4,39	2,200		19,32		
	a detrarre porte		-0,80	2,100			1,68	
	a detrarre finestra		-1,20	1,000			1,20	
	NUOVI TRAMEZZI SU DUE LATI		1,00	1,000		1,00		
	PIANO SEMINTERRATO - A -							
	ST_01.a - ST_02 *(lung.=3,7+1,1+0,4)		5,20	4,500	2,000	46,80		
	a detrarre P32	-1,00	0,90	2,100	2,000		3,78	
	ST_01.b - ST_02 *(lung.=3,7+0,95+0,45)		5,10	4,500	2,000	45,90		
	a detrarre P33	-1,00	0,90	2,100	2,000		3,78	
	ST_02 - ST_13.a		1,20	4,500	2,000	10,80		
	a detrarre P6	-1,00	0,80	2,100	2,000		3,36	
	ST_01.a - ST_13.a		1,45	4,500	2,000	13,05		
	a detrarre P26	-1,00	1,20	2,100	2,000		5,04	
	ST_01.b - ST_13.a		1,45	4,500	2,000	13,05		
	a detrarre P25	-1,00	1,20	2,100	2,000		5,04	
	ST_03		1,40	4,500	2,000	12,60		
			2,50	4,500	2,000	22,50		
	ST_07.a		1,20	4,500	2,000	10,80		
	ST_07.b		1,20	4,500	2,000	10,80		
	ST_08		2,60	4,500	2,000	23,40		
			2,36	4,500	2,000	21,24		
	ST_10	1,00	0,90	2,100	2,000	3,78		
	ST-13b		2,04	2,100	2,000	8,57		
			2,14	2,100	2,000	8,99		
	ST_14.a	1,00	0,90	2,100	2,000	3,78		
		1,00	1,00	4,500	2,000	9,00		
	ST_14.a-ST_14.b *(lung.=1,4+0,7+2,35)		4,45	4,500	2,000	40,05		
	ST_13.a-ST_13.b		2,75	4,500	2,000	24,75		
	a detrarre P22	-1,00	1,50	2,100	2,000		6,30	
	ST_14.b		1,98	2,100	2,000	8,32		
	ST_16.a-ST_16.b-ST_16.c-ST_16.d. ST-17		6,18	2,100	2,000	25,96		
			4,04	2,100	2,000	16,97		
			3,13	2,100	2,000	13,15		
			3,13	2,100	2,000	13,15		
	a detrarre P11	-4,00	0,90	2,100	2,000		15,12	
	a detrarre P14	-1,00	0,90	2,100	2,000		3,78	
	A RIPORTARE					891,87		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					891,87		
	chiusura sotto tramezzi per passaggio casseri pavimento areato PIANO SEMINTERRATO - B - Tavola 1.8	8,00	1,00	0,500	2,000	8,00		
	ST-22a *(lung.=5,18+6,40)	2,00	11,58	3,200		74,11		
	a detrarre porta		-0,80	2,100				1,68
	ST-23a *(lung.=14,40+2,70)	2,00	17,10	0,800		27,36		
	detrarre porte	-4,00	1,20	0,800				3,84
		-5,00	0,80	0,800				3,20
	ST-23b *(lung.=25,47+2,70)	2,00	28,17	0,800		45,07		
	a detrarre porte	-8,00	0,80	0,800				5,12
		-2,00	1,20	0,800				1,92
	ST-24 (lung.=5,77+5,77)		4,00	1,000		4,00		
			11,54	3,200		36,93		
	a detrarre porta		4,00	1,300		5,20		
			-0,80	1,000				0,80
	ST-25		4,16	1,000		4,16		
			4,16	1,300		5,41		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200		36,93		
	a detrarre porte		-0,80	1,000				0,80
	ST-26		8,32	1,000		8,32		
			8,32	1,300		10,82		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200		36,93		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	1,000				1,60
		-2,00	0,80	2,100				3,36
	ST-27		3,70	1,000		3,70		
			3,70	1,300		4,81		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200		36,93		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100				3,36
	ST-28		3,85	1,000		3,85		
			3,85	1,300		5,01		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200		36,93		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100				3,36
	ST-29		3,17	1,000		3,17		
			3,17	1,300		4,12		
			5,77	3,200		18,46		
			5,77	1,000		5,77		
	a detrarre porte		-0,80	1,000				0,80
			-0,80	2,100				1,68
	ST-33a *(lung.=3,55+1,65)	2,00	5,20	3,200		33,28		
	a detrarre porte	2,00	-0,80	2,100				3,36
	ST-33b *(lung.=2,12+1,65)	2,00	3,77	3,200		24,13		
	a detrarre porta		-0,80	2,100				1,68
	a detrarre finestra		-1,20	0,600				0,72
	ST-34a *(lung.=1,60+3,55)	2,00	5,15	3,200		32,96		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	2,100				3,36
	ST-34b *(lung.=1,60+2,12)	2,00	3,72	3,200		23,81		
	a detrarre porta		-0,80	2,100				1,68
	a detrarre finestra		-1,20	0,600				0,72
	ST-35		4,40	1,000		4,40		
			4,40	1,300		5,72		
			5,77	1,000		5,77		
			5,77	3,200		18,46		
	a detrarre porta		-0,80	1,000				0,80
	ST-36a		4,25	1,000		4,25		
			4,25	1,300		5,53		
	(lung.=5,77+5,77)		11,54	3,200		36,93		
	a detrarre porta		-0,80	1,000				0,80
	ST-36b		4,57	1,000		4,57		
			4,57	1,300		5,94		
			5,77	3,200		18,46		
	A RIPIANTARE					1'497,43		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1'497,43		
	a detrarre porta		5,77	2,000		11,54		
	NUOVI TRAMEZZI SU DUE LATI		-0,80	1,000			0,80	
	PIANO SEMINTERRATO - B -		1,00	1,000		1,00		
	ST_21		2,50	2,100	2,000	10,50		
	a detrarre P79	-1,00	1,80	2,100	2,000		7,56	
	ST_22.b - ST_23		2,70	4,500	2,000	24,30		
	a detrarre P76	-1,00	1,50	2,100	2,000		6,30	
	ST_33.a - ST_33.b		1,65	3,200	2,000	10,56		
	ST_34.a - ST_34.b		1,60	3,200	2,000	10,24		
	RIALZO FINESTRE LOCALI EX RADIOLOGIA LATO PIAZZALE SE12 (era 120x155, diventa 120x130)	6,00	0,25	1,200	2,000	3,60		
	Sommano positivi e negativi m²					1'731,15	176,64	
	SOMMANO m²					1'554,51		
40 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 39 [m² 1 554.51]					1'554,51		
	SOMMANO m²					1'554,51		
41 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. Si considera una percentuale di avanzamento del 10% per la sola fornitura e collocazione del controtelaio PIANO SEMINTERRATO A-B							
	P6	2,00	0,80	2,100	0,100	0,34		
	P10	1,00	0,90	2,100	0,100	0,19		
	P11	5,00	0,90	2,100	0,100	0,95		
	P12	3,00	0,90	2,100	0,100	0,57		
	P22	1,00	1,50	2,100	0,100	0,32		
	P26	1,00	1,20	2,100	0,100	0,25		
	P32	3,00	0,90	2,100	0,100	0,57		
	P33	4,00	0,90	2,100	0,100	0,76		
	SOMMANO m²					3,95		
42 08.02.06.002	Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino con profilati della sezione minima di 70 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro zincato, spesso ... smitanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-6 di sicurezza alta efficienza con argon PIANO SEMINTERRATO A-B Si considera una percentuale di avanzamento del 10% per la sola fornitura e collocazione del controtelaio SE39 *(par.ug.=3,00+2)	5,00	1,20	2,100	0,100	1,26		
	SOMMANO m²					1,26		
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
43 08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricam ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon PIANO SEMINTERRATO A-B Si considera una percentuale di avanzamento del 10% per la sola fornitura e collocazione del controtelaio SE8 SE10 *(par.ug.=3,00+4) SE13 SE14 SE15 SE16	12,00 7,00 2,00 2,00 1,00 4,00	1,20 1,20 1,20 1,20 0,85 1,70	0,600 1,250 1,000 0,700 0,700 0,600	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	0,86 1,05 0,24 0,17 0,06 0,41		
	SOMMANO m²					2,79		
44 08.02.07.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon Si considera una percentuale di avanzamento del 20% per la sola fornitura e collocazione del controtelaio e del cassonetto SE7 SE12	4,00 6,00	1,20 1,20	1,450 1,550	0,200 0,200	1,39 2,23		
	SOMMANO m²					3,62		
45 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate 2 fi 14 2 fi 8 staffe fi 8/25 *(H/peso=0,12+0,12+0,2+0,2)	2,00 2,00 11,00	1,21 0,40 0,40		2,750 2,750 0,640	6,66 2,20 2,82		
	SOMMANO kg					11,68		
46 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. cassaforme *(lung.=0,2+0,12+0,2)		0,52		2,750	1,43		
	SOMMANO m²					1,43		
47 21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. VEDASI DISEGNI CONTABILI D locali ex patenti speciali					271,32		
	A RIPORTARE					271,32		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					2'323,02		
	00_30		0,90	2,100	12,000	22,68		
			4,05	2,500	12,000	121,50		
			3,05	1,000	12,000	36,60		
	00_32		0,50	2,100	12,000	12,60		
	00_34		0,90	2,100	12,000	22,68		
	riapertura porta tra vano 52 e 51 zona ex ambulatori		0,90	2,100	12,000	22,68		
	SOMMANO m² x cm					2'561,76		
51 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO TERRA - A - PAVIMENTI 00_37.b		2,65	1,200		3,18		
			4,60	0,800		3,68		
	00_38		2,65	3,280		8,69		
	00_39		2,70	1,300		3,51		
	00_39.b		2,90	1,100		3,19		
	00_41.b		1,35	2,460		3,32		
	00_42		2,70	1,400		3,78		
	00_43.c		2,40	1,800		4,32		
	00_44		2,90	1,430		4,15		
	00_44.b		1,45	2,460		3,57		
	00_47.b		1,74	1,800		3,13		
	00_48		2,90	4,000		11,60		
	00_48.b		3,20	1,950		6,24		
	00_48.c		3,20	1,950		6,24		
	00_49.b		1,87	1,550		2,90		
	00_49.c		1,97	1,200		2,36		
	00_49.d		1,87	1,280		2,39		
	00_49.e		1,87	2,300		4,30		
	00_53		2,90	1,100		3,19		
	00_53.b		1,50	2,700		4,05		
	00_55		2,84	1,250		3,55		
	00_55.b		1,30	2,700		3,51		
	00_56.b		2,90	1,350		3,92		
	00_57		2,90	1,500		4,35		
	PIANO TERRA - B - PAVIMENTI 00-03		3,90	6,000		23,40		
	00-04		4,53	4,380		19,84		
	00-05		4,53	1,520		6,89		
	00_06.a		2,32	5,780		13,41		
	00_06.b		1,71	1,840		3,15		
	00_06.c		1,71	1,480		2,53		
	00_06.d		1,47	2,260		3,32		
	00_09		3,65	1,760		6,42		
	00_10.a		1,95	1,280		2,50		
	00_10.b		1,95	2,900		5,66		
	00_10.c		1,95	1,800		3,51		
	00-12b		1,60	2,630		4,21		
	00_13		1,83	2,630		4,81		
	00-14a		2,51	4,780		12,00		
	00_14.b		1,20	2,180		2,62		
	00_14.c		1,28	2,180		2,79		
	A RIPORTARE					220,18		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					220,18		
	00_16		1,86	4,120		7,66		
	00_16.b		2,21	1,760		3,89		
	00_16.c		2,52	1,760		4,44		
	00_16.d		2,52	2,260		5,70		
	00-20b		2,17	1,760		3,82		
	00_22		2,35	2,080		4,89		
	00_24		2,38	1,920		4,57		
	00_25		2,00	1,920		3,84		
	00-26		1,51	2,420		3,65		
	00_26.b		1,15	2,320		2,67		
	00_26.c		2,00	2,320		4,64		
	00_28.b		1,96	1,820		3,57		
	00_28.c		1,96	2,010		3,94		
	00_29.b		1,88	1,870		3,52		
	00_29.c		1,88	1,960		3,68		
	00_30		3,96	4,520		17,90		
	00_32		4,20	4,170		17,51		
	PIANO TERRA - A -							
		Parziale m²				320,07		
	RIVESTIMENTI CERAMICI PARETI							
	00_37.b *(lung.=2,650+1,20)	2,00	3,85	1,600		12,32		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_39 *(lung.=2,700+1,30)	2,00	4,00	1,600		12,80		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_41.b *(lung.=1,350+2,46)	2,00	3,81	1,600		12,19		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_43.c *(lung.=2,40+1,80)	2,00	4,20	1,600		13,44		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_44 *(lung.=2,900+1,43)	2,00	4,33	1,600		13,86		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_44.b *(lung.=1,450+2,46)	2,00	3,91	1,600		12,51		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_48 *(lung.=2,90+4,00)	2,00	6,90	1,600		22,08		
	a detrarre porta		-3,00	0,80	1,600		3,84	
	00_48.b *(lung.=3,20+1,95)	2,00	5,15	1,600		16,48		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_48.c *(lung.=3,20+1,95)	2,00	5,15	1,600		16,48		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_49.b *(lung.=1,87+1,55)	2,00	3,42	1,600		10,94		
	a detrarre porta		-2,00	0,80	1,600		2,56	
	00_49.c							
	*(lung.=1,97+1,2)	2,00	3,17	1,600		10,14		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_49.d *(lung.=1,87+1,28)	2,00	3,15	1,600		10,08		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_49.e *(lung.=1,87+2,3)	2,00	4,17	1,600		13,34		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_53 *(lung.=2,690+1,10)	2,00	3,79	1,600		12,13		
	a detrarre porta		-2,00	0,80	1,600		2,56	
	00_53.b *(lung.=1,50+2,70)	2,00	4,20	1,600		13,44		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_55 *(lung.=2,84+1,25)	2,00	4,09	1,600		13,09		
	a detrarre porta		-2,00	0,80	1,600		2,56	
	00_55.b *(lung.=1,30+2,70)	2,00	4,00	1,600		12,80		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_56.b *(lung.=2,90+1,35)	2,00	4,25	1,600		13,60		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_57 *(lung.=2,90+1,50)	2,00	4,40	1,600		14,08		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	A RIPIANTARE					545,15		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					545,15		
	PIANO TERRA - B -							
	RIVESTIMENTI CERAMICI PARETI							
	00_06.b *(lung.=1,710+1,84)	2,00	3,55	1,600		11,36		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_06.c *(lung.=1,710+1,48)		3,19	1,600		5,10		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	1,600			2,56	
	00_06.d *(lung.=1,47+2,26)		3,73	1,600		5,97		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_09 *(lung.=3,65+1,76)		5,41	1,600		8,66		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_10.c *(lung.=1,95+1,80)		3,75	1,600		6,00		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_14.b *(lung.=1,2+2,18)		3,38	1,600		5,41		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_14.c *(lung.=1,28+2,18)		3,46	1,600		5,54		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_16 *(lung.=1,86+4,12)		5,98	1,600		9,57		
	a detrarre porta	-3,00	0,80	1,600			3,84	
	00_16.b *(lung.=2,21+1,76)		3,97	1,600		6,35		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_16.c *(lung.=2,52+1,76)		4,28	1,600		6,85		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_16.d *(lung.=2,52+2,26)		4,78	1,600		7,65		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00-20b *(lung.=2,17+1,76)		3,93	1,600		6,29		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_22 *(lung.=2,35+2,08)		4,43	1,600		7,09		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_24 *(lung.=2,38+1,92)		4,30	1,600		6,88		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_25 *(lung.=2,00+1,92)		3,92	1,600		6,27		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_26.b *(lung.=1,15+2,32)		3,47	1,600		5,55		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_26.c *(lung.=2,00+2,32)		4,32	1,600		6,91		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_28.b *(lung.=1,96+1,82)		3,78	1,600		6,05		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	1,600			2,56	
	00_28.c *(lung.=1,96+2,01)		3,97	1,600		6,35		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_29.b *(lung.=1,88+1,87)		3,75	1,600		6,00		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	00_29.c *(lung.=1,88+1,96)		3,84	1,600		6,14		
	a detrarre porta		-0,80	1,600			1,28	
	PIANO TERRA - A -							
	ZOCCOLETTO							
	00-37 *(lung.=5,50+4,58)	2,00	10,08	0,100		2,02		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-38 *(lung.=2,65+3,28)	2,00	5,93	0,100		1,19		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-39b *(lung.=2,90+1,10)	2,00	4,00	0,100		0,80		
	a detrarre porta		-0,80	0,100			0,08	
	00-40 *(lung.=5,5+4,09)	2,00	9,59	0,100		1,92		
	a detrarre porte	2,00	1,90	0,100		0,38		
	00-41 *(lung.=5,5+4,09)	2,00	9,59	0,100		1,92		
	a detrarre porte	-4,00	0,80	0,100			0,32	
	00-43 *(lung.=6,20+4,20)	2,00	10,40	0,100		2,08		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100			0,24	
	A RIPIANTARE					664,55		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					664,55		
	00-45 *(lung.=5,50+5,53)	2,00	11,03	0,100		2,21		
	a detrarre porte	2,00	0,70	0,100		0,14		
	00-46 *(lung.=5,50+6,20)	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	a detrarre porte	2,00	0,70	0,100		2,34		
	00-47b *(lung.=1,740+1,80)	2,00	3,54	0,100		0,71		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-49a *(lung.=11,10+4,03)	2,00	15,13	0,100		3,03		
	a detrarre porte	2,00	6,90	0,100		1,38		
	00-51 *(lung.=2,90+4,00)	-4,00	0,80	0,100			0,32	
	a detrarre porte	2,00	5,15	0,100		1,03		
	00-51b *(lung.=3,20+1,95)	-3,00	0,80	0,100			0,24	
	a detrarre porta	2,00	5,15	0,100		1,03		
	00-51c *(lung.=3,20+1,95)	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	a detrarre porta	2,00	5,15	0,100		1,03		
	00-52 *(lung.=6,20+2,00)	-0,80	0,100				0,08	
	a detrarre porta	2,00	8,20	0,100		1,64		
	00-54 *(lung.=5,50+6,10)	-0,80	0,100				0,08	
	a detrarre porte	2,00	11,60	0,100		2,32		
	00-56 *(lung.=5,50+5,92)	2,00	0,70	0,100		0,14		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-56b *(lung.=2,90+1,35)	2,00	11,42	0,100		2,28		
	a detrarre porta	-3,00	0,80	0,100			0,24	
	00-57 *(lung.=2,90+1,50)	2,00	4,25	0,100		0,85		
	a detrarre porta	-0,80	0,100				0,08	
	00-57 *(lung.=2,90+1,50)	2,00	4,40	0,100		0,88		
	a detrarre porta	-0,80	0,100				0,08	
	PIANO TERRA - B -							
	ZOCCOLETTO							
	00-02 *(lung.=4,06+3,54)	2,00	7,60	0,100		1,52		
	a detrarre porta	-0,80	0,100				0,08	
	00-03 *(lung.=3,90+6,00)	2,00	9,90	0,100		1,98		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-04 *(lung.=4,53+4,38)	2,00	8,91	0,100		1,78		
	a detrarre porta	-0,80	0,100				0,08	
	00-05 *(lung.=4,53+1,52)	2,00	6,05	0,100		1,21		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-06a *(lung.=2,32+5,78)	2,00	8,10	0,100		1,62		
	a detrarre porta	-0,80	0,100				0,08	
	00-07 *(lung.=12,04+9,23)	2,00	21,27	0,100		4,25		
	a detrarre porte	-5,00	0,80	0,100			0,40	
	(lung.=-(2,37+1,55))		-3,92	0,100			0,39	
	(lung.=-(6,60+2,63+6,60))		-15,83	0,100			1,58	
	00-08 *(lung.=5,14+4,54)	2,00	9,68	0,100		1,94		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100			0,24	
	00-09 *(lung.=3,65+1,76)	2,00	5,41	0,100		1,08		
	a detrarre porta	-0,80	0,100				0,08	
	00-10a *(lung.=1,95+1,28)	2,00	3,23	0,100		0,65		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-10b *(lung.=1,95+2,90)	2,00	4,85	0,100		0,97		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-11 *(lung.=4,31+4,40)	2,00	8,71	0,100		1,74		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-12a *(lung.=6,32+4,55)	2,00	10,87	0,100		2,17		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100			0,24	
	00-12b *(lung.=1,60+2,63)	2,00	4,23	0,100		0,85		
	a detrarre porta	-0,80	0,100				0,08	
	00-13 *(lung.=1,83+2,63)	2,00	4,46	0,100		0,89		
	a detrarre porta	-0,80	0,100				0,08	
	00-15 *(lung.=4,49+3,49+4,49)		12,47	0,100		1,25		
	A RIPORTARE					702,60		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					702,60		
	a detrarre porta		-0,80	0,100			0,08	
	00-17 *(lung.=2,81+1,40+2,17+4,12+4,86)		15,36	0,100		1,54		
	00-18 *(lung.=0,20+4,86+3,57+0,20+0,50+0,67)		10,00	0,100		1,00		
	00-20 *(lung.=4,48+4,25)	2,00	8,73	0,100		1,75		
	a detrarre porte	-4,00	0,80	0,100			0,32	
	00-21 *(lung.=4,89+3,73)		8,62	0,100		0,86		
	00-26 *(lung.=4,86+3,83)	2,00	8,69	0,100		1,74		
	(lung.=2,42+1,51+2,42)		6,35	0,100		0,64		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-27 *(lung.=4,48+3,81)	2,00	8,29	0,100		1,66		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100			0,24	
	00-28a *(lung.=4,08+3,93)	2,00	8,01	0,100		1,60		
	a detrarre porta		-0,80	0,100			0,08	
	00-29d *(lung.=11,26+2,23)	2,00	13,49	0,100		2,70		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100			0,16	
	00-29e *(lung.=4,08+2,23)	2,00	6,31	0,100		1,26		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100			0,24	
	00-29f *(lung.=4,31+2,25)	2,00	6,56	0,100		1,31		
	a detrarre porte	-4,00	0,80	0,100			0,32	
	Parziale m²					396,99		
	Sommano positivi e negativi m²					788,63	71,57	
	SOMMANO m²					717,06		
52 21.01.07	<p>Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>PIANO TERRA - A - LAMBRI CORRIDOI *(lung.=7,38+3,00+1,10+1,50+1,79+1,50+0,63+2,70+0,63+0,30+6,99+0,30+0,70+2,70+1,50+2,35+1,50+1,49+3,00+6,76+0,30+1,31+0,20+2,90+0,81+1,40+2,30+1,40+0,77+3,00+1,44+21,39+0,32+0,48+1,96+1,80+1,96+9,15+95)</p> <p>PIANO TERRA - B - LAMBRI CORRIDOI *(lung.=6,60+2,63+6,60+14,96+2,40+14,96+2,33+21,90+39,08+8,86+2,98+1,06+5,88+13,22+2,51+4,78+5,30+0,36+0,50+0,30+6,42+2,15+2,08+2,15+5,93+2,75+6,92+1,02+0,49+1,67+2,18+2,17+0,83+2,60+0,74+3,22+4,86+4,12+2,17+1,40+2,81+0,50+0,25+0,50)</p> <p>DAVANZALI E SOGLIE INFISSI</p> <p>00_02</p> <p>00_03</p> <p>00_04</p> <p>00_06.a</p> <p>00_06.b</p> <p>00_06.d</p> <p>00_07</p> <p>00_08</p> <p>00_09</p> <p>00_10.c</p> <p>00_11</p> <p>00_12.a</p> <p>00_14.a</p> <p>00_15</p> <p>00_16.c</p> <p>00_16.d</p>		195,71	1,360		266,17		
			217,14	1,360		295,31		
		2,00	1,20	0,400		0,96		
		2,00	1,20	0,400		0,96		
		2,00	1,20	0,400		0,96		
		1,00	1,20	0,400		0,48		
		1,00	1,20	0,400		0,48		
		1,00	0,60	0,400		0,24		
		3,00	1,20	0,400		1,44		
		2,00	1,20	0,400		0,96		
		1,00	1,20	0,400		0,48		
		1,00	1,20	0,400		0,48		
		2,00	1,20	0,400		0,96		
		2,00	1,20	0,400		0,96		
		2,00	1,20	0,400		0,96		
		1,00	1,20	0,400		0,48		
		1,00	1,20	0,400		0,48		
	A RIPORTARE					573,72		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					573,72		
	00_17	2,00	1,20	0,400		0,96		
	00_18	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_19	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_20	2,00	1,20	0,400		0,96		
	00_20.b	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_21	1,00	3,75	0,400		1,50		
	00_22	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_24	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_26	2,00	1,20	0,400		0,96		
	00_26.b	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_27	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_28.a	2,00	1,20	0,400		0,96		
	00_28.c	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_29.a	3,00	1,20	0,400		1,44		
	00_29.c	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_30	2,00	1,80	0,400		1,44		
	00_31	2,00	1,80	0,400		1,44		
		12,00	1,20	0,400		5,76		
	00_32	2,00	1,80	0,400		1,44		
	00_33	3,00	1,20	0,400		1,44		
	00_34	2,00	1,20	0,400		0,96		
	00_35	4,00	1,85	0,400		2,96		
	00_36	1,00	1,85	0,400		0,74		
		1,00	1,80	0,400		0,72		
	(par.ug.=1,00+6)	7,00	1,20	0,400		3,36		
		3,00	1,20	0,400		1,44		
	00_37	2,00	1,65	0,400		1,32		
	00_40	2,00	1,65	0,400		1,32		
	00_41	2,00	1,65	0,400		1,32		
	00_43	1,00	1,25	0,400		0,50		
	00_43.c	1,00	1,25	0,400		0,50		
	00_45	1,00	1,65	0,400		0,66		
	00_46	3,00	1,65	0,400		1,98		
	00_47	3,00	1,25	0,400		1,50		
		1,00	0,65	0,400		0,26		
		2,00	1,25	0,400		1,00		
	00_47.b	1,00	1,25	0,400		0,50		
	00_48.b	1,00	0,75	0,400		0,30		
	00_48.c	1,00	0,75	0,400		0,30		
	00_49.a	1,00	1,25	0,400		0,50		
		2,00	1,25	0,400		1,00		
	00_49.b	1,00	0,65	0,400		0,26		
	00_49.c	1,00	0,65	0,400		0,26		
	00_49.d	1,00	0,65	0,400		0,26		
	00_49.e	2,00	0,65	0,400		0,52		
	00_51.b	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_51.c	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_52	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_54	2,00	1,65	0,400		1,32		
	00_56	3,00	1,65	0,400		1,98		
	00_60	2,00	1,60	0,400		1,28		
	SOMMANO m²					626,98		
53 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO TERRA - A - PAVIMENTI							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	00_37.b		2,65	1,200	6,000	19,08		
	00_38		2,65	3,280	6,000	52,15		
	00_39		2,70	1,300	6,000	21,06		
	00_39.b		2,90	1,100	6,000	19,14		
	00_41.b		1,35	2,460	6,000	19,93		
	00_42		2,70	1,400	6,000	22,68		
	00_43.c		2,40	1,800	6,000	25,92		
	00_44		2,90	1,430	6,000	24,88		
	00_44.b		1,45	2,460	6,000	21,40		
	00_47.b		1,74	1,800	6,000	18,79		
	00_48		2,90	4,000	6,000	69,60		
	00_48.b		3,20	1,950	6,000	37,44		
	00_48.c		3,20	1,950	6,000	37,44		
	00_49.b		1,87	1,550	6,000	17,39		
	00_49.c		1,97	1,200	6,000	14,18		
	00_49.d		1,87	1,280	6,000	14,36		
	00_49.e		1,87	2,300	6,000	25,81		
	00_53		2,90	1,100	6,000	19,14		
	00_53.b		1,50	2,700	6,000	24,30		
	00_55		2,84	1,250	6,000	21,30		
	00_55.b		1,30	2,700	6,000	21,06		
	00_56.b		2,90	1,350	6,000	23,49		
	00_57		2,90	1,500	6,000	26,10		
	PIANO TERRA - B - PAVIMENTI							
	00-03		3,90	6,000	6,000	140,40		
	00-04		4,53	4,380	6,000	119,05		
	00-05		4,53	1,520	6,000	41,31		
	00_06.a		2,32	5,780	6,000	80,46		
	00_06.b		1,71	1,840	6,000	18,88		
	00_06.c		1,71	1,480	6,000	15,18		
	00_06.d		1,47	2,260	6,000	19,93		
	00_09		3,65	1,760	6,000	38,54		
	00_10.a		1,95	1,280	6,000	14,98		
	00_10.b		1,95	2,900	6,000	33,93		
	00_10.c		1,95	1,800	6,000	21,06		
	00-12b		1,60	2,630	6,000	25,25		
	00_13		1,83	2,630	6,000	28,88		
	00-14a		2,51	4,780	6,000	71,99		
	00_14.b		1,20	2,180	6,000	15,70		
	00_14.c		1,28	2,180	6,000	16,74		
	00_16		1,86	4,120	6,000	45,98		
	00_16.b		2,21	1,760	6,000	23,34		
	00_16.c		2,52	1,760	6,000	26,61		
	00_16.d		2,52	2,260	6,000	34,17		
	00-20b		2,17	1,760	6,000	22,92		
	00_22		2,35	2,080	6,000	29,33		
	00_24		2,38	1,920	6,000	27,42		
	00_25		2,00	1,920	6,000	23,04		
	00-26		1,51	2,420	6,000	21,93		
	00_26.b		1,15	2,320	6,000	16,01		
	00_26.c		2,00	2,320	6,000	27,84		
	00_28.b		1,96	1,820	6,000	21,40		
	00_28.c		1,96	2,010	6,000	23,64		
	00_29.b		1,88	1,870	6,000	21,09		
	00_29.c		1,88	1,960	6,000	22,11		
	00_30		3,96	4,520	6,000	107,40		
	00_32		4,20	4,170	6,000	105,08		
	SOMMANO m² x cm					1'898,23		
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					763,48		
	00_14.b *(lung.=1,2+2,18) a detrarre porta		3,38 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	16,22		3,84
	00_14.c *(lung.=1,28+2,18) a detrarre porta		3,46 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	16,61		3,84
	00_16 *(lung.=1,86+4,12) a detrarre porta		5,98 0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	28,70		11,52
	00_16.b *(lung.=2,21+1,76) a detrarre porta	-3,00	3,97 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	19,06		3,84
	00_16.c *(lung.=2,52+1,76) a detrarre porta		4,28 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	20,54		3,84
	00_16.d *(lung.=2,52+2,26) a detrarre porta		4,78 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	22,94		3,84
	00-20b *(lung.=2,17+1,76) a detrarre porta		3,93 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	18,86		3,84
	00_22 *(lung.=2,35+2,08) a detrarre porta		4,43 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	21,26		3,84
	00_24 *(lung.=2,38+1,92) a detrarre porta		4,30 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	20,64		3,84
	00_25 *(lung.=2,00+1,92) a detrarre porta		3,92 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	18,82		3,84
	00_26.b *(lung.=1,15+2,32) a detrarre porta		3,47 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	16,66		3,84
	00_26.c *(lung.=2,00+2,32) a detrarre porta		4,32 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	20,74		3,84
	00_28.b *(lung.=1,96+1,82) a detrarre porta		3,78 0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	18,14		7,68
	00_28.c *(lung.=1,96+2,01) a detrarre porta	-2,00	3,97 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	19,06		3,84
	00_29.b *(lung.=1,88+1,87) a detrarre porta		3,75 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	18,00		3,84
	00_29.c *(lung.=1,88+1,96) a detrarre porta		3,84 -0,80	1,600 1,600	3,000 3,000	18,43		3,84
	PIANO TERRA - A - PARETI IN CORRISPONDENZA DELLO ZOCCOLETTO RIMOSSO							
	00-37 *(lung.=5,50+4,58) a detrarre porta	2,00	10,08 -2,00	0,100 0,100	3,000 3,000	6,05		0,48
	00-38 *(lung.=2,65+3,28) a detrarre porta	2,00	5,93 -2,00	0,100 0,100	3,000 3,000	3,56		0,48
	00-39b *(lung.=2,90+1,10) a detrarre porta	2,00	4,00 -0,80	0,100 0,100	3,000 3,000	2,40		0,24
	00-40 *(lung.=5,5+4,09) a detrarre porte	2,00 2,00	9,59 1,90	0,100 0,100	3,000 3,000	5,75 1,14		0,96
	00-41 *(lung.=5,5+4,09) a detrarre porte	2,00 2,00	9,59 1,90	0,100 0,100	3,000 3,000	5,75 1,14		0,96
	00-43 *(lung.=6,20+4,20) a detrarre porte	2,00	10,40 -3,00	0,100 0,100	3,000 3,000	6,24		0,72
	00-45 *(lung.=5,50+5,53) a detrarre porte	2,00 2,00	11,03 0,70	0,100 0,100	3,000 3,000	6,62 0,42		0,48
	00-46 *(lung.=5,50+6,20) a detrarre porte	2,00 2,00	11,70 0,70	0,100 0,100	3,000 3,000	7,02 0,42		0,48
	00-47b *(lung.=1,740+1,80) a detrarre porte	2,00	3,54 -0,80	0,100 0,100	3,000 3,000	2,12		0,24
	00-49a *(lung.=11,10+4,03) a detrarre porte	2,00	15,13 -4,00	0,100 0,100	3,000 3,000	9,08		0,96
	00-51 *(lung.=2,90+4,00)	2,00	6,90	0,100	3,000	4,14		
	A RIPORTARE					1'061,05		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1'061,05		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100	3,000		0,72	
	00-51b *(lung.=3,20+1,95)	2,00	5,15	0,100	3,000	3,09		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	0,100	3,000		0,48	
	00-51c *(lung.=3,20+1,95)	2,00	5,15	0,100	3,000	3,09		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-52 *(lung.=6,20+2,00)	2,00	8,20	0,100	3,000	4,92		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-54 *(lung.=5,50+6,10)	2,00	11,60	0,100	3,000	6,96		
		2,00	0,70	0,100	3,000	0,42		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100	3,000		0,48	
	00-56 *(lung.=5,50+5,92)	2,00	11,42	0,100	3,000	6,85		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100	3,000		0,72	
	00-56b *(lung.=2,90+1,35)	2,00	4,25	0,100	3,000	2,55		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-57 *(lung.=2,90+1,50)	2,00	4,40	0,100	3,000	2,64		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	PIANO TERRA - B -							
	PARETI IN CORRISPONDENZA DELLO ZOCCOLETTO							
	RIMOSSO							
	00-02 *(lung.=4,06+3,54)	2,00	7,60	0,100	3,000	4,56		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-03 *(lung.=3,90+6,00)	2,00	9,90	0,100	3,000	5,94		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	0,100	3,000		0,48	
	00-04 *(lung.=4,53+4,38)	2,00	8,91	0,100	3,000	5,35		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-05 *(lung.=4,53+1,52)	2,00	6,05	0,100	3,000	3,63		
	a detrarre porta	-2,00	0,80	0,100	3,000		0,48	
	00-06a *(lung.=2,32+5,78)	2,00	8,10	0,100	3,000	4,86		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-07 *(lung.=12,04+9,23)	2,00	21,27	0,100	3,000	12,76		
	a detrarre porte	-5,00	0,80	0,100	3,000		1,20	
	(lung.=-(2,37+1,55))		-3,92	0,100	3,000		1,18	
	(lung.=-(6,60+2,63+6,60))		-15,83	0,100	3,000		4,75	
	00-08 *(lung.=5,14+4,54)	2,00	9,68	0,100	3,000	5,81		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100	3,000		0,72	
	00-09 *(lung.=3,65+1,76)	2,00	5,41	0,100	3,000	3,25		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-10a *(lung.=1,95+1,28)	2,00	3,23	0,100	3,000	1,94		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100	3,000		0,48	
	00-10b *(lung.=1,95+2,90)	2,00	4,85	0,100	3,000	2,91		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100	3,000		0,48	
	00-11 *(lung.=4,31+4,40)	2,00	8,71	0,100	3,000	5,23		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100	3,000		0,48	
	00-12a *(lung.=6,32+4,55)	2,00	10,87	0,100	3,000	6,52		
	a detrarre porte	-3,00	0,80	0,100	3,000		0,72	
	00-12b *(lung.=1,60+2,63)	2,00	4,23	0,100	3,000	2,54		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-13 *(lung.=1,83+2,63)	2,00	4,46	0,100	3,000	2,68		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-15 *(lung.=4,49+3,49+4,49)		12,47	0,100	3,000	3,74		
	a detrarre porta		-0,80	0,100	3,000		0,24	
	00-17 *(lung.=2,81+1,40+2,17+4,12+4,86)		15,36	0,100	3,000	4,61		
	00-18 *(lung.=0,20+4,86+3,57+0,20+0,50+0,67)		10,00	0,100	3,000	3,00		
	00-20 *(lung.=4,48+4,25)	2,00	8,73	0,100	3,000	5,24		
	a detrarre porte	-4,00	0,80	0,100	3,000		0,96	
	00-21 *(lung.=4,89+3,73)		8,62	0,100	3,000	2,59		
	00-26 *(lung.=4,86+3,83)	2,00	8,69	0,100	3,000	5,21		
	(lung.=2,42+1,51+2,42)		6,35	0,100	3,000	1,91		
	a detrarre porte	-2,00	0,80	0,100	3,000		0,48	
	00-27 *(lung.=4,48+3,81)	2,00	8,29	0,100	3,000	4,97		
	A RIPORTARE					1'173,37		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1'173,37		
	a detrarre porte 00-28a *(lung.=4,08+3,93)	-3,00	0,80	0,100	3,000		0,72	
	a detrarre porta 00-29d *(lung.=11,26+2,23)	2,00	8,01	0,100	3,000	4,81		
	a detrarre porte 00-29e *(lung.=4,08+2,23)	-2,00	0,80	0,100	3,000	8,09	0,48	
	a detrarre porte 00-29f *(lung.=4,31+2,25)	-3,00	0,80	0,100	3,000	3,79	0,72	
	a detrarre porte	-4,00	0,80	0,100	3,000	3,94	0,96	
	PIANO TERRA - A - PARETI IN CORRISPONDENZA DEL LAMBRI RIMOSSO * (lung.=7,38+3,00+1,10+1,50+1,79+1,50+0,63+2,70+0,63+0,30+6,99+ 0,30+0,70+2,70+1,50+2,35+1,50+1,49+3,00+6,76+0,30+1,31+0,20+ 2,90+0,81+1,40+2,30+1,40+0,77+3,00+1,44+21,39+0,32+0,48+1,96+ 1,80+1,96+9,15)		100,71	1,360	3,000	410,90		
	PARETI IN CORRISPONDENZA DEL LAMBRI RIMOSSO * (lung.=6,60+2,63+6,60+14,96+2,40+14,96+2,33+21,90+39,08+8,86+ 2,98+1,06+5,88+13,22+2,51+4,78+5,30+0,36+0,50+0,30+6,42+2,15+ 2,08+2,15+5,93+2,75+6,92+1,02+0,49+1,67+2,18+2,17+0,83+2,60+ 0,74+3,22+4,86+4,12+2,17+1,40+2,81+0,50+0,25+0,50)		217,14	1,360	3,000	885,93		
	riapertura porta tra vano 52 e 51 zona ex ambulatori	2,00	0,90	2,100		3,78		
	Sommano positivi e negativi m² x cm					2'706,22	214,73	
	SOMMANO m² x cm					2'491,49		
55 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. PIANO TERRA - A - Rimozione canali condizionamento canali cm 40 x 30 *(lung.=0,40+0,30+0,40+0,30) canali cm 30 x 20 *(lung.=0,30+0,20+0,30+0,20)*(larg.=5,55+6,30+ 6,22+13,00+1,50+1,50+1,50+1,50+4,00+4,00+4,00+23,00+ 8,85+3,00+1,50) canali cm 50 X 30 *(lung.=0,50+0,30+0,50+0,30) canali cm 60 X 30 *(lung.=0,60+0,30+0,60+0,30)*(larg.=12,50+18,80)		1,40	13,700		19,18		
			1,00	86,920		86,92		
			1,60	8,500		13,60		
			1,80	31,300		56,34		
	PIANO TERRA - B - Rimozione canali condizionamento canali cm 120 x 50 *(lung.=1,20+0,50+1,20+0,50)*(larg.=8,65+3,55+ 21,00+37,50) canali cm 40 x 30 *(lung.=0,40+0,30+0,40+0,30)*(larg.=1,30+1,00+ 23,00+2,00+1,50+4,00+4,00+4,00+3,00+1,00) canali cm 50 X 30 *(lung.=0,50+0,30+0,50+0,30)*(larg.=9,00+6,50+ 3,50+7,50) canali cm 60 X 30 *(lung.=0,60+0,30+0,60+0,30)		3,40	70,700		240,38		
			1,40	44,800		62,72		
			1,60	26,500		42,40		
			1,80	37,500		67,50		
	Parziale m²					589,04		
	SOMMANO m²					589,04		
56 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. INFISSI ESTERNI							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	00_02	2,00	1,20	1,650		3,96		
	00_03	2,00	1,20	1,650		3,96		
	00_04	2,00	1,20	1,650		3,96		
	00_06.a	1,00	1,20	1,650		1,98		
	00_06.b	1,00	1,20	1,650		1,98		
	00_06.d	1,00	0,60	1,450		0,87		
	00_07	1,00	1,20	1,450		1,74		
		2,00	1,20	1,900		4,56		
	00_08	2,00	1,20	1,900		4,56		
	00_09	1,00	1,20	1,900		2,28		
	00_10.c	1,00	1,20	1,650		1,98		
	00_11	2,00	1,20	1,650		3,96		
	00_12.a	2,00	1,20	1,200		2,88		
	00_14.a	2,00	1,20	1,900		4,56		
	00_15	2,00	1,20	1,900		4,56		
	00_16.c	1,00	1,20	1,900		2,28		
	00_16.d	1,00	1,20	1,900		2,28		
	00_17	2,00	1,20	1,200		2,88		
	00_18	1,00	1,20	1,200		1,44		
	00_19	1,00	1,20	1,900		2,28		
	00_20	2,00	1,20	1,900		4,56		
	00_20.b	1,00	1,20	1,900		2,28		
	00_21	1,00	3,75	2,700		10,13		
	00_22	1,00	1,20	1,900		2,28		
	00_24	1,00	1,20	1,900		2,28		
	00_26	2,00	1,20	1,200		2,88		
	00_26.b	1,00	1,20	1,200		1,44		
	00_27	1,00	1,20	1,900		2,28		
	00_28.a	2,00	1,20	1,650		3,96		
	00_28.c	1,00	1,20	1,650		1,98		
	00_29.a	3,00	1,20	1,650		5,94		
	00_29.c	1,00	1,20	1,650		1,98		
	00_30	2,00	1,80	2,700		9,72		
	00_31	2,00	1,80	2,700		9,72		
		2,00	1,80	3,700		13,32		
		12,00	1,20	0,600		8,64		
	00_32	2,00	1,80	2,700		9,72		
	00_33	3,00	1,20	1,650		5,94		
	00_34	2,00	1,20	1,650		3,96		
	00_35	4,00	1,85	2,700		19,98		
	00_36	1,00	1,85	2,700		5,00		
		1,00	1,80	2,700		4,86		
		6,00	1,20	1,650		11,88		
		1,00	1,20	1,080		1,30		
		3,00	1,20	1,900		6,84		
	00_37	2,00	1,65	2,250		7,43		
	00_40	2,00	1,65	2,250		7,43		
	00_41	2,00	1,65	2,250		7,43		
	00_43	1,00	1,25	1,900		2,38		
	00_43.c	1,00	1,25	1,900		2,38		
	00_45	1,00	1,65	2,250		3,71		
	00_46	3,00	1,65	2,250		11,14		
	00_47	3,00	1,25	1,900		7,13		
		1,00	0,65	1,900		1,24		
		2,00	1,25	2,150		5,38		
	00_47.b	1,00	1,25	1,900		2,38		
	00_48.b	1,00	0,75	1,900		1,43		
	00_48.c	1,00	0,75	1,900		1,43		
	00_49.a	1,00	1,25	2,150		2,69		
		2,00	1,25	1,900		4,75		
	A RIPORTARE					280,15		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					280,15		
	00_49.b	1,00	0,65	1,900		1,24		
	00_49.c	1,00	0,65	1,900		1,24		
	00_49.d	1,00	0,65	1,900		1,24		
	00_49.e	2,00	0,65	1,900		2,47		
	00_51.b	1,00	1,35	1,900		2,57		
	00_51.c	1,00	1,35	1,900		2,57		
	00_52	1,00	1,35	1,900		2,57		
	00_54	2,00	1,65	2,250		7,43		
	00_56	3,00	1,65	2,250		11,14		
	00_60	2,00	1,60	1,600		5,12		
	INFISSI INTERNI							
	00_02	2,00	0,90	2,100		3,78		
	00_03	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_04	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_05	2,00	0,90	2,100		3,78		
	00_06.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_06.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_06.c	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_06.d	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_07_parete alluminio *(lung.=1,55+2,15+2,35)	1,00	6,05	2,300		13,92		
	00_08	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_09	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_10.a	2,00	0,90	2,100		3,78		
	00_10.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_10.c	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_11	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_12.a	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_12.b	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_13	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_14.b	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_14.c	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_15_parete alluminio	1,00	3,15	2,600		8,19		
	00_16_parete alluminio	1,00	3,95	2,600		10,27		
	00_16.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_16.c	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_16.d	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_17_parete alluminio	1,00	2,55	2,600		6,63		
	00_18_parete alluminio	1,00	2,70	2,600		7,02		
	00_19_parete alluminio	1,00	2,75	2,600		7,15		
	00_20	1,00	0,70	2,100		1,47		
	00_20.b	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_21_parete alluminio	1,00	4,35	3,200		13,92		
		1,00	3,75	2,600		9,75		
	00_22	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_23.a_parete alluminio	1,00	2,70	2,400		6,48		
	00_24	1,00	0,80	2,100		1,68		
	00_25	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_26	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_26.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_26.c	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_27	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_28.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_28.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_28.c	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_29.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_29.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_29.c	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_29.d	2,00	0,90	2,100		3,78		
	00_29.e	2,00	0,90	2,100		3,78		
	00_29.f	1,00	0,90	2,100		1,89		
	A RIPIANTARE					483,81		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					483,81		
	00_30_parete alluminio	1,00	0,95	3,600		3,42		
		1,00	3,05	2,600		7,93		
	00_32_parete legno	1,00	0,95	2,100		2,00		
		1,00	1,00	1,100		1,10		
	00_33	1,00	1,50	2,100		3,15		
	00_34_parete alluminio	1,00	0,90	3,200		2,88		
		1,00	2,55	2,200		5,61		
	00_33	1,00	1,50	2,100		3,15		
	00_34_parete alluminio	1,00	0,90	3,200		2,88		
		1,00	2,55	2,200		5,61		
	00_35_parete alluminio	1,00	2,50	3,200		8,00		
	00_37	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_38	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_39	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_40	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_41	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_43	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_45	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_46	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_47	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_47.b_parete alluminio	1,00	1,80	3,350		6,03		
	00_47.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_48	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_49.a_parete alluminio	1,00	1,80	3,350		6,03		
	00_49.b	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_49.c	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_49.d	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_49.e	1,00	0,90	2,100		1,89		
	00_51	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_52	2,00	0,90	2,100		3,78		
	00_54	3,00	0,90	2,100		5,67		
	00_56	3,00	0,90	2,100		5,67		
	SOMMANO m²					617,20		
57 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SANITARI							
	00_06.b					2,00		
	00_06.c					1,00		
	00_06.d					2,00		
	00_09					2,00		
	00_10.a					2,00		
	00_10.c					2,00		
	00_14.b					2,00		
	00_14.c					2,00		
	00_16.b					2,00		
	00_16.c					2,00		
	00_16.d					2,00		
	00_20.b					2,00		
	00_22					2,00		
	00_24					2,00		
	00_26.b					2,00		
	00_26.c					2,00		
	00_28.c					2,00		
	00_29.c					2,00		
	00_37.b					2,00		
	00_39					2,00		
	A RIPORTARE					39,00		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					39,00		
	00_40					1,00		
	00_41					1,00		
	00_41.b					2,00		
	00_43					1,00		
	00_43.c					2,00		
	00_44.b					2,00		
	00_45					1,00		
	00_46					1,00		
	00_48.b					2,00		
	00_48.c					2,00		
	00_49.b					2,00		
	00_49.d					2,00		
	00_49.e					2,00		
	00_51.b					2,00		
	00_51.c					2,00		
	00_53.b					2,00		
	00_54					1,00		
	00_55.b					2,00		
	00_56					1,00		
	00_56.b					2,00		
	CONDIZIONATORI SPLIT (UNITA' INT. ED EXT.) *(par.ug.=2*30)	60,00				60,00		
	CONDIZIONATORI UNITA' A CASSETTA					20,00		
	SCALDA ACQUA					16,00		
	SOMMANO cad					168,00		
58 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Tubazione di adduzione e scarico a stima ml. 15 per ogni sanitario e/o apparecchio di condizionamento, riscaldamento Vedi voce n° 57 [cad 168.00]		15,00			2'520,00		
	SOMMANO m					2'520,00		
59 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore RISANAMENTO STRUTTURE INTERNE A STIMA MQ. 20 locali ex ambulatori		2,20	1,500		3,30		
			1,50	2,000		3,00		
			1,50	1,000		1,50		
			8,70	0,800		6,96		
			2,00	1,000		2,00		
			2,90	1,500		4,35		
			2,35	1,500		3,53		
			1,00	3,500		3,50		
	locali ex patenti speciali		1,00	4,000		4,00		
			1,30	0,600		0,78		
			0,50	1,200		0,60		
			0,50	2,000		1,00		
			4,50	0,400		1,80		
			2,00	2,000		4,00		
	A RIPORTARE					60,32		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					60,32		
	SOMMANO m²					60,32		
60 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. RISANAMENTI STRUTTURE INTERNE A STIMA MQ. 20	20,00			3,000	60,00		
	SOMMANO m² x cm					60,00		
61 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 59 [m² 60.32]					60,32		
	SOMMANO m²					60,32		
62 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 61 [m² 60.32]					60,32		
	SOMMANO m²					60,32		
63 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici PIANO TERRA - A - PAVIMENTI							
	00_37.b		2,65	1,200		3,18		
	00_38		2,65	3,280		8,69		
	00_39		2,70	1,300		3,51		
	00_39.b		2,90	1,100		3,19		
	00_41.b		1,35	2,460		3,32		
	00_42		2,70	1,400		3,78		
	00_43.c		2,40	1,800		4,32		
	00_44		2,90	1,430		4,15		
	00_44.b		1,45	2,460		3,57		
	00_47.b		1,74	1,800		3,13		
	00_48		2,90	4,000		11,60		
	00_48.b		3,20	1,950		6,24		
	00_48.c		3,20	1,950		6,24		
	00_49.b		1,87	1,550		2,90		
	00_49.c		1,97	1,200		2,36		
	00_49.d		1,87	1,280		2,39		
	00_49.e		1,87	2,300		4,30		
	00_53		2,90	1,100		3,19		
	00_53.b		1,50	2,700		4,05		
	00_55		2,84	1,250		3,55		
	00_55.b		1,30	2,700		3,51		
	00_56.b		2,90	1,350		3,92		
	A RIPORTARE					95,09		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					95,09		
	00_57 PIANO TERRA - B - PAVIMENTI		2,90	1,500		4,35		
	00-03		3,90	6,000		23,40		
	00-04		4,53	4,380		19,84		
	00-05		4,53	1,520		6,89		
	00_06.a		2,32	5,780		13,41		
	00_06.b		1,71	1,840		3,15		
	00_06.c		1,71	1,480		2,53		
	00_06.d		1,47	2,260		3,32		
	00_09		3,65	1,760		6,42		
	00_10.a		1,95	1,280		2,50		
	00_10.b		1,95	2,900		5,66		
	00_10.c		1,95	1,800		3,51		
	00-12b		1,60	2,630		4,21		
	00_13		1,83	2,630		4,81		
	00-14a		2,51	4,780		12,00		
	00_14.b		1,20	2,180		2,62		
	00_14.c		1,28	2,180		2,79		
	00_16		1,86	4,120		7,66		
	00_16.b		2,21	1,760		3,89		
	00_16.c		2,52	1,760		4,44		
	00_16.d		2,52	2,260		5,70		
	00-20b		2,17	1,760		3,82		
	00_22		2,35	2,080		4,89		
	00_24		2,38	1,920		4,57		
	00_25		2,00	1,920		3,84		
	00-26		1,51	2,420		3,65		
	00_26.b		1,15	2,320		2,67		
	00_26.c		2,00	2,320		4,64		
	00_28.b		1,96	1,820		3,57		
	00_28.c		1,96	2,010		3,94		
	00_29.b		1,88	1,870		3,52		
	00_29.c		1,88	1,960		3,68		
	00_30		3,96	4,520		17,90		
	00_32		4,20	4,170		17,51		
	SOMMANO m²					316,39		
64 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm PIANO TERRA -A- 00_30.a - 00_30.b - 00_30.c *(lung.=4,05+4,05+2,7) a detrarre P12 e P16 00_32.a - 00_32.b - 00_32.c *(lung.=1,5+4,2+2,7) a detrarre P11 e P16 00_37 . 00-37/b a detrarre P12 00-37 . 00-38 a detrarre P9 P10 00_38 *(lung.=4,6+1,2+0,9) a detrarre P9 e P10 00_40 - 00_41 00_47.b a detrarre P9 00_49.a *(lung.=2*1,8)		10,80	4,200		45,36		
		-2,00	0,90	2,100			3,78	
		-2,00	0,90	2,100			3,78	
			2,80	4,200		11,76		
			1,40	4,200		5,88		
		-1,00	0,90	2,100			1,89	
			5,73	4,200		24,07		
		-2,00	0,90	2,100			3,78	
			6,70	4,200		28,14		
		-2,00	0,90	2,100			3,78	
			0,90	2,100		1,89		
			1,80	4,200		7,56		
		-1,00	0,90	2,100			1,89	
			3,60	4,200		15,12		
	A RIPIORTARE					156,16		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ
PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					156,16		
	a detrarre P9 e P10	-2,00	0,90	2,100			3,78	
	00_49.c		1,95	4,200		8,19		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00-49e. 0049d		5,33	4,200		22,39		
	a detrarre P12 P15	-2,00	0,90	2,100			3,78	
	00-48b 00-48c		3,20	4,200		13,44		
	00_51		0,90	2,100		1,89		
			0,30	4,200		1,26		
	00_51.b		0,90	2,100		1,89		
	PIANO TERRA -B-							
	00_03		0,90	2,100		1,89		
	00_04		0,90	2,100		1,89		
	00_06.a.	2,00	3,90	4,200		32,76		
	a detrarre P12	-3,00	0,90	2,100			5,67	
	00-06d		2,26	4,200		9,49		
	00-06b		1,84	4,200		7,73		
	00_07b		1,55	4,200		6,51		
	a detrarre P10	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00_08		0,90	2,100		1,89		
	00_10.a		0,90	2,100		1,89		
			1,95	3,200		6,24		
	a detarre P12	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00_12.b		2,65	4,200		11,13		
	a detrarre P10 P11	-2,00	0,90	2,100			3,78	
	00_15		3,15	4,200		13,23		
	a detrarre P10	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00_16		3,95	4,200		16,59		
	a detrarre P9	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00_16.b		0,90	2,100		1,89		
	00_17		2,65	3,200		8,48		
	a detrarre P9	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00_18 *(lung.=2,7+3,75)		6,45	3,200		20,64		
	a detrarre P10	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00_19 - vano scala		3,20	3,200		10,24		
	a detrarre P65	-1,00	1,20	2,100			2,52	
	00_20		0,90	2,100		1,89		
	00_22		2,10	3,200		6,72		
	a detrarre P10	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00_25		0,90	2,100		1,89		
	00_26		0,90	2,100		1,89		
	a detrarre P10	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	00_28.a		0,90	2,100		1,89		
	a detrarre porta rei	-1,00	1,80	2,100			3,78	
	Sommano positivi e negativi m²					390,89	59,22	
	SOMMANO m²					331,67		
65	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ex ambulatori					331,00		
09.01.04	SOMMANO m²					331,00		
66	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A							
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
03.02.01.002	controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate 2 fi 14 2 fi 8 staffe fi 8/25 *(H/peso=0,12+0,12+0,2+0,2)	2,00 2,00 11,00	1,21 0,40 0,40		2,400 2,400 0,640	5,81 1,92 2,82		
	SOMMANO kg					10,55		
67 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. cassaforme *(lung.=0,2+0,12+0,2)		0,52		2,400	1,25		
	SOMMANO m²					1,25		
68 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. Si considera una percentuale di avanzamento del 20% per la sola fornitura e collocazione del controtelaio PIANO TERRA A-B P7 P9 P10 P11 P12 P15 P16	1,00 15,00 17,00 14,00 21,00 5,00 3,00	0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,34 5,67 6,43 5,29 7,94 1,89 1,13		
	SOMMANO m²					28,69		
69 10.01.03.003	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... aggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. bianco di Carrara PIANO TERRA - A - e - B - DAVANZALI E SOGLIE INFISSI 00_02 00_03 00_04 00_06.b 00_06.c 00_06.d 00_07 00_08 00_09 00_10.c 00_11 00_12.a *(larg.=0,400+,1) 00_14 *(larg.=0,400+,1)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500		74,00 0,96 0,96 0,96 0,48 0,48 0,24 1,44 0,96 0,48 0,48 0,96 1,20 1,20		
	A RIPORTARE					84,80		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					84,80		
	00_15 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,20	0,500		1,20		
	00_16 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,20	0,500		1,20		
	00_17 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,20	0,500		1,20		
	00_18 *(larg.=0,400+,1)	1,00	1,20	0,500		0,60		
	(larg.=0,400+,1)	1,00	3,10	0,500		1,55		
	00_20 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,20	0,500		1,20		
	00_22 *(larg.=0,400+,1)	1,00	1,20	0,500		0,60		
	00_24 *(larg.=0,400+,1)	1,00	1,20	0,500		0,60		
	00_26 *(larg.=0,400+,1)	1,00	1,20	0,500		0,60		
	00_26.b *(larg.=0,400+,1)	1,00	1,20	0,500		0,60		
	00_27 *(larg.=0,400+,1)	1,00	1,20	0,500		0,60		
	00_28.a	2,00	1,20	0,400		0,96		
	00_28.c	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_29.a	3,00	1,20	0,400		1,44		
	00_29.c	1,00	1,20	0,400		0,48		
	00_30.a	1,00	1,80	0,400		0,72		
	00_30.c	1,00	1,80	0,400		0,72		
	00_31	4,00	1,80	0,400		2,88		
	00_32.a	1,00	1,80	0,400		0,72		
	00_32.c	1,00	1,80	0,400		0,72		
		1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_33	3,00	1,25	0,400		1,50		
	00_34	2,00	1,25	0,400		1,00		
	00_36.b *(larg.=0,400+,1)	5,00	1,85	0,500		4,63		
	(larg.=0,400+,1)	1,00	1,80	0,500		0,90		
	(larg.=0,400+,1)	7,00	1,20	0,500		4,20		
	00_37 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,60	0,500		1,60		
	00_40 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,60	0,500		1,60		
	00_41 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,60	0,500		1,60		
	00_43	1,00	1,35	0,400		0,54		
		1,00	0,65	0,400		0,26		
	00_43.c	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_45 *(larg.=0,400+,1)	1,00	1,60	0,500		0,80		
	00_46 *(larg.=0,400+,1)	3,00	1,60	0,500		2,40		
	00_47	1,00	1,25	0,400		0,50		
		2,00	1,30	0,400		1,04		
		1,00	0,85	0,400		0,34		
		2,00	1,25	0,400		1,00		
	00_47.b	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_48.b	1,00	0,75	0,400		0,30		
	00_48.c	1,00	0,75	0,400		0,30		
	00_49.a	1,00	1,30	0,400		0,52		
		1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_49.b	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_49.c	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_49.d	2,00	0,65	0,400		0,52		
	00_49.e	2,00	0,65	0,400		0,52		
	00_51.b	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_51.c	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_52	1,00	1,35	0,400		0,54		
	00_54 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,60	0,500		1,60		
	00_56 *(larg.=0,400+,1)	3,00	1,60	0,500		2,40		
	00_60 *(larg.=0,400+,1)	2,00	1,60	0,500		1,60		
	SOMMANO m²					140,40		
70	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo							
10.01.10	di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente ... nferiore a 5x5 mm, compresa							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA - A - e - B - DAVANZALI FINESTRE							
	00_02	2,00	1,20			2,40		
	00_03	2,00	1,20			2,40		
	00_04	2,00	1,20			2,40		
	00_06.b		1,20			1,20		
	00_06.c		1,20			1,20		
	00_06.d		0,60			0,60		
	00_07	3,00	1,20			3,60		
	00_08	2,00	1,20			2,40		
	00_09	1,00	1,20			1,20		
	00_10.c	1,00	1,20			1,20		
	00_11	2,00	1,20			2,40		
	00_12.a	2,00	1,20			2,40		
	00_14	2,00	1,20			2,40		
	00_15	2,00	1,20			2,40		
	00_16	2,00	1,20			2,40		
	00_17	2,00	1,20			2,40		
	00_18	1,00	1,20			1,20		
		1,00	3,10			3,10		
	00_20	2,00	1,20			2,40		
	00_22	1,00	1,20			1,20		
	00_24	1,00	1,20			1,20		
	00_26	1,00	1,20			1,20		
	00_26.b	1,00	1,20			1,20		
	00_27	1,00	1,20			1,20		
	00_28.a	2,00	1,20			2,40		
	00_28.c	1,00	1,20			1,20		
	00_29.a	3,00	1,20			3,60		
	00_29.c	1,00	1,20			1,20		
	00_30.a	1,00	1,80			1,80		
	00_30.c	1,00	1,80			1,80		
	00_31	2,00	1,80			3,60		
	00_32.a	1,00	1,80			1,80		
	00_32.c	1,00	1,80			1,80		
		1,00	1,35			1,35		
	00_33	3,00	1,25			3,75		
	00_34	2,00	1,25			2,50		
	00_36.b	5,00	1,85			9,25		
		7,00	1,20			8,40		
	00_37	2,00	1,60			3,20		
	00_40	2,00	1,60			3,20		
	00_41	2,00	1,60			3,20		
	00_43	1,00	1,35			1,35		
		1,00	0,65			0,65		
	00_43.c	1,00	1,35			1,35		
	00_45	1,00	1,60			1,60		
	00_46	3,00	1,60			4,80		
	00_47	1,00	1,25			1,25		
		2,00	1,30			2,60		
		1,00	0,85			0,85		
		2,00	1,25			2,50		
	00_47.b	1,00	1,35			1,35		
	00_48.b	1,00	0,75			0,75		
	00_48.c	1,00	0,75			0,75		
	00_49.a	1,00	1,35			1,35		
	00_49.b	1,00	1,35			1,35		
	00_49.c	1,00	1,35			1,35		
	A RIPORTARE					123,60		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					123,60		
	00_49.d	2,00	0,65			1,30		
	00_49.e	2,00	0,65			1,30		
	00_51.b	1,00	1,35			1,35		
	00_51.c	1,00	1,35			1,35		
	00_52	1,00	1,35			1,35		
	00_54	2,00	1,60			3,20		
	00_56	3,00	1,60			4,80		
	SOMMANO m					138,25		
71 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA - A - e - B - DAVANZALI FINESTRE					160,00		
	00_02 *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	00_03 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_04 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_06.b					4,00		
	00_06.c					4,00		
	00_06.d					4,00		
	00_07 *(par.ug.=3,00*4)	12,00				12,00		
	00_08 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_09 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_10.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_11 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_12.a *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_14 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_15 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_16 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_17 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_18 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_20 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_22 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_24 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_26 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_26.b *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_27 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_28.a *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_28.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_29.a *(par.ug.=3,00*4)	12,00				12,00		
	00_29.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_30.a *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_30.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_31 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_32.a *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_32.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_33 *(par.ug.=3,00*4)	12,00				12,00		
	00_34 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_36.b *(par.ug.=5,00*4)	20,00				20,00		
	(par.ug.=7,00*4)	28,00				28,00		
	00_37 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_40 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_41 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_43 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_43.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	A RIPORTARE					468,00		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					468,00		
	00_45 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_46 *(par.ug.=3,00*4)	12,00				12,00		
	00_47 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_47.b *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_48.b *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_48.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_49.a *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_49.b *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_49.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_49.d *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_49.e *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_51.b *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_51.c *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_52 *(par.ug.=1,00*4)	4,00				4,00		
	00_54 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00		
	00_56 *(par.ug.=3,00*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					580,00		
72 08.02.06.002	Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino con profilati della sezione minima di 70 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro zincato, spesso ... smittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-6 di sicurezza alta efficienza con argon PIANO TERRA A-B Si considera una percentuale di avanzamento del 10% per la sola fornitura e collocazione del controtelaio SE30 SE30bis SE39	2,00 1,00 3,00	1,80 1,80 1,20	3,700 2,700 2,100	0,100 0,100 0,100	1,33 0,49 0,76		
	SOMMANO m²					2,58		
73 08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricam ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon PIANO TERRA A-B Si considera una percentuale di avanzamento del 10% per la sola fornitura e collocazione del controtelaio SE17 SE23bis SE25 SE25bis SE27 SE28	9,00 6,00 5,00 6,00 1,00 1,00	1,35 1,20 1,85 1,80 1,20 3,10	1,900 1,650 2,700 2,700 1,100 2,700	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	2,31 1,19 2,50 2,92 0,13 0,84		
	SOMMANO m²					9,89		
74 08.02.07.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	alta efficienza con argon PIANO TERRA A-B Si considera una percentuale di avanzamento del 10% per la sola fornitura e collocazione del controtelaio e del cassonetto							
	SE7	8,00	1,20	1,450	0,100	1,39		
	SE11	1,00	1,20	1,450	0,100	0,17		
	SE18	2,00	0,75	1,900	0,100	0,29		
	SE19	1,00	0,85	1,900	0,100	0,16		
	SE20	8,00	1,25	1,650	0,100	1,65		
	SE21	5,00	0,65	1,900	0,100	0,62		
	SE22	1,00	0,60	1,450	0,100	0,09		
	SE23	18,00	1,20	1,650	0,100	3,56		
	SE24	1,00	1,35	1,450	0,100	0,20		
	SE26	15,00	1,60	2,250	0,100	5,40		
	SE29	18,00	1,20	1,900	0,100	4,10		
	SOMMANO m²					17,63		
75 05.02.03.002	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n ... tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm PAVIMENTI							
	00_06.a					5,80		
	00_06.b					3,10		
	00_06.c					3,80		
	00_06.d					4,30		
	00_09					6,10		
	00_10.a					3,50		
	00_10.b					4,90		
	00_10.c					3,50		
	00_14.b					5,70		
	00_16.b					3,90		
	00_20.b					3,80		
	00_22					9,30		
	00_24					4,60		
	00_25					3,80		
	00_26.b					2,70		
	00_28.b					3,60		
	00_28.c					3,90		
	00_29.b					3,50		
	00_29.c					3,70		
	00_30.a					5,20		
	00_30.b					6,40		
	00_30.c					5,50		
	00_32.a					5,20		
	00_32.b					5,70		
	00_32.c					5,90		
	00_37.b					3,50		
	00_39					3,50		
	00_41.b					3,30		
	00_42					3,50		
	00_43.b					1,40		
	00_43.c					4,30		
	00_44					4,10		
	00_47.b					3,10		
	00_48					11,60		
	00_48.b					6,20		
	A RIPIORTARE					161,90		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ
PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					161,90		
	00_48.c					6,20		
	00_49.b					7,70		
	00_49.c					3,10		
	00_49.d					5,50		
	00_49.e					4,30		
	00_51					11,60		
	00_51.b					6,20		
	00_51.c					6,20		
	00_52					12,40		
	00_53					3,20		
	00_53.b					3,80		
	00_55					3,60		
	00_55.b					3,50		
	00_56.b					3,90		
	00_57					4,30		
	pavimenti * Parziale m²					247,40		
	SI CONTABILIZZA IL 50% DEI RIVESTIMENTI							
	00_06.a *(lung.=1*1,5+2*3,9)					18,60		
	a detrarre P12	-3,00	0,90	2,000			5,40	
	00_06.b *(lung.=2*1,85+2*1,7)					14,20		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_06.c *(lung.=2*2,1+2*1,85)					15,80		
	a detrarre	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_06.d *(lung.=2*1,9+2,25*2)					16,60		
	a detrarre P15	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_09 *(lung.=2*3,65+2*1,75)					21,60		
	a detrarre P1	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_10.a *(lung.=2*1,8+2*1,95)					15,00		
	a detrarre P12	-2,00	0,90	2,000			3,60	
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_10.b *(lung.=2,15*2+2,5*2)					18,60		
	a detrarre p12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_10.c *(lung.=2*1,95+2*1,8)					15,00		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_14.b *(lung.=2*2,6+2*2,2)					19,20		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_16.b *(lung.=2*2,25+2*1,75)					16,00		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_20.b *(lung.=1,75*2+2,15*2)					15,60		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_24 *(lung.=2*1,9+2*2,4)					17,20		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_26.b *(lung.=2,3*2+1,15*2)					13,80		
	a detrarre P7	-1,00	0,80	2,000			1,60	
	00_28.b *(lung.=2*1,8+2*1,95)					15,00		
	a detrarre P11 e P12	-2,00	0,90	2,000			3,60	
	00_28.c *(lung.=2*1,95+2*2)					15,80		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_29.b *(lung.=2*1,9+2*1,85)					15,00		
	a detrarre P11 e P12	-2,00	0,90	2,000			3,60	
	00_29.c *(lung.=2*1,90+2*1,95)					15,40		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_30.a *(lung.=2*1,95+2*2,7)					18,60		
	a detrarre P16	-2,00	0,90	2,000			3,60	
	00_30.b *(lung.=2*4,05+2*1,6)					22,60		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_30.c *(lung.=2*2+2*2,7)					18,80		
	A RIPORTARE					539,20		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ
PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					539,20		
	a detrarre P16	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_32.a *(lung.=2*1,95+2*2,7)		9,30	2,000		18,60		
	a detrarre P15 e P16	-2,00	0,90	2,000			3,60	
	00_32.b *(lung.=2*4,2+2*1,35)		11,10	2,000		22,20		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_32.c *(lung.=2*2,2+2*2,7)		9,80	2,000		19,60		
	a detrarre P16	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_37.b *(lung.=2*1,3+2*2,7)		8,00	2,000		16,00		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_39 *(lung.=2*2,7+2*1,3)		8,00	2,000		16,00		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_41.b *(lung.=2*1,35+2*2,45)		7,60	2,000		15,20		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_43.b *(lung.=2*1,2+2*1,2)		4,80	2,000		9,60		
	a detrarre P10	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_43.c *(lung.=2*2,4+2*1,8)		8,40	2,000		16,80		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_44 *(lung.=2*1,45+2*2,9)		8,70	2,000		17,40		
	a detrarre P11	-2,00	0,90	2,000			3,60	
	00_44.b *(lung.=2*1,45+2*2,45)		7,80	2,000		15,60		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_48 *(lung.=2*2,9+2*4)		13,80	2,000		27,60		
	a detrarre P12 e P15	-3,00	0,90	2,000			5,40	
	00_48.b *(lung.=2*3,2+2*1,95)		10,30	2,000		20,60		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_48.c *(lung.=2*3,2+2*1,95)		10,30	2,000		20,60		
	a detrarre P15	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_49.b *(lung.=2*3,65+2*2,3)		11,90	2,000		23,80		
	a detrarre P11 P12 e P15	-4,00	0,90	2,000			7,20	
	00_49.c *(lung.=2*1,6+2*2)		7,20	2,000		14,40		
	a detrarre P11	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_49.d *(lung.=2*2,95+2*1,9)		9,70	2,000		19,40		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_49.e *(lung.=2*2,3+2*1,9)		8,40	2,000		16,80		
	a detrarre P15	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_51 *(lung.=2*4+2*2,9)		13,80	2,000		27,60		
	a detrarre P12 e P15	-3,00	0,90	2,000			5,40	
	00_51.b *(lung.=2*1,95+2*3,2)		10,30	2,000		20,60		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_51.c *(lung.=2*1,95+2*3,2)		10,30	2,000		20,60		
	a detrarre p15	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_53 *(lung.=2*1,1+2*2,9)		8,00	2,000		16,00		
	a detrarre P11 e P12	-2,00	0,90	2,000			3,60	
	00_53.b *(lung.=2*2,7+2*1,5)		8,40	2,000		16,80		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_55 *(lung.=2*2,9+2*1,25)		8,30	2,000		16,60		
	a detrarre P11 e P12	-2,00	0,90	2,000			3,60	
	00_55.b *(lung.=2*1,3+2*2,7)		8,00	2,000		16,00		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	00_56.b *(lung.=2*2,9+2*1,35)		8,50	2,000		17,00		
	a detrarre P12	-1,00	0,90	2,000			1,80	
	rivestimenti * Parziale m²					686,60		
	Sommano positivi e negativi m²					1'047,20	113,20	
	SOMMANO m²					934,00		
76	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o							
	A RIPIANTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
14.01.01.002	soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - Piano terra - B -	145,00 131,00			0,500 0,500	72,50 65,50		
	SOMMANO cad					138,00		
77 14.01.03.004	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - Piano terra - B -	16,00 20,00			0,500 0,500	8,00 10,00		
	SOMMANO cad					18,00		
78 14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del lo ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - B	25,00			0,500	12,50		
	SOMMANO cad					12,50		
79 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - Piano terra - B -	41,00 33,00			0,500 0,500	20,50 16,50		
	SOMMANO cad					37,00		
80 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ² Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - Piano terra - B -	123,00 135,00			0,500 0,500	61,50 67,50		
	A RIPORTARE					129,00		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					129,00		
	SOMMANO cad					129,00		
81 14.11.01	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) ... loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - Piano terra - B -	68,00 92,00			0,500 0,500	34,00 46,00		
	SOMMANO cad					80,00		
82 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in t ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - access point Piano terra - B - access point	3,00 2,00			0,500 0,500	1,50 1,00		
	SOMMANO cad					2,50		
83 14.12.01.003	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, con ... e i collegamenti verso l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti con telecamera Day&Night con illuminatore IR Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A -	1,00			0,500	0,50		
	SOMMANO cad					0,50		
84 14.12.02.002	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti ... la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno videocitofonico Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A -	1,00			0,500	0,50		
	SOMMANO cad					0,50		
85 095017a	Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V: Per porte interne, dotata di pulsante di apertura da un lato e chiavi dall'altro Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A -	1,00			0,500	0,50		
	A RIPORTARE					0,50		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					0,50		
	SOMMANO cadauno					0,50		
86 14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegament ... itto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero. Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - Piano terra - B	37,00 29,00			0,500 0,500	18,50 14,50		
	SOMMANO cad					33,00		
87 14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a ... cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente. Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - rivelatore incendio Piano terra - A - pulsante incendio Piano terra -A- targa ottico-acustica Piano terra - B rivelatore incendio Piano terra - B pulsante incendio Piano terra - B targhe ottico-acustica	74,00 6,00 5,00 58,00 5,00 2,00			0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	37,00 3,00 2,50 29,00 2,50 1,00		
	SOMMANO cad					75,00		
88 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere SEMINTERRATO -A- wc radiologia wc spogliatoio wc disimpegno wc disabili SEMINTERRATO -B- wc spogliatoi					6,00 4,00 6,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad					26,00		
89 AP.MEC.002	Fornitura e collocazione di punto acqua fredda o calda, per impianto idrico con distribuzione in serie con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di ... rdo doppio o singolo in bronzo con attacchi a pressare per il tubo in multistrato del tipo PexC/Al/Pex, questo escluso. SEMINTERRATO -A- wc radiologia wc spogliatoio wc disimpegno wc disabili SEMINTERRATO -B-					9,00 6,00 10,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					29,00		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					29,00		
	wc spogliatoi					12,00		
	SOMMANO cadauno					41,00		
90 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere TERRA -A- wc pubblico cup wc disabile pubblico cup wc personale cup wc disabile personale wc ambulatori specialistici wc spogliatoi wc disabile spogliatoi wc pua TERRA -B- wc direzione wc ufficio amministrativo wc adi wc disabile adi wc uca wc dirigente wc pls wc mmg					3,00 2,00 3,00 2,00 20,00 16,00 6,00 3,00		
	SOMMANO cad					85,00		
91 AP.MEC.002	Fornitura e collocazione di punto acqua fredda o calda, per impianto idrico con distribuzione in serie con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di ... rdo doppio o singolo in bronzo con attacchi a pressare per il tubo in multistrato del tipo PexC/Al/Pex, questo escluso. TERRA -A- wc pubblico cup wc disabile pubblico cup wc personale cup wc disabile personale wc ambulatori specialistici wc spogliatoi wc disabile spogliatoi wc pua TERRA -B- wc direzione wc ufficio amministrativo wc adi wc disabile adi wc uca wc dirigente wc pls wc mmg					5,00 4,00 5,00 2,00 33,00 28,00 12,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					142,00		
92	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o							
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
13.03.09.001	PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, co ... 1 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm piano seminterrato -A- linea interna *(lung.=12,50+1,00) piano seminterrato -B- linea esterna *(lung.=45,50+9,00+3,50)		13,50 58,00			13,50 58,00		
	SOMMANO m					71,50		
93 15.04.15.005	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incl ... ulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm piano seminterrato -A- linea interna *(lung.=4,50+2,20) piano seminterrato -B- colonna verticale *(lung.=3,50-1,7)		6,70 1,80			6,70 1,80		
	SOMMANO m					8,50		
94 13.03.09.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, co ... 1 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm piano terra -A- fognatura interna *(lung.=2,00+6,50+4,00+6,50) stacchi	6,00	19,00 5,30 1,00			19,00 5,30 6,00		
	SOMMANO m					30,30		
95 15.04.15.005	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incl ... ulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm piano terra -A- colonne di scarico piano terra -B- linea esterna	7,00	4,50 8,00			31,50 8,00		
	SOMMANO m					39,50		
96 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 47 [m² 452.30] Vedi voce n° 48 [m² 452.30] Vedi voce n° 49 [m³ 4.99] Vedi voce n° 50 [m² x cm 2 561.76] *(par.ug.=1/12) Vedi voce n° 51 [m² 717.06] Vedi voce n° 52 [m² 626.98] Vedi voce n° 53 [m² x cm 1 898.23] *(par.ug.=1/6) Vedi voce n° 54 [m² x cm 2 491.49] *(par.ug.=1/3) Vedi voce n° 55 [m² 589.04] Vedi voce n° 56 [m² 617.20]	0,02 0,05 0,08 0,02 0,02 0,17 0,33 0,05 0,05			0,120 0,060 0,030	9,05 22,62 4,99 24,59 14,34 12,54 19,36 24,67 29,45 30,86		
	A R I P O R T A R E					192,47		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	perfetta regola d'arte. VANI ESTERNI CHIUSI							
	ST_01.a	3,00	1,20	0,700		2,52		
	ST_01.b	1,00	1,20	0,700		0,84		
		2,00	1,20	1,550		3,72		
	ST_10	2,00	1,20	1,550		3,72		
	ST_12	1,00	1,20	0,700		0,84		
	ST_33.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_34.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO m²					15,42		
100 09.01.10.002	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti Vedi voce n° 99 [m² 15.42]					15,42		
	SOMMANO m²					15,42		
101 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PARETI ESISTENTI DA SCHERMARE CON LAMINE IN PIOMBO							
	ST_01.a *(lung.=4,9+0,45)		5,35	3,900		20,87		
	a detrarre P32	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	a detrarre P33	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	ST_01.b *(lung.=4,5+0,45)		4,95	3,900		19,31		
	a detrarre P32	-2,00	0,90	2,100			3,78	
	a detrarre P33	-1,00	0,90	2,100			1,89	
	ST_02 *(lung.=0,45*2+0,2*4)		1,70	3,900		6,63		
	SU NUOVI TRAMEZZI PER DUE LATI a detrarre porzioni di intonaco REI su due lati							
	ST_13.a *(par.ug.=-1*2)*(lung.=1,4+1,25+1,4) (par.ug.=-3,00*2)	-2,00	4,05	4,500			36,45	
	ST_13.b *(par.ug.=-1,00*2)	-2,00	4,00	4,500			36,00	
	ST_13.b *(par.ug.=-2*2)	-4,00	2,00	2,100			16,80	
	ST_21	-2,00	2,50	4,500			22,50	
	ST-23	-1,00	2,70	4,500			12,15	
	SU NUOVE MURATURE - LATO INTERNO							
	ST_01.a	3,00	1,20	0,700		2,52		
	ST_01.b	1,00	1,20	0,700		0,84		
		2,00	1,20	1,550		3,72		
	ST_10	2,00	1,20	1,550		3,72		
	ST_12	1,00	1,20	0,700		0,84		
	ST_33.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	ST_34.a	1,00	0,90	2,100		1,89		
	PARETI OVE SONO RIMOSSE LE PIASTRELLE h. 2,00 ml.							
	ST_02.b *(lung.=1,60+0,2)		1,80	2,000		3,60		
	ST_02.c *(lung.=3,20+0,2)		3,40	2,000		6,80		
	ST_05 *(lung.=2,33+1,56)	2,00	3,89	2,000		15,56		
	a detrarre porta		0,80	2,000			1,60	
	ST_06 *(lung.=1,97+1,56)	2,00	3,53	2,000		14,12		
	a detrarre porta		0,80	2,000			1,60	
	ST_17 *(lung.=,35+,75+,52+,52)		2,14	2,000		4,28		
	A RIPORTARE						41,30	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILLENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO						41,30	
	ST_18 *(lung.=2,5+2,04+2,5)		7,04	2,000		14,08		
	ST_19 *(lung.=,3+2,56+1,78+,52)		5,16	2,000		10,32		
	ST_20 *(lung.=2,61+2,61+,48)		5,70	2,000		11,40		
	ST_21 *(lung.=3,63+2,5+3,63+2,5-1,2)		11,06	2,000		22,12		
	ST_24 *(lung.=1,94+1,26-1,15)		2,05	2,000		4,10		
	a detrarre porzione intonaco antincendio		1,95	2,000			3,90	
	ST_25		2,10	2,000		4,20		
	a detrarre porzione intonaco deumidificante		2,10	1,000			2,10	
	ST_26	2,00	4,20	2,000		16,80		
	a detrarre porzioni di intonaco antincendio	2,00	4,20	2,000			16,80	
	ST_27 *(lung.=2,65+1,15+0,6+4,05)		8,45	2,000		16,90		
	a detrarre porzioni di intonaco antincendio *(lung.=2,65+4,05)		6,70	2,000			13,40	
	a detrarre porzione intonaco deumidificante *(lung.=1,1+0,6)		1,70	1,000			1,70	
	ST_28 *(lung.=,6+3,85+,6)		5,05	2,000		10,10		
	a detrarre porzioni dintonaco antincendio	2,00	0,60	2,000			2,40	
	a detrarre porzione intonaco deumidificante		3,85	1,000			3,85	
	ST_29 *(lung.=2,75+,9)		3,65	2,000		7,30		
	a detrarre porzioni di intonaco antincendio		2,75	2,000			5,50	
	a detrarre porzione intonaco deumidificante		0,90	1,000			0,90	
	ST_33.a *(lung.=1,65+3,55+3,55-0,8)		7,95	2,000		15,90		
	ST_33.b *(lung.=2,12+1,65+2,12-0,8)		5,09	2,000		10,18		
	ST_34.a *(lung.=3,55+1,6+3,55-0,8)		7,90	2,000		15,80		
	ST_34.b *(lung.=2,12+1,6+2,12-0,8)		5,04	2,000		10,08		
	ST_35 *(lung.=,6+4,05)		4,65	2,000		9,30		
	a detrarre porzioni di intonaco antincendio		4,05	2,000			8,10	
	a detrarre porzione intonaco deumidificante		0,60	1,000			0,60	
	ST_36 *(lung.=,6+4,0)		4,60	2,000		9,20		
	a detrarre porzioni di intonaco antincendio		4,05	2,000			8,10	
	PARETI DA REINTONACARE							
	ST_01.a *(lung.=6,35+4,55)		10,90	4,500		49,05		
	ST_01.b *(lung.=4,30+6,35)		10,65	4,500		47,93		
	ST_02		3,25	4,500		14,63		
	ST_10		4,30	3,900		16,77		
	ST_12		2,30	3,900		8,97		
	ST_13.c		3,80	3,900		14,82		
	ST_14.a		3,20	3,900		12,48		
	a detrarre SE12	-2,00	1,20	1,550			3,72	
	ST_14.b		2,90	3,900		11,31		
	a detrarre SE12	-1,00	1,20	1,550			1,86	
	ST_25		4,15	1,000		4,15		
	ST_26		8,30	1,000		8,30		
	ST_27		3,70	1,000		3,70		
	ST_28		3,85	1,000		3,85		
	ST_29		3,15	1,000		3,15		
	ST_33.b		1,65	1,000		1,65		
	ST_34.b		1,60	1,000		1,60		
	ST_35		4,40	1,000		4,40		
	ST_36		4,25	1,000		4,25		
	Sommano positivi e negativi m²					505,38	220,82	
	SOMMANO m²					284,56		
102 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 97 [m² 853.09]					853,09		
	A RIPORTARE					853,09		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	DISMISSIONE GUAINA BITUMINOSA Zona CUP *(par.ug.=71,3+74,1+37,4)	182,80				182,80		
	SOMMANO m2					182,80		
107 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	da demolizione di pavimento	182,80			0,030	5,48		
	da demolizione di massetto	182,80			0,100	18,28		
	guaine rimosse	182,80			0,010	1,83		
	SOMMANO m³ X km					25,59		
108 24.03.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... Invernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 3000W portata d'aria 560 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	16,00			0,500	8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
109 24.03.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... nvernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 3930 W portata d'aria 717 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	7,00			0,500	3,50		
	SOMMANO cad					3,50		
110 24.03.03.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... nvernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 4240 W portata d'aria 785 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	1,00			0,500	0,50		
	SOMMANO cad					0,50		
111 24.03.03.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... vernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 5580 W portata d'aria 1130 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	4,00			0,500	2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
112 24.03.03.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... vernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 7000 W portata d'aria 1596 m3/h (velocità massima) <u>Si considera per materiale a piè d'opera il 50%</u>	1,00			0,500	0,50		
	SOMMANO cad					0,50		
113 24.03.02.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 1500W portata d'aria 370 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	1,00			0,500	0,50		
	SOMMANO cad					0,50		
114 24.03.02.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2000 W portata d'aria 400 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	3,00			0,500	1,50		
	SOMMANO cad					1,50		
115 24.03.02.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2530 W portata d'aria 500 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	5,00			0,500	2,50		
	SOMMANO cad					2,50		
116 24.03.02.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 3000 W portata d'aria 550 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	3,00			0,500	1,50		
	SOMMANO cad					1,50		
117 24.03.02.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 3750 W portata d'aria 670 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	8,00			0,500	4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
118 24.03.02.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4250 W portata d'aria 720 m3/h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	8,00			0,500	4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
119 24.03.02.008	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 6420W portata d'aria 1050 m3/ h (velocità massima) Si considera per materiale a piè d'opera il 50%	1,00			0,500	0,50		
	SOMMANO cad					0,50		
120 AP.MEC.032	Fornitura e posa in opera d recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM350J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, ventil ... ntivibranti: portata nominale 350 mc/h Dimensioni PxAxL: 866x305x1113 mm Portata aria nominale: 350mc/h Prevalenza: 90Pa Si considera per materiale a piè d'opera il 50%					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
121 AP.MEC.033	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM650J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, venti ... ntivibranti: portata nominale 650 mc/h Dimensioni PxAxL: 620x368x1354 mm Portata aria nominale: 650mc/h Prevalenza: 90Pa Si considera per materiale a piè d'opera il 50%					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
122 AP.MEC.034	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM800J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, venti ... ivibranti: portata nominale 800 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x368x1354 mm Portata aria nominale: 800mc/h Prevalenza: 90Pa Si considera per materiale a piè d'opera il 50%					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
123 AP.MEC.035	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM1000J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... ibranti: portata nominale 1000 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x368x1354 mm Portata aria nominale: 1000mc/h							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
124 AP.MEC.036	Prevalenza: 90Pa Si considera per materiale a piè d'opera il 50% SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM1500J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... vibranti: portata nominale 1500 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x731x1354 mm Portata aria nominale: 1500mc/h Prevalenza: 90Pa Si considera per materiale a piè d'opera il 50% SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00		
125 AP.MEC.037	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM2000J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... vibranti: portata nominale 2000 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x731x1354 mm Portata aria nominale: 2000mc/h Prevalenza: 90Pa Si considera per materiale a piè d'opera il 50% SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00		
126 AP.MEC.013	Fornitura e posa in opera di Collettore DN250 costituito da: n.1 attacco DN40 n.2 attacchi DN80 n.1 attacco DN100 Si considera per materiale a piè d'opera il 50% Collettori secondario (Mandata e Ritorno) SOMMANO cadauno	2,00			0,500	1,00		
						1,00		
127 025258f	Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione ... o, escluso il collegamento elettrico: interasse 280 mm, Ø attacchi 32 mm, portata 0,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 12 ÷ 0,5 m Si considera per materiale a piè d'opera il 50% SOMMANO cad	3,00			0,500	1,50		
						1,50		
128 095017a	Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V: Per porte interne, dotata di pulsante di apertura da un lato e chiavi dall'altro Si considera al SAL 1 una percentuale di intervento pari al 50% per la realizzazione delle opere murarie Piano terra - A - SOMMANO cadauno	1,00			0,500	0,50		
						0,50		
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					257,93		
	SOMMANO m ²					257,93		
132 B15016e_DE I	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), s ... ito) = 50 kPa, classe di reazione al fuoco A1, senza rivestimento, conducibilità termica "D 0,036 W/mK: spessore 120 mm. si contabilizza piè d'opera 50% Zona diagnostica Zona CUP *(par.ug.=71,3+74,1+37,4)	347,40 182,80			0,500 0,500	173,70 91,40		
	SOMMANO mq					265,10		
133 CAM23_E10 .040.020.E (CAM)	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide ... rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm a piè d'opera 50% ZONA DIAGNOSTICA *(lung.=8,5+1,4+18,85+13,1+27,35)* (larg.=4,8+4,5) ZONA AMBULATORI ZONA CUP ZONA DIREZIONE (PT E P1) *(larg.=4,15+4,5)		69,20 35,15 14,30 16,90 15,30	9,300 4,150 5,700 1,600 8,650	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	321,78 72,94 40,76 13,52 66,17		
	SOMMANO mq					515,17		
134 ED.50	Isolamento termico in intradosso di coperture piane realizzato con pannelli di materiale isolante fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore d ... ione > 150 kPa, conforme alla norma UNI EN 13165, in lastre delle dimensioni di 1200 x 600 mm, avente spessore di 30 mm. a piè d'opera 50% ZONA AMBULATORI	69,60			0,500	34,80		
	SOMMANO mq					34,80		
135 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 131 [m ² 257.93] Vedi voce n° 130 [m ² x cm 1 547.56]	0,03 0,03				7,74 46,43		
	SOMMANO m ³					54,17		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
136 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio LAVORAZIONI INTERNE: INTONACI,MURATURA,RECUPERO SOLAI ECC SEMINTERRATO -A -	6,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00	6,00 12,00 4,00 4,50 4,00 2,00 2,00	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000		144,00 96,00 32,00 36,00 64,00 16,00 32,00		
	LAVORAZIONI SU PROSPETTI ESTERNI *(par.ug.=60+22,75+12,65+13,75+74,725+135,375+43,575+21,7+50,4+386,55)	821,48				821,48		
	PIANO TERRA_CUP,AMBULATORI E DIAGNOSTICA *(par.ug.=311,40+146,224+81,51+27,04+30)	596,17				596,17		
	SOMMANO m ²					1'847,65		
137 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 136 [m ² 1 847.65]	2,00				3'695,30		
	SOMMANO m ² xmese					3'695,30		
138 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
139 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.					100,00		
	SOMMANO m ²					100,00		
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
140 26.08.02.001	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP2 peso massimo 15 grammi					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00		
141 26.08.03.001	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP2 peso massimo 10 grammi					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00		
142 26.08.05	GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm.					50,00		
	SOMMANO paio					50,00		
143 26.08.06	GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.					150,00		
	SOMMANO paio					150,00		
144 26.08.08	OCCHIALE MONOLENTE con montatura regolabile in nylon blu e Lente trasparente in PC (AS/AF), antigraffio neutre. spessore mm. 2,4. Certificati: EN 170. Marchiatura montatura: S, marchiatura lenti: 2-1.2 1SK					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
145 26.08.18	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% bottiglia da 850 ml.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
146 26.08.27	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Ce ... 3°C (0,6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ
PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
147 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
148 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm ² , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni ... zzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
149 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
150 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
151 26.03.07.003	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata media ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
152 26.08.31	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura impo ... "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto allosvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro.					400,00		
	A RIPORTARE					400,00		



Comune di Palermo

PNRR Missione 6 C1-1.1 Case della Comunità

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Missione 6 PNRR C1 – 1.1 Case della Comunità - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU : “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Palermo - PTA Biondo, distinto nel Distretto Sanitario 42, via G. La Loggia, 5 a Palermo”.
C.U.P. F72C21001080006 - C.I.G. dell'accordo quadro: 97473610C3 - C.I.G. del contratto specifico: A010924DDB

COMMITTENTE: A.S.P. 6 di Palermo_via G.Cusmano n.24 - 90141 - Palermo

IMPRESA: VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - EMMECCI SRL

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 22 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott.Ing.Michele V. Falzone

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUPNRR
MISSIONE 8 - SALUTEPIÙ
SALUTE
PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
ACQUACLIANZAItaliadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZARegione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	1	2	240,00		4,83	1'159,20	
2 21.01.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	1	2	240,00		5,36	1'286,40	
3 21.01.01	Taglio a sezione obbligatoria di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ³	1	2	1,56		339,53	529,67	
4 21.01.05.002	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano SOMMANO m ³	1	2	10,82		460,78	4'985,64	
5 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ² x cm	1	2	1'920,12		1,02	1'958,52	
6 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	1	3	662,51		11,11	7'360,49	
7 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	1	4	83,16		11,11	923,91	
8 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	1	4	111,11		11,11	1'234,43	
9 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	1	5	24,84		19,44	482,89	
10 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ² x cm	1	5	1'644,88		2,06	3'388,45	
	A R I P O R T A R E						23'309,60	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						23'309,60	
11 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ² x cm	1	5	231,60		2,06	477,10	
12 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ² x cm	1	6	1'111,10		2,06	2'288,87	
13 01.01.06.003	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SOMMANO m ³	1	6	11,10		33,94	376,73	
14 01.01.06.003	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SOMMANO m ³	1	6	16,72		33,94	567,48	
15 21.01.02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SOMMANO m ³	1	6	36,78		377,15	13'871,58	
16 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ² x cm	1	6	3'413,78		4,07	13'894,08	
17 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ²	1	8	339,33		3,36	1'140,15	
18 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m ²	1	9	207,82		8,04	1'670,87	
19 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m ²	1	9	203,99		16,09	3'282,20	
20 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad	1	11	33,00		22,73	750,09	
21 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di							
	A R I P O R T A R E						61'628,75	

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUPNRR
MISSIONE 8 - SALUTEPIÙ
Salute
PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
ACQUACLIANZAItaliadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZARegione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						61'628,75	
22	ripristino connesse. SOMMANO m	1	11	495,00		4,34	2'148,30	
21.01.15	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO kg	1	11	7'104,51		0,48	3'410,16	
23	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SOMMANO m ²	1	11	19,53		105,42	2'058,85	
24	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio SOMMANO m ²	1	12	75,00		129,16	9'687,00	
25	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ² x cm	1	12	458,70		4,07	1'866,91	
26	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiatto e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1	13	172,43		23,38	4'031,41	
27	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiatto e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1	13	15,42		26,74	412,33	
28	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti SOMMANO m ²	1	13	15,42		39,01	601,53	
29	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m ² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1	13	704,15		8,76	6'168,35	
30	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1	14	640,14		12,62	8'078,57	
	A R I P O R T A R E						100'092,16	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						100'092,16	
31 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1	15	172,43		12,62	2'176,07	
32 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 SOMMANO m ³	1	15	4,21		186,72	786,09	
33 02.03.02.001	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm SOMMANO m ²	1	16	235,48		34,42	8'105,22	
34 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SOMMANO kg	1	16	930,15		3,45	3'209,02	
35 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SOMMANO m ²	1	16	61,74		15,38	949,56	
36 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici SOMMANO m ²	1	16	235,48		24,34	5'731,58	
37 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm SOMMANO m ²	1	16	119,44		34,16	4'080,07	
38 02.01.04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 2 ... uto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. SOMMANO m ³	1	17	3,99		226,39	903,30	
39 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E						126'033,07	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						126'033,07	
40 09.01.04	SOMMANO m ² Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	17	1'554,51		23,38	36'344,44	
41 08.03.09	SOMMANO m ² Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	1	20	1'554,51		12,62	19'617,92	
42 08.02.06.002	SOMMANO m ² Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino con profilati della sezione minima di 70 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro zincato, spesso ... smittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m ² /K) con vetro camere 4-6-6 di sicurezza alta efficienza con argon	1	20	3,95		520,65	2'056,57	
43 08.02.01.002	SOMMANO m ² Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricam ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m ² /K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon	1	20	1,26		496,60	625,72	
44 08.02.07.002	SOMMANO m ² Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m ² /K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon	1	21	2,79		479,94	1'339,03	
45 03.02.01.002	SOMMANO m ² Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate	1	21	3,62		563,84	2'041,10	
46 03.02.03	SOMMANO kg Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	1	21	11,68		2,71	31,65	
47 21.01.17	SOMMANO m ² Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	1	21	1,43		38,59	55,18	
48 21.01.18	SOMMANO m ² Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	21	452,30		4,83	2'184,61	
	SOMMANO m ² Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	22	452,30		5,36	2'424,33	
	A R I P O R T A R E						192'753,62	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						192'753,62	
49 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m³	1	22	4,99		339,53	1'694,25	
50 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	1	22	2'561,76		1,02	2'613,00	
51 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m²	1	23	717,06		11,11	7'966,54	
52 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m²	1	27	626,98		19,44	12'188,49	
53 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	1	28	1'898,23		2,06	3'910,35	
54 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	1	30	2'491,49		4,07	10'140,36	
55 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m²	1	33	589,04		8,04	4'735,88	
56 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m²	1	33	617,20		16,09	9'930,75	
57 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad	1	36	168,00		22,73	3'818,64	
58 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m	1	37	2'520,00		4,34	10'936,80	
	A R I P O R T A R E						260'688,68	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						260'688,68	
59 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SOMMANO m ²	1	37	60,32		105,42	6'358,93	
60 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m ² x cm	1	38	60,00		4,07	244,20	
61 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1	38	60,32		23,38	1'410,28	
62 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1	38	60,32		12,62	761,24	
63 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici SOMMANO m ²	1	38	316,39		24,34	7'700,93	
64 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm SOMMANO m ²	1	39	331,67		34,16	11'329,85	
65 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m ²	1	40	331,00		12,62	4'177,22	
66 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate SOMMANO kg	1	40	10,55		2,71	28,59	
67 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SOMMANO m ²	1	41	1,25		38,59	48,24	
68	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo							
	A R I P O R T A R E						292'748,16	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						292'748,16	
08.03.09	tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. SOMMANO m ²	1	41	28,69		520,65	14'937,45	
69 10.01.03.003	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ...aggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. bianco di Carrara SOMMANO m ²	1	41	140,40		164,99	23'164,60	
70 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente ...nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	1	42	138,25		3,73	515,67	
71 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1	44	580,00		2,97	1'722,60	
72 08.02.06.002	Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino con profilati della sezione minima di 70 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro zincato, spesso ... smittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m ² /K) con vetro camere 4-6-6 di sicurezza alta efficienza con argon SOMMANO m ²	1	45	2,58		496,60	1'281,23	
73 08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricam ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m ² /K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon SOMMANO m ²	1	45	9,89		479,94	4'746,61	
74 08.02.07.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m ² /K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon SOMMANO m ²	1	45	17,63		563,84	9'940,50	
75 05.02.03.002	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n ... tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm SOMMANO m ²	1	46	934,00		59,09	55'190,06	
76 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K SOMMANO cad	1	48	138,00		44,94	6'201,72	
	A R I P O R T A R E						410'448,60	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						410'448,60	
77 14.01.03.004	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K SOMMANO cad	1	49	18,00		49,44	889,92	
78 14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del lo ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K SOMMANO cad	1	49	12,50		41,76	522,00	
79 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K SOMMANO cad	1	49	37,00		44,94	1'662,78	
80 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ² SOMMANO cad	1	49	129,00		52,86	6'818,94	
81 14.11.01	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) ... loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SOMMANO cad	1	50	80,00		84,00	6'720,00	
82 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in t ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. SOMMANO cad	1	50	2,50		91,94	229,85	
83 14.12.01.003	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, com ... e i collegamenti verso l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti con telecamera Day&Night con illuminatore IR SOMMANO cad	1	50	0,50		1'353,95	676,98	
84 14.12.02.002	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti ... la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno videocitofonico SOMMANO cad	1	50	0,50		264,27	132,14	
85 095017a	Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V: Per porte interne, dotata di pulsante di apertura da un lato e chiavi dall'altro SOMMANO cadauno	1	50	0,50		162,67	81,34	
86	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di							
	A R I P O R T A R E						428'182,55	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						428'182,55	
14.09.05	segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegament ... itto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad	1	51	33,00		33,01	1'089,33	
87 14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a ... cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente. SOMMANO cad	1	51	75,00		66,19	4'964,25	
88 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere SOMMANO cad	1	51	26,00		108,11	2'810,86	
89 AP.MEC.002	Fornitura e collocazione di punto acqua fredda o calda, per impianto idrico con distribuzione in serie con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di ... rdo doppio o singolo in bronzo con attacchi a pressare per il tubo in multistrato del tipo PexC/Al/Pex, questo escluso. SOMMANO cadauno	1	51	41,00		125,57	5'148,37	
90 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere SOMMANO cad	1	52	85,00		108,11	9'189,35	
91 AP.MEC.002	Fornitura e collocazione di punto acqua fredda o calda, per impianto idrico con distribuzione in serie con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di ... rdo doppio o singolo in bronzo con attacchi a pressare per il tubo in multistrato del tipo PexC/Al/Pex, questo escluso. SOMMANO cadauno	1	52	142,00		125,57	17'830,94	
92 13.03.09.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, co ... l letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm SOMMANO m	1	52	71,50		27,79	1'986,99	
93 15.04.15.005	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incl ... ulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm SOMMANO m	1	53	8,50		39,91	339,24	
94 13.03.09.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, co ... l letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm SOMMANO m	1	53	8,50		39,91	339,24	
	A R I P O R T A R E						471'541,88	



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						471'541,88	
95 15.04.15.005	mm SOMMANO m Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incl ... ulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm	1	53	30,30		27,79	842,04	
96 21.01.25	SOMMANO m Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	1	53	39,50		39,91	1'576,45	
97 09.01.13	SOMMANO m³ Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei a ... plicato a macchina, con predisposti i sestri, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	1	53	222,08		38,71	8'596,72	
98 21.09.07	SOMMANO m² Intonaco civile per esterno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei a ... plicato a macchina, con predisposti i sestri, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	1	54	853,09		18,39	15'688,33	
99 09.01.07	SOMMANO m² Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	1	54	61,38		108,88	6'683,05	
100 09.01.10.002	SOMMANO m² Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	54	15,42		26,74	412,33	
101 09.01.01	SOMMANO m² Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti	1	55	15,42		39,01	601,53	
102 21.09.08	SOMMANO m² Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	55	284,56		23,38	6'653,01	
103 21.01.25	SOMMANO m² Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	1	56	1'199,03		8,76	10'503,50	
	A R I P O R T A R E						523'098,84	

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUPNRR
MISSIONE 8 - SALUTEPIÙ
SALUTE
PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
ACQUACLIANZAItaliadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZARegione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						523'098,84	
104 01.02.05.002	a discarica. SOMMANO m ³	1	57	248,90		38,71	9'634,92	
	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	SOMMANO m ³ X km	1	57	13,42		0,78	10,47	
105 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	SOMMANO m ³ X km	1	57	19,73		0,78	15,39	
106 CAM23_R02 .090.030.E (CAM)	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa.							
	SOMMANO m2	1	57	182,80		5,67	1'036,48	
107 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	SOMMANO m ³ X km	1	58	25,59		0,78	19,96	
108 24.03.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... Invernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 3000W portata d'aria 560 m3/h (velocità massima)							
	SOMMANO cad	1	58	8,00		952,52	7'620,16	
109 24.03.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... nvernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 3930 W portata d'aria 717 m3/h (velocità massima)							
	SOMMANO cad	1	58	3,50		973,39	3'406,87	
110 24.03.03.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... nvernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 4240 W portata d'aria 785 m3/h (velocità massima)							
	SOMMANO cad	1	58	0,50		980,35	490,18	
111 24.03.03.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... vernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 5580 W portata d'aria 1130 m3/h (velocità massima)							
	SOMMANO cad	1	58	2,00		1'063,84	2'127,68	
112	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a							
	A R I P O R T A R E						547'460,95	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						547'460,95	
24.03.03.005	cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... vernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 7000 W portata d'aria 1596 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1	58	0,50		1'168,20	584,10	
113 24.03.02.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 1500W portata d'aria 370 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1	59	0,50		813,37	406,69	
114 24.03.02.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2000 W portata d'aria 400 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1	59	1,50		841,20	1'261,80	
115 24.03.02.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2530 W portata d'aria 500 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1	59	2,50		855,11	2'137,78	
116 24.03.02.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 3000 W portata d'aria 550 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1	59	1,50		896,86	1'345,29	
117 24.03.02.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 3750 W portata d'aria 670 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1	59	4,00		938,60	3'754,40	
118 24.03.02.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4250 W portata d'aria 720 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1	59	4,00		1'008,18	4'032,72	
119 24.03.02.008	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 6420W portata d'aria 1050 m3/h (velocità massima) SOMMANO cad	1	60	0,50		1'077,75	538,88	
120 AP.MEC.032	Fornitura e posa in opera d recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM350J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, ventil ... ntivibranti: portata nominale 350 mc/h							
	A R I P O R T A R E						561'522,61	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						561'522,61	
121 AP.MEC.033	Dimensioni PxAxL: 866x305x1113 mm Portata aria nominale: 350mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1	60	1,00		2'759,69	2'759,69	
122 AP.MEC.034	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM650J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, venti ... ntivibranti: portata nominale 650 mc/h Dimensioni PxAxL: 620x368x1354 mm Portata aria nominale: 650mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1	60	4,00		3'560,23	14'240,92	
123 AP.MEC.035	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM800J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, venti ... ivibranti: portata nominale 800 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x368x1354 mm Portata aria nominale: 800mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1	60	1,00		3'920,02	3'920,02	
124 AP.MEC.036	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM1000J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... ibranti: portata nominale 1000 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x368x1354 mm Portata aria nominale: 1000mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1	60	4,00		4'203,45	16'813,80	
125 AP.MEC.037	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM1500J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... vibranti: portata nominale 1500 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x731x1354 mm Portata aria nominale: 1500mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1	61	1,00		6'300,21	6'300,21	
126 AP.MEC.013	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM2000J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... vibranti: portata nominale 2000 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x731x1354 mm Portata aria nominale: 2000mc/h Prevalenza: 90Pa SOMMANO cadauno	1	61	2,00		7'262,20	14'524,40	
127 025258f	Fornitura e posa in opera di Collettore DN250 costituito da: n.1 attacco DN40 n.2 attacchi DN80 n.1 attacco DN100 SOMMANO cadauno	1	61	1,00		3'489,35	3'489,35	
	A R I P O R T A R E						623'571,00	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						623'571,00	
128 095017a	collegamento elettrico: interasse 280 mm, Ø attacchi 32 mm, portata 0,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 12 ÷ 0,5 m SOMMANO cad	1	61	1,50		6'363,85	9'545,78	
129 15.04.15.005	Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V: Per porte interne, dotata di pulsante di apertura da un lato e chiavi dall'altro SOMMANO cadauno	1	61	0,50		162,67	81,34	
130 21.01.11	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incl ... ulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm SOMMANO m	1	62	17,00		39,91	678,47	
131 21.03.01.001	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	1	62	1'547,56		4,07	6'298,57	
132 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SOMMANO m²	1	62	257,93		105,42	27'190,98	
132 B15016e_DE I	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), s ... ito) = 50 kPa, classe di reazione al fuoco A1, senza rivestimento, conducibilità termica "D 0,036 W/mK: spessore 120 mm. SOMMANO mq	1	63	265,10		62,81	16'650,93	
133 CAM23_E10 .040.020.E (CAM)	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide ... rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm SOMMANO mq	1	63	515,17		80,84	41'646,34	
134 ED.50	Isolamento termico in intradosso di coperture piane realizzato con pannelli di materiale isolante fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore d ... ione > 150 kPa, conforme alla norma UNI EN 13165, in lastre delle dimensioni di 1200 x 600 mm, avente spessore di 30 mm. SOMMANO mq	1	63	34,80		61,50	2'140,20	
135 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO m³	1	63	54,17		38,71	2'096,92	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						729'900,53	

	A R I P O R T A R E						729'900,53	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						729'900,53	
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
136 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SOMMANO m ²	1	64	1'847,65		8,27	15'280,07	
137 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SOMMANO m ² xmese	1	64	3'695,30		1,64	6'060,29	
138 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. SOMMANO cad	1	64	6,00		373,87	2'243,22	
139 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SOMMANO m ²	1	64	100,00		19,36	1'936,00	
140 26.08.02.001	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP2 peso massimo 15 grammi SOMMANO cad.	1	65	30,00		0,95	28,50	
141 26.08.03.001	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP2 peso massimo 10 grammi SOMMANO cad.	1	65	30,00		4,40	132,00	
142 26.08.05	GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm. SOMMANO paio	1	65	50,00		2,22	111,00	
143 26.08.06	GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. SOMMANO paio	1	65	150,00		0,51	76,50	
144 26.08.08	OCCHIALE MONOLENTE con montatura regolabile in nylon blu e Lente trasparente in PC (AS/AF), antigraffio neutre. spessore mm. 2,4. Certificati: EN 170. Marchiatura montatura: S, marchiatura lenti: 2-1.2 1SK SOMMANO cad	1	65	20,00		12,65	253,00	
	A RIPORTARE						756'021,11	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						756'021,11	
145 26.08.18	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% bottiglia da 850 ml. SOMMANO cad	1	65	2,00		6,70	13,40	
146 26.08.27	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Ce3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere SOMMANO cad	1	65	1,00		73,06	73,06	
147 26.02.06	Dispensore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SOMMANO cad	1	66	2,00		56,60	113,20	
148 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm ² , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SOMMANO m	1	66	20,00		11,42	228,40	
149 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 SOMMANO cad	1	66	1,00		67,20	67,20	
150 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 SOMMANO cad	1	66	2,00		61,02	122,04	
151 26.03.07.003	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata media ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16 SOMMANO cad	1	66	4,00		19,73	78,92	
152 26.08.31	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura impo ... "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto all'osvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro. SOMMANO cad	1	66	400,00		0,55	220,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						27'036,80	
	TOTALE euro						756'937,33	
	A RIPORTARE						756'937,33	



Comune di Palermo

PNRR Missione 6 C1-1.1 Case della Comunità

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Missione 6 PNRR C1 – 1.1 Case della Comunità - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU : “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Palermo - PTA Biondo, distinto nel Distretto Sanitario 42, via G. La Loggia, 5 a Palermo”.
C.U.P. F72C21001080006 - C.I.G. dell'accordo quadro: 97473610C3 - C.I.G. del contratto specifico: A010924DDB

COMMITTENTE: A.S.P. 6 di Palermo_via G.Cusmano n.24 - 90141 - Palermo

IMPRESA: VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - EMMECCI SRL

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott.Ing.Michele Valerio Falzone



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 01.01.06.003	Scavo a sezione obbligatoria, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	1 1	13 14	11,10 16,72		376,73 567,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			27,82	33,94	944,21
2 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	1 1 1	104 105 107	13,42 19,73 25,59		10,47 15,39 19,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ X km			58,74	0,78	45,82
3 02.01.04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 2 ... unto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	1	38	3,99		903,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			3,99	226,39	903,30
4 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm	1 1	37 64	119,44 331,67		4'080,07 11'329,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			451,11	34,16	15'409,92
5 02.03.02.001	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm	1	33	235,48		8'105,22
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			235,48	34,42	8'105,22
6 025258f	Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione ... o, escluso il collegamento elettrico: interasse 280 mm, Ø attacchi 32 mm, portata 0,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 12 ÷ 0,5 m	1	127	1,50		9'545,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,50	6'363,85	9'545,78
7 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10	1	32	4,21		786,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			4,21	186,72	786,09
8 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate	1 1	45 66	11,68 10,55		31,65 28,59
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			22,23	2,71	60,24
9	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse					



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
03.02.03	le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	1	46	1,43		55,18
		1	67	1,25		48,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			2,68	38,59	103,42
10 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	1	34	930,15		3'209,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			930,15	3,45	3'209,02
11 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	1	35	61,74		949,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			61,74	15,38	949,56
12 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici	1	36	235,48		5'731,58
		1	63	316,39		7'700,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			551,87	24,34	13'432,51
13 05.02.03.002	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1 ^a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n ... tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm	1	75	934,00		55'190,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			934,00	59,09	55'190,06
14 08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricam ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m ² /K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon	1	43	2,79		1'339,03
		1	73	9,89		4'746,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			12,68	479,94	6'085,64
15 08.02.06.002	Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino con profilati della sezione minima di 70 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scolare di ferro zincato, spesso ... smittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m ² /K) con vetro camere 4-6-6 di sicurezza alta efficienza con argon	1	42	1,26		625,72
		1	72	2,58		1'281,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			3,84	496,60	1'906,95
16 08.02.07.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m ² /K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon	1	44	3,62		2'041,10
		1	74	17,63		9'940,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			21,25	563,84	11'981,60
17 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	1	41	3,95		2'056,57



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
18 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	68	28,69	520,65	14'937,45
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²		32,64		16'994,02
		1	26	172,43	23,38	4'031,41
		1	39	1'554,51		36'344,44
		1	61	60,32		1'410,28
1	101	284,56	6'653,01			
SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²		2'071,82		48'439,14		
19 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	30	640,14	12,62	8'078,57
		1	31	172,43		2'176,07
		1	40	1'554,51		19'617,92
		1	62	60,32		761,24
		1	65	331,00		4'177,22
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²		2'758,40		34'811,02
20 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	27	15,42	26,74	412,33
		1	99	15,42		412,33
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²		30,84		824,66
21 09.01.10.002	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti	1	28	15,42	39,01	601,53
		1	100	15,42		601,53
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²		30,84		1'203,06
22 09.01.13	Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei a ... pplicato a macchina, con predisposti i sest, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	1	97	853,09	18,39	15'688,33
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²		853,09		15'688,33
23 095017a	Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V: Per porte interne, dotata di pulsante di apertura da un lato e chiavi dall'altro	1	85	0,50	162,67	81,34
		1	128	0,50		81,34
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno		1,00		162,68
24 10.01.03.003	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... aggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. bianco di Carrara	1	69	140,40	164,99	23'164,60
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²		140,40		23'164,60
25 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	1	70	138,25		515,67



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
26 10.01.11	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			138,25	3,73	515,67
	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	1	71	580,00		1'722,60
27 13.03.09.001	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			580,00	2,97	1'722,60
	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, co ... l letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm	1	92	71,50		1'986,99
28 14.01.01.002		1	94	30,30		842,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			101,80	27,79	2'829,03
29 14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	1	76	138,00		6'201,72
		1	79	37,00		1'662,78
30 14.01.03.004	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			175,00	44,94	7'864,50
	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del lo ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	1	78	12,50		522,00
31 14.02.01.002	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			12,50	41,76	522,00
	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K	1	77	18,00		889,92
32 14.09.02	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			18,00	49,44	889,92
	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ²	1	80	129,00		6'818,94
33 14.09.05	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			129,00	52,86	6'818,94
	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a ... cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	1	87	75,00		4'964,25
34 14.11.01	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			75,00	66,19	4'964,25
	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegament ... itto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	1	86	33,00		1'089,33
34 14.11.01	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			33,00	33,01	1'089,33
	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) ... loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	1	81	80,00		6'720,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			80,00	84,00	6'720,00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
35 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in t ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad	1	82	2,50		229,85
				2,50	91,94	229,85
36 14.12.01.003	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, con ... e i collegamenti verso l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti con telecamera Day&Night con illuminatore IR SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad	1	83	0,50		676,98
				0,50	1'353,95	676,98
37 14.12.02.002	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti ... la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno videocitofonico SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad	1	84	0,50		132,14
				0,50	264,27	132,14
38 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad	1	88	26,00		2'810,86
		1	90	85,00		9'189,35
				111,00	108,11	12'000,21
39 15.04.15.005	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incl ... ulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm SOMMANO al S.A.L. n. 1 m	1	93	8,50		339,24
		1	95	39,50		1'576,45
		1	129	17,00		678,47
				65,00	39,91	2'594,16
40 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³	1	3	1,56		529,67
		1	49	4,99		1'694,25
				6,55	339,53	2'223,92
41 21.01.02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³	1	15	36,78		13'871,58
				36,78	377,15	13'871,58
42 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² x cm	1	5	1'920,12		1'958,52
		1	50	2'561,76		2'613,00
				4'481,88	1,02	4'571,52
43 21.01.05.002	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano	1	4	10,82		4'985,64



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ
PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
44 21.01.06	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³			10,82	460,78	4'985,64
	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	6	662,51		7'360,49
		1	7	83,16		923,91
		1	8	111,11		1'234,43
		1	51	717,06		7'966,54
45 21.01.07	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			1'573,84	11,11	17'485,37
	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	9	24,84		482,89
		1	52	626,98		12'188,49
46 21.01.09	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			651,82	19,44	12'671,38
	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	10	1'644,88		3'388,45
		1	11	231,60		477,10
		1	12	1'111,10		2'288,87
		1	53	1'898,23		3'910,35
47 21.01.10	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² x cm			4'885,81	2,06	10'064,77
	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	17	339,33		1'140,15
48 21.01.11	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			339,33	3,36	1'140,15
	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1	16	3'413,78		13'894,08
		1	25	458,70		1'866,91
		1	54	2'491,49		10'140,36
		1	60	60,00		244,20
		1	130	1'547,56		6'298,57
				7'971,53	4,07	32'444,12
49 21.01.14	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² x cm			796,86	8,04	6'406,75
	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	1	18	207,82		1'670,87
		1	55	589,04		4'735,88
50 21.01.15	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			7'104,51		3'410,16
	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	1	22	7'104,51		3'410,16
51 21.01.16	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			7'104,51	0,48	3'410,16
	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	1	19	203,99		3'282,20
		1	56	617,20		9'930,75



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
52 21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			821,19	16,09	13'212,95
		1	1	240,00		1'159,20
		1	47	452,30		2'184,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			692,30	4,83	3'343,81
53 21.01.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			692,30	4,83	3'343,81
		1	2	240,00		1'286,40
		1	48	452,30		2'424,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			692,30	5,36	3'710,73
54 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.			692,30	5,36	3'710,73
		1	21	495,00		2'148,30
		1	58	2'520,00		10'936,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			3'015,00	4,34	13'085,10
55 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.			3'015,00	4,34	13'085,10
		1	20	33,00		750,09
		1	57	168,00		3'818,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			201,00	22,73	4'568,73
56 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.			201,00	22,73	4'568,73
		1	96	222,08		8'596,72
		1	103	248,90		9'634,92
		1	135	54,17		2'096,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³			525,15	38,71	20'328,56
57 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore			525,15	38,71	20'328,56
		1	23	19,53		2'058,85
		1	59	60,32		6'358,93
		1	131	257,93		27'190,98
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			337,78	105,42	35'608,76
58 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio			337,78	105,42	35'608,76
		1	24	75,00		9'687,00
			SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			75,00
59 21.09.07	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			75,00	129,16	9'687,00
		1	98	61,38		6'683,05
			SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			61,38
60 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m ² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			61,38	108,88	6'683,05



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		1	29	704,15		6'168,35
		1	102	1'199,03		10'503,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			1'903,18	8,76	16'671,85
61 24.03.02.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 1500W portata d'aria 370 m3/h (velocità massima)	1	113	0,50		406,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			0,50	813,37	406,69
62 24.03.02.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2000 W portata d'aria 400 m3/h (velocità massima)	1	114	1,50		1'261,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,50	841,20	1'261,80
63 24.03.02.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2530 W portata d'aria 500 m3/h (velocità massima)	1	115	2,50		2'137,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			2,50	855,11	2'137,78
64 24.03.02.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 3000 W portata d'aria 550 m3/h (velocità massima)	1	116	1,50		1'345,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,50	896,86	1'345,29
65 24.03.02.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 3750 W portata d'aria 670 m3/h (velocità massima)	1	117	4,00		3'754,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			4,00	938,60	3'754,40
66 24.03.02.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4250 W portata d'aria 720 m3/h (velocità massima)	1	118	4,00		4'032,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			4,00	1'008,18	4'032,72
67 24.03.02.008	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento a vista o a incasso, con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti ... lle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 6420W portata d'aria 1050 m3/h (velocità massima)	1	119	0,50		538,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			0,50	1'077,75	538,88
68 24.03.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... Invernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 3000W portata d'aria 560 m3/h (velocità massima)	1	108	8,00		7'620,16
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			8,00	952,52	7'620,16
69 24.03.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... nvernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 3930 W portata d'aria 717 m3/h (velocità massima)	1	109	3,50		3'406,87



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
70 24.03.03.003	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... nvernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 4240 W portata d'aria 785 m3/h (velocità massima)	1	110	3,50 0,50	973,39	3'406,87 490,18
71 24.03.03.004	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... vernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 5580 W portata d'aria 1130 m3/h (velocità massima)	1	111	0,50 2,00	980,35	490,18 2'127,68
72 24.03.03.005	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti caratteristiche: STRUTTURA in lamiera ... vernale: 45°C Aria ambiente 20°C - salto termico estivo/invernale 5°C 7000 W portata d'aria 1596 m3/h (velocità massima)	1	112	2,00 0,50	1'063,84	2'127,68 584,10
73 AP.MEC.002	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno Fornitura e collocazione di punto acqua fredda o calda, per impianto idrico con distribuzione in serie con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di ... rdo doppio o singolo in bronzo con attacchi a pressare per il tubo in multistrato del tipo PexC/Al/Pex, questo escluso.	1 1	89 91	41,00 142,00		5'148,37 17'830,94
74 AP.MEC.013	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno Fornitura e posa in opera di Collettore DN250 costituito da: n.1 attacco DN40 n.2 attacchi DN80 n.1 attacco DN100	1	126	183,00 1,00	125,57	22'979,31 3'489,35
75 AP.MEC.032	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno Fornitura e posa in opera d recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM350J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, ventil ... ntivibranti: portata nominale 350 mc/h Dimensioni PxAxL: 866x305x1113 mm Portata aria nominale: 350mc/h Prevalenza: 90Pa	1	120	1,00 1,00	2'759,69	2'759,69 2'759,69
76 AP.MEC.033	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM650J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, venti ... ntivibranti: portata nominale 650 mc/h Dimensioni PxAxL: 620x368x1354 mm Portata aria nominale: 650mc/h Prevalenza: 90Pa	1	121	4,00 4,00		14'240,92 14'240,92
77 AP.MEC.034	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM800J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, venti ... ivibranti: portata nominale 800 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x368x1354 mm Portata aria nominale: 800mc/h					



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIFRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	Prevalenza: 90Pa	1	122	1,00		3'920,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			1,00	3'920,02	3'920,02
78 AP.MEC.035	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM1000J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... ibranti: portata nominale 1000 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x368x1354 mm Portata aria nominale: 1000mc/h Prevalenza: 90Pa	1	123	4,00		16'813,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			4,00	4'203,45	16'813,80
79 AP.MEC.036	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM1500J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... vibranti: portata nominale 1500 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x731x1354 mm Portata aria nominale: 1500mc/h Prevalenza: 90Pa	1	124	1,00		6'300,21
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			1,00	6'300,21	6'300,21
80 AP.MEC.037	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, tipo VAM2000J8 o equivalente, completo di filtri classe G4, vent ... vibranti: portata nominale 2000 mc/h Dimensioni PxAxL: 1172x731x1354 mm Portata aria nominale: 2000mc/h Prevalenza: 90Pa	1	125	2,00		14'524,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			2,00	7'262,20	14'524,40
81 B15016e_DE I	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), s ... ito) = 50 kPa, classe di reazione al fuoco A1, senza rivestimento, conducibilità termica "D 0,036 W/mK: spessore 120 mm.	1	132	265,10		16'650,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			265,10	62,81	16'650,93
82 CAM23_E10 .040.020.E (CAM)	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide ... rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm	1	133	515,17		41'646,34
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			515,17	80,84	41'646,34
83 CAM23_R02 .090.030.E (CAM)	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa.	1	106	182,80		1'036,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			182,80	5,67	1'036,48
84 ED.50	Isolamento termico in intradosso di coperture piane realizzato con pannelli di materiale isolante fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore d ... ione > 150 kPa, conforme alla norma UNI EN 13165, in lastre delle dimensioni di 1200 x 600 mm, avente spessore di 30 mm.	1	134	34,80		2'140,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			34,80	61,50	2'140,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro					729'900,53



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>						
85 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	1	136	1'847,65		15'280,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			1'847,65	8,27	15'280,07
86 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	1	137	3'695,30		6'060,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² xmese			3'695,30	1,64	6'060,29
87 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	1	139	100,00		1'936,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			100,00	19,36	1'936,00
88 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.	1	138	6,00		2'243,22
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			6,00	373,87	2'243,22
89 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.	1	147	2,00		113,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			2,00	56,60	113,20
90 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm ² , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.	1	148	20,00		228,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			20,00	11,42	228,40
91 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60	1	149	1,00		67,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	67,20	67,20
92 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00	1	150	2,00		122,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			2,00	61,02	122,04
93 26.03.07.003	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata media ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16	1	151	4,00		78,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			4,00	19,73	78,92



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR
MISSIONE 8 - SALUTE

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione
Siciliana

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
94 26.08.02.001	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP2 peso massimo 15 grammi	1	140	30,00		28,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad.			30,00	0,95	28,50
95 26.08.03.001	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP2 peso massimo 10 grammi	1	141	30,00		132,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad.			30,00	4,40	132,00
96 26.08.05	GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm.	1	142	50,00		111,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 paio			50,00	2,22	111,00
97 26.08.06	GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.	1	143	150,00		76,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 paio			150,00	0,51	76,50
98 26.08.08	OCCHIALE MONOLENTE con montatura regolabile in nylon blu e Lente trasparente in PC (AS/AF), antigraffio neutre. spessore mm. 2,4. Certificati: EN 170. Marchiatura montatura: S, marchiatura lenti: 2-1.2 ISK	1	144	20,00		253,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			20,00	12,65	253,00
99 26.08.18	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% bottiglia da 850 ml.	1	145	2,00		13,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			2,00	6,70	13,40
100 26.08.27	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Ce3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere	1	146	1,00		73,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	73,06	73,06
101 26.08.31	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura impo ... "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto allosvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro.	1	152	400,00		220,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			400,00	0,55	220,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					27'036,80
	T O T A L E euro					756'937,33

**Comune di Palermo****PNRR Missione 6 C1-1.1 Case della Comunità**

OGGETTO: Missione 6 PNRR C1 – 1.1 Case della Comunità - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU : "Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Palermo - PTA Biondo, distinto nel Distretto Sanitario 42, via G. La Loggia, Palermo". C.U.P. F72C21001080006 - C.I.G. dell'accordo quadro: 97473610C3 - C.I.G. del contratto specifico: A010924DDB

COMMITTENTE: A.S.P. 6 di Palermo_via G.Cusmano n.24 - 90141 - Palermo

IMPRESA: VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - EMMECCI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 615'201,26

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

Il Responsabile Unico del Procedimento, VISTO il:

- il Contratto Speciale d'Appalto del 10/10/2023 repertorio n. 51 registrato a PALERMO con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
- l'Addendum n.1 al contratto speciale d'appalto di cui Protocollo n. 147001/2025 del 18/03/2025;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	618'292,72
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	618'292,72
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'091,46
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	3'091,46
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	615'201,26
per I.V.A. al 10%	61'520,13
TOTALE GENERALE euro	676'721,39

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 14 del contratto speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 615'201,26 oltre IVA, come per legge.

Diconsì: (euro seicentoquindicimiladuecentouno/26).

CALTANISSETTA, 17/06/2025

Il Responsabile del
Procedimento
Arch. Giuseppe F. D. Iandolino

ASSICURAZIONE OPERAI


L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo al n.092401234/58.

Il Direttore dei Lavori
Dott.Ing.Michele Valerio Falzone

SEMINTERRATO -B-

TAVOLA 1.2


 Rimozione di controsoffitto



SAL 1


PIANO TERZA - B -

DEMOLIZIONE DI
CORRIDOIO E FURT




SEMINTERRATO -A-

TAVOLA 1.1



- Rimozione di controsoffitto
- Demolizione di tramezzi e murature
- Demolizione di pavimenti
- Demolizione di massetti
- Demolizione di rivestimenti ceramici
- Demolizione di rivestimenti in pvc
- Demolizione di cls
- Demolizione di soglie in marmo
- Picchettatura di intonaco
- Rimozione di intonaco interno

Riservatoir Terza A



18x100
10x12
10x15
10x20
10x25
10x30
10x35
10x40
10x45
10x50
10x55
10x60
10x65
10x70
10x75
10x80
10x85
10x90
10x95
10x100

RISAM
50x230

50x150
20x100
20x50
20x100

50x100

50x100

Scale indicator symbol

TERRA -B-




TAVOLA 1.3a

Handwritten note: Rimozione soffitto


RISANAMENTO

SAL 1

TAVOLA 1.3a

- Rimozione di controsoffitto
- Demolizione di tramezzi e muraure
- Demolizione di pavimenti
- Demolizione di massetti
- Demolizione di rivestimenti ceramici
- Demolizione di rivestimenti in pvc
- Demolizione di cls
- Demolizione di soglie in marmo
- Picchettatura di intonaco
- Rimozione di intonaco interno
- Parete divisoria area di cantiere in cartor

TERRA - B-




150x50
L x 40
100x60
L x 35
L x 60

100x20

35x100

35x100

TERRA - B - TAVOLA 1.3 b




035x4150H
Plusfina

SEMINTERRATO -A-
Plusfina 40x350H
100x40x40
20x20

TAVOLA 1.1
50x40 R4

- Rimozione di controsoffitto
- Demolizione di tramezzi e murature
- Demolizione di pavimenti
- Demolizione di massetti
- Demolizione di rivestimenti ceramici
- Demolizione di rivestimenti in pvc
- Demolizione di cls
- Demolizione di soglie in marmo
- Picchettatura di intonaco
- Rimozione di intonaco interno

Riqualifica C. A.



SEMINTERRATO -B-

TAVOLA 1.2

- Rimozione di controsoffitto
- Demolizione di tramezzi e murature
- Demolizione di pavimenti
- Demolizione di massetti
- Demolizione di rivestimenti ceramici
- Demolizione di rivestimenti in pvc
- Demolizione di cls
- Demolizione di soglie in marmo
- Pichettatura di intonaco
- Rimozione di intonaco interno



120 x 30
Fiumi
turni

100 x 30
120 x 35
100 x 25

60 x 100
P. lastre

100 x 50
125 x 15
P. lastre

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 20
100 x 80
P. lastre

100 x 30
100 x 100

100 x 30
100 x 100

100 x 30
100 x 100

100 x 100
100 x 100

100 x 80
100 x 100


100 x 20
100 x 100

100 x 50
100 x 100

SEMINTERRATO -A-

TAVOLA 1.3


 Demolizione di tramezzi e murature



TERRA - B-

TAVOLA 1.3a

- Rimozione di controsoffitto
- Demolizione di tramezzi e muraure
- Demolizione di pavimenti
- Demolizione di massetti
- Demolizione di rivestimenti ceramici
- Demolizione di rivestimenti in pvc
- Demolizione di cls
- Demolizione di soglie in marmo
- Picchettatura di intonaco
- Rimozione di intonaco interno
- Parete divisoria area di cantiere in cartor




IN SALVAREDO


DEMOULTORE DI TRAMEZZI

SEMINTERRATO -A-

TAVOLA 1.5

- Demolizione di pavimenti (P)
- Demolizione di rivestimenti (R)
- Demolizione di lambrì in pvc
- Rimozione di lastre di piombo
- Demolizione di massetti
- Demolizione di cls
- Demolizione di c.a. (C.A)





SEMINTERRATO -B-

TAVOLA 1.6

- Demolizione di pavimenti (P)
- Demolizione di rivestimenti (R)
- Demolizione di lambri in pvc
- Demolizione di massetti
- Demolizione di cls
- Demolizione di c.a. (C,A)

PIANO TERZA A

SALA 1

- DE MONTIOLIS PAVIMENTI
- DE MONTIOLIS MASSETTI
- DE MONTIOLIS RIVESTIMENTI



SALA

PT. B


PT - B -



SEMINTERRATO -B-

TAVOLA 1.8

- Demolizione di intonaco
- Picchettatura di intonaco




SEMINTERRATO -A-

TAVOLA 1.9

RIMOZIONE CANALI DI CONDIZIONAMENTO

- Canali sezione cm 40 x 30
- Canali sezione cm 30 x 20
- Unità di condizionamento a cassetta
- Unità di condizionamento a parete




SEMINTERRATO -B-

TAVOLA 1.10


RIMOZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

- Unità di condizionamento a parete
- Unità di condizionamento a cassetta
- Canali sezione cm 15 x 30
- Canali sezione cm 30 x 20
- Canali sezione cm 40 x 30
- Canali sezione cm 50 x 30
- Canali sezione cm 60 x 30




TAVOLE CONTABILI PIANO TERRA - B - DISMISSIONE DI CANALI

SAL 1



- TAVOLA
RIMOZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
- Unità di condizionamento a parete
 - F Unità di condizionamento a cassetta
 - Canali sezione cm 40 x 30
 - Canali sezione cm 50 x 30
 - Canali sezione cm 60 x 30
 - Canali sezione cm 120 x 50

PIANO TERRA B



065 044 D P. PROIEZIONE ESTERNA n° 16

14.01.03.004 PUNTO CONDIZIO n° 20

PLAFONIERE A SOTTITO n° 110

PLAFONIERE IXC n° 21

EMERGENZA n° 33


 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
PNRR Miss
 Case della Comunità e presidi
 Lavori di ristrutturazione e rifunzionamento del Presidio Sanitario - disimile nel Distretto Sanitario - Presidio Pisis
 C.I.G. dell'accordo C.I.G. del contratto st
RUP
 Val
 Via
 Tel
 e-ir
 Arch. Giuseppe F. D. Iandolo
TITOLO Planimetrie con impi
CODICE CDC37-PE-IE-P
PROGETTISTI
 R.T.P.S. - Gruppo di progettazione
 Studio Cargoni s.r.l. - P...
 Capogruppo
 Via Domenico Scabi, 15 - 50133 Firenze
 Tel/Fax 0913815831
 e-mail: posta@studiocargoni.it
 Studio De Cola Associati - M...
 e-mail: studio@ufccolassociati.it

PIANO TERNA

- A -

E EMERGENZE N° 41


● OSSIGENI PROTETTORI ESTERNI N° 9

M. 103.004 PUNTO COMANDO N° 16

PLAFOFFI NE 88 +

plafond. 57

Totale 145



TAVOLE CONTABILI SEMINTERRATO - A -

- IDRUICI
- SCANICO





■ PUNTI IDRUICI
■ PUNTI DI SCARICO
 - - - TUBAZIONE SCANICO
 IN POLYPROPYLENE ϕ 160
 - - - TUBAZIONE SCANICO
 IN PP ϕ 110
 --- PORRETO ESISTENTE

TAVOLE CONTABILI - SEMINTERRATO - B -

IDRICO - Scarico

PP $\phi 160$



Realizzazione nuova rampa di scale
 H = 3.50
 $\phi 140$
 CANTINA


Realizzazione nuova rampa di scale
 H = 3.50
 $\phi 140$
 CANTINA

PIANO TERRA - A -

- IDRICO
- SCARICO

-  PUNTI IDRICI
-  PUNTI DI SCARICO

-  TUBAZIONE SERVICIO ϕ 160
-  TUBAZIONE SERVICIO ϕ 110
-  COLONNA DI SCARICO ϕ 110 PVE
-  CESTINA IDRICA



ϕ 160

Colonna di Scarico
PVE ϕ 110
H = 4,50

SCARICO H = 4,50 ϕ 110


Colonna di Scarico PVE
H = 4,50

TAVOLE CONTABILI - B - PIANO TERRA


PUNTI IDMG
PUNTI DI SCARICO
CERCHIUMKA IDMCA

φ 110 Ht. 8,00
IDRICO
SCARICO
φ 160

19,85




TAVOLE CONTABILI - B -



PIANO TERRA - A-


AMBULATORI



PROGETTO PIANO SEMINTERNO - A -


JUAN MARRA 1

CH 8



PROGETTO PIANO SEMINTERNO - B -


TRAMUZZI CM 8



Realizzazione nuova rampa di scale

PROGETTO PIANO TERZA - A -

TRANSIZIONE EM 8



1

tubo Ø100 in PVC per raccolta acque meteoriche

PROGETTO PIANO TERZA - B -

TRAMERON em 8


tubo Ø100 in PVC per raccolta acque meteoriche confluyente su rampa esistente

tubo Ø100 in PVC per raccolta acque meteoriche confluyente su rampa esistente

tubo Ø100 in PVC per raccolta acque meteoriche confluyente su aiuola esistente

tubo Ø100 in PVC per raccolta acque meteoriche confluyente su aiuola esistente

tubo Ø100 in PVC per raccolta acque meteoriche confluyente su aiuola esistente




0.00

7.00

PROGETTO PIANO SEMINTERNO - A -


JUAN MARRA 1

CH 8



PROGETTO PIANO SEMINTERNO - B -


TRAMUZZI CM 8




Realizzazione nuova rampa di scale

PROGETTO PIANO TERZA - A -

TRANSIZIONE EM8




VIA G. LA LOGGIA



PONTREGGIO


RILEVA PASQUETTI

A




SEZIONE B-B

Realizzazione di
coibentazione termoisolante




PORTEGGIO




PORTA 6610




B



POTRE6610



①





CERTIFICATO

PAGAMENTO SAL 1 BIS

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 42, sito nel comune di Palermo - Presidio Pisani "PTA Biondo".

COMMITTENTE: ASP 6 di Palermo.

Caltanissetta 17.06.2025

Il Direttore dei Lavori
MAGISTRALE
DOTT. ING. MICHELE VALERIO FALZONE
CALTANISSETTA

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26						
a	b	c	d	e	f	g
numero	articolo	prezzo da contratto	prezzo aggiornato	maggior importo	quantità	totale
x	x.x.x	euro	euro	euro (d - c)	y	(f*e)
1	21.01.17	4,83	5,02	0,19	240,00	45,60
2	21.01.18	5,36	5,58	0,22	240,00	52,80
3	21.01.01	339,53	357,88	18,35	1,56	28,63
4	21.01.05.002	460,78	485,70	24,92	10,82	269,63
5	21.01.04	1,02	1,07	0,05	1920,12	96,01
6	21.01.06	11,11	11,71	0,60	662,51	397,51
7	21.01.06	11,11	11,71	0,60	83,16	49,90
8	21.01.06	11,11	11,71	0,60	111,11	66,67
9	21.01.07	19,44	20,49	1,05	24,84	26,08
10	21.01.09	2,06	2,17	0,11	1644,88	180,94
11	21.01.09	2,06	2,17	0,11	231,60	25,48
12	21.01.09	2,06	2,17	0,11	1111,10	122,22
13	01.01.06.003	33,94	34,98	1,04	11,10	11,54
14	01.01.06.003	33,94	34,98	1,04	16,72	17,39
15	21.01.02.001	377,15	395,18	18,03	36,78	663,14
16	21.01.11	4,07	4,29	0,22	3413,78	751,03
17	21.01.10	3,36	3,54	0,18	339,33	61,08
18	21.01.14	8,04	8,37	0,33	207,82	68,58
19	21.01.16	16,09	16,75	0,66	203,99	134,63
20	21.01.24	22,73	23,68	0,95	33,00	31,35
21	21.01.23	4,34	4,52	0,18	495,00	89,10
22	21.01.15	0,48	0,50	0,02	7104,51	142,09
23	21.03.01.001	105,42	106,80	1,38	19,53	26,95
24	21.04.07	129,16	131,22	2,06	75,00	154,50
25	21.01.11	4,07	4,29	0,22	458,70	100,91
26	09.01.01	23,38	24,30	0,92	172,43	158,64
27	09.01.07	26,74	27,73	0,99	15,42	15,27
28	09.01.10.002	39,01	40,01	1,00	15,42	15,42
29	21.09.08	8,76	9,84	1,08	704,15	760,48
30	09.01.04	12,62	13,22	0,60	640,14	384,08
31	09.01.04	12,62	13,22	0,60	172,43	103,46
32	03.01.01.001	186,72	186,72	-	4,21	0,00
33	02.03.02.001	34,42	41,43	7,01	235,48	1650,71
34	03.02.04	3,45	3,47	0,02	930,15	18,60
35	05.01.10.002	15,38	16,83	1,45	61,74	89,52
36	05.01.11.001	24,34	26,55	2,21	235,48	520,41
37	02.02.01.002	34,16	35,54	1,38	119,44	164,83
38	02.01.04	226,39	294,60	68,21	3,99	272,16
39	09.01.01	23,38	24,30	0,92	1554,51	1430,15
40	09.01.04	12,62	13,22	0,60	1554,51	932,71
41	08.03.09	520,65	416,68	-103,97	3,95	-410,68
42	08.02.06.002	496,60	509,13	12,53	1,26	15,79
43	08.02.01.002	479,94	488,52	8,58	2,79	23,94
44	08.02.07.002	563,84	572,43	8,59	3,62	31,10
45	03.02.01.002	2,71	2,71	-	11,68	0,00
46	03.02.03	38,59	44,58	5,99	1,43	8,57
47	21.01.17	4,83	5,02	0,19	452,30	85,94
48	21.01.18	5,36	5,58	0,22	452,30	99,51
49	21.01.01	339,53	357,88	18,35	4,99	91,57
50	21.01.04	1,02	1,07	0,05	2561,76	128,09
51	21.01.06	11,11	11,71	0,60	717,06	430,24
52	21.01.07	19,44	20,49	1,05	626,98	658,33
53	21.01.09	2,06	2,17	0,11	1898,23	208,81
54	21.01.11	4,07	4,29	0,22	2491,49	548,13
55	21.01.14	8,04	8,37	0,33	589,04	194,38
56	21.01.16	16,09	16,75	0,66	617,20	407,35
57	21.01.24	22,73	23,68	0,95	168,00	159,60
58	21.01.23	4,34	4,52	0,18	2520,00	453,60
59	21.03.01.001	105,42	106,80	1,38	60,32	83,24

60	21.01.11	4,07	4,29	0,22	60,00	13,20
61	09.01.01	23,38	24,30	0,92	60,32	55,49
62	09.01.04	12,62	13,22	0,60	60,32	36,19
63	05.01.11.001	24,34	26,55	2,21	316,39	699,22
64	02.02.01.002	34,16	35,54	1,38	331,67	457,70
65	09.01.04	12,62	13,22	0,60	331,00	198,60
66	03.02.01.002	2,71	2,71	-	10,55	0,00
67	03.02.03	38,59	44,58	5,99	1,25	7,49
68	08.03.09	520,65	416,68	-103,97	28,69	-2982,90
69	10.01.03.003	164,99	166,53	1,54	140,40	216,22
70	10.01.10	3,73	3,73	-	138,25	0,00
71	10.01.11	2,97	2,97	-	580,00	0,00
72	08.02.06.002	496,60	509,13	12,53	2,58	32,33
73	08.02.01.002	479,94	488,52	8,58	9,89	84,86
74	08.02.07.002	563,84	572,43	8,59	17,63	151,44
75	05.02.03.002	59,09	60,39	1,30	934,00	1214,20
76	14.01.01.002	44,94	46,93	1,99	138,00	274,62
77	14.01.03.004	49,44	50,93	1,49	18,00	26,82
78	14.01.02.002	41,76	42,96	1,20	12,50	15,00
79	14.01.01.002	44,94	46,93	1,99	37,00	73,63
80	14.02.01.002	52,86	54,36	1,50	129,00	193,50
81	14.11.01	84,00	85,49	1,49	80,00	119,20
82	14.11.02	91,94	93,45	1,51	2,50	3,78
83	14.12.01.003	1353,95	1357,55	3,60	0,50	1,80
84	14.12.02.002	264,27	266,06	1,79	0,50	0,90
85	095017a	162,67	162,67	-	0,50	0,00
86	14.09.05	33,01	35,67	2,66	33,00	87,78
87	14.09.02	66,19	67,99	1,80	75,00	135,00
88	15.04.02.002	108,11	111,71	3,60	26,00	93,60
89	AP.MEC.002	125,57	125,57	-	41,00	0,00
90	15.04.02.002	108,11	111,71	3,60	85,00	306,00
91	AP.MEC.002	125,57	125,57	-	142,00	0,00
92	13.03.09.001	27,79	29,23	1,44	71,50	102,96
93	15.04.15.005	39,91	40,07	0,16	8,50	1,36
94	13.03.09.001	27,79	29,23	1,44	30,30	43,63
95	15.04.15.005	39,91	40,07	0,16	39,50	6,32
96	21.01.25	38,71	38,71	-	222,08	0,00
97	09.01.13	18,39	19,10	0,71	853,09	605,69
98	21.09.07	108,88	110,06	1,18	61,38	72,43
99	09.01.07	26,74	27,73	0,99	15,42	15,27
100	09.01.10.002	39,01	40,01	1,00	15,42	15,42
101	09.01.01	23,38	24,30	0,92	284,56	261,80
102	21.09.08	8,76	9,84	1,08	1199,03	1294,95
103	21.01.25	38,71	38,71	-	248,90	0,00
104	01.02.05.002	0,78	0,79	0,01	13,42	0,13
105	01.02.05.002	0,78	0,79	0,01	19,73	0,20
106	CAM23_R02.090.030.E (CAM)	5,67	5,67	-	182,80	0,00
107	01.02.05.002	0,78	0,79	0,01	25,59	0,26
108	24.03.03.001	952,52	962,53	10,01	8,00	80,08
109	24.03.03.002	973,39	983,41	10,02	3,50	35,07
110	24.03.03.003	980,35	990,36	10,01	0,50	5,01
111	24.03.03.004	1063,84	1073,85	10,01	2,00	20,02
112	24.03.03.005	1168,20	1178,22	10,02	0,50	5,01
113	24.03.02.001	813,37	823,38	10,01	0,50	5,01
114	24.03.02.002	841,20	851,21	10,01	1,50	15,02
115	24.03.02.003	855,11	865,13	10,02	2,50	25,05
116	24.03.02.004	896,86	906,87	10,01	1,50	15,02
117	24.03.02.005	938,60	948,62	10,02	4,00	40,08
118	24.03.02.006	1008,18	1018,19	10,01	4,00	40,04
119	24.03.02.008	1077,75	1087,77	10,02	0,50	5,01
120	AP.MEC.032	2759,69	2759,69	-	1,00	0,00
121	AP.MEC.033	3560,23	3560,23	-	4,00	0,00
122	AP.MEC.034	3920,02	3920,02	-	1,00	0,00
123	AP.MEC.035	4203,45	4203,45	-	4,00	0,00

124	AP.MEC.036	6300,21	6300,21	-	1,00	0,00
125	AP.MEC.037	7262,20	7262,20	-	2,00	0,00
126	AP.MEC.013	3489,35	3489,35	-	1,00	0,00
127	025258f	6363,85	6363,85	-	1,50	0,00
128	095017a	162,67	162,67	-	0,50	0,00
129	15.04.15.005	39,91	40,07	0,16	17,00	2,72
130	21.01.11	4,07	4,29	0,22	1547,56	340,46
131	21.03.01.001	105,42	106,80	1,38	257,93	355,94
132	B15016e_DEI	62,81	62,81	-	265,10	0,00
133	CAM23_E10.040.020.E (CAM)	80,84	80,84	-	515,17	0,00
134	ED.50	61,50	61,50	-	34,80	0,00
135	21.01.25	38,71	38,71	-	54,17	0,00
136	26.01.01.001	8,27	8,68	0,41	1847,65	757,54
137	26.01.02	1,64	1,68	0,04	3695,30	147,81
138	26.01.42	373,87	375,50	1,63	6,00	9,78
139	26.01.29	19,36	19,61	0,25	100,00	25,00
140	26.08.02.001	0,95	0,95	-	30,00	0,00
141	26.08.03.001	4,40	4,40	-	30,00	0,00
142	26.08.05	2,22	2,22	-	50,00	0,00
143	26.08.06	0,51	0,51	-	150,00	0,00
144	26.08.08	12,65	12,65	-	20,00	0,00
145	26.08.18	6,70	6,70	-	2,00	0,00
146	26.08.27	73,06	73,06	-	1,00	0,00
147	26.02.06	56,60	57,29	0,69	2,00	1,38
148	26.02.09	11,42	11,68	0,26	20,00	5,20
149	26.03.01.001	67,20	67,32	0,12	1,00	0,12
150	26.03.02.001	61,02	61,12	0,10	2,00	0,20
151	26.03.07.003	19,73	19,81	0,08	4,00	0,32
152	26.08.31	0,55	0,55	-	400,00	0,00
TOTALE maggior importo LAVORI A BASE D'ASTA						€ 18 273,28
RIBASSO						18,9950% € 3 471,01
TOTALE MAGGIOR IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO						€ 14 802,27
TOTALE MAGGIOR IMPORTO ONERI SULLA SICUREZZA non soggetti a ribasso						€ 947,35
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE						80,00% € 12 599,69
ed in lettere		dodicimilacinquecentonovantanove/69cent				
IL Direttore		IL Responsabile unico del procedimento				

CALTANISSETTA 17/06/2025





Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	5	4					3 525 248,59	PNRR - Realizzazione delle CdC di PTA Biondo di Palermo CUP F72C21001080006_Lavori e Servizio di Progettazione (Appalto Integrato)

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
3 525 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 248,59



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 132
DEL : 17/07/2025

EMAIL : filippo.mannino@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

FORNITORE

**VALORI S.c.a r.l. - Consorzio Stabile
(1598475)**

VIA DEGLI SCIPIONI ,153
00192 ROMA (RM)
TELEFONO : 063233608
FAX : 066878293

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c C.C) - 2025 - 5190

CUP: F72C21001080006 PNRR - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC del PTA Biondo sito nel Comune di Palermo

CIG: A010924DDB PNRR - Realizzazione delle CdC di PTA Biondo di Palermo

■ **Note:** RUP:

Arch. G.F.D. Iandolino, tel. 0917032530, email: giuseppe.iandolino@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Palermo PTA Biondo, distinto nel Distretto Sanitario 42, Via G. La Loggia di Palermo_CUP F72C21001080006_"Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU"_Pagamento SAL n. 01

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	615 201,26	0,00 0,00	615 201,26	10,00	676 721,39
Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

<u>COD IVA</u>	<u>IVA%</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IMPOSTA</u>
028	10.00	615 201,26	61 520,13

TOTALE IMPONIBILE

615 201,26

TOTALE IVA

61 520,13

TOTALE ORDINE

676 721,39

Magazzino Ricevente

MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE

Via Giacomo Cusmano, 24

PALERMO,90100

Centro di Destinazione

44202020000001 - Biondo, UOC DS 42 Palermo PTA



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 133
DEL : 17/07/2025

EMAIL : filippo.mannino@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

FORNITORE

**VALORI S.c.a r.l. - Consorzio Stabile
(1598475)**

VIA DEGLI SCIPIONI ,153
00192 ROMA (RM)
TELEFONO : 063233608
FAX : 066878293

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c C.C) - 2025 - 5190

CUP: F72C21001080006 PNRR - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC del PTA Biondo sito nel Comune di Palermo

CIG: A010924DDB PNRR - Realizzazione delle CdC di PTA Biondo di Palermo

■ **Note: RUP:**

Arch. G.F.D. Iandolino, tel. 0917032530, email: giuseppe.iandolino@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Palermo PTA Biondo, distinto nel Distretto Sanitario 42, Via G. La Loggia di Palermo_CUP F72C21001080006_"Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU"_Pagamento SAL n. 01 Bis

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	12 599,69	0,00 0,00	12 599,69	10,00	13 859,66
Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

<u>COD IVA</u>	<u>IVA%</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IMPOSTA</u>
028	10.00	12 599,69	1 259,97

TOTALE IMPONIBILE

12 599,69

TOTALE IVA

1 259,97

TOTALE ORDINE

13 859,66

Magazzino Ricevente

MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE

Via Giacomo Cusmano, 24

PALERMO,90100

Centro di Destinazione

44202020000001 - Biondo, UOC DS 42 Palermo PTA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46047815	Data richiesta	28/05/2025	Scadenza validità	25/09/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L.
Codice fiscale	08066951008
Sede legale	VIA DEGLI SCIPIONI 153 ROMA RM 00192

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.