

**ALLEGATI ALLA**

**DELIBERA N. 001380**

**DEL**

17 OTT 2025


 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
 Sede legale: Via G. Cusmano, 24  
 90141 PALERMO  
 C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Direzione Generale**  
**UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"**  
 Ufficio Speciale

**Stato Avanzamento Lavori**
**N. 1**

*PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D*

**TITOLO:** Stato d'avanzamento n. 1

**DATA:** Settembre 2025

**SCALA**
**VISTI:**
**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

arch. Giuseppe Di Franza

**L'IMPRESA:** IMP.EL. SRL

 Via del Commercio snc  
 000065 Fiano Romano (RM)

 Firmato digitalmente da:  
**ANTONIO NIOLA**  
 Firmato il  
 17/09/2025 17:42  
 Spese CA:  
 123456789  
 Valido al  
 28/08/2024 al  
 20/08/2027  
 Aruba CA EU  
 Certificates CA G1

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA:**

geom. Antonio Domina

**IL DIRETTORE DEI LAVORI:**

arch. Giuseppe Maria Spera

 Giuseppe  
 Maria  
 Spera  
 13.09.2025  
 21:19:44  
 GMT+02:00


# Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo - ASP 6 - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Via G. Cusumano, 24 -

**Stazione** Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo - ASP 6 - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Via G. Cusumano, 24 -

**Lavori di :** PNNR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D

**Impresa :** IMP. EL. s.r.l. - Via Del Commercio s.n.c. - 00068 Fiano Romano (RM) - P.IVA 04491771004

## STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 13/09/2025

CONTRATTO in data 10/10/2023, n. 45 di repertorio, registrato a in data , al n. Mod. Vol.

Importo Perizia N°1 (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	2.873.635,57
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	52.366,51
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	1.905.456,55
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 24 %	€	1.500.513,49
Importo ribasso d'asta	€	457.309,57
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi
B.1 Progettazione definitiva/esecutiva e APE	82.415,03	
B.1.1 Incremento progettazione def./esec. parte strutturale e acustica	26.577,60	Data consegna parziale
B. 2 Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	33.155,52	
B.3 Indagini strutturali/geognostiche	13.509,67	Data della consegna 09/01/2025
B.4 Costi per la Sicurezza su indagini non soggette a ribasso	627,00	
C.1 Imprevisti e accantonam. in relazione alle modifiche di cui all'art. 106 c. 1 lett. a) del DL 50/16 (< 10%)	11.988,81	Data di inizio dei lavori 09/01/2025
C.2 Spese tecniche art. 113 DL 50/16 per incentivi personale interno	42.942,80	
C.3 Spese per pareri	500,00	Scadenza del tempo
C.4 Contributo ANAC	660,00	utile per l'ultimazione
C.5 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo		dei lavori . . . . . 07/01/2026
C.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		
C.7 Oneri di acceso a discarica	8.075,05	I lavori rimasero sospesi
C.8 Forniture arredi e apparecchiature	156.000,00	o prorogati per gg.
C.9 PFTE	35.943,58	
C.10 verifica progetto esec. (rib. del 38,50% Accordo Quadro INVITALIA)	16.825,94	Per cui la nuova
C.11 Direzione Lavori (rib. 10%)	87.426,57	scadenza del tempo utile
C.11.1 Direzione dei Lavori - Perizia (rib. 10%)	9.210,59	
C.12 CSE Coord. della Sicurezza in Fase di Esecuzione (rib. 19,99%)	49.589,01	
C12.1 CSE Coord. della Sicurezza in Fase di Esecuzione - Perizia (rib. 19,99%)	3.888,33	Giorni impiegati in più
C.13 collaudo Statico, Tecnico Amministrativo, (rib. 10%)	40.466,94	
C.13.1 collaudo Statico, Tecnico Amministrativo - Perizia (rib. 10%)	2.169,14	Giorni impiegati in meno
C14. 4% su B.1 e B.1.1 progettazione def./ese. + incremento	4.359,71	
C.15 4% su B.2 Vulnerabilità e DOCFAP	1.326,22	
C.16 4% su C.9 - PFTE	1.437,74	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€ 915.812,51	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
<b>LAVORI A MISURA</b>					
121.1.4		Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m <sup>2</sup> x cm	7.538,26	1,02	7.689,03
221.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m <sup>2</sup>	449,60	11,11	4.995,06
321.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m <sup>2</sup> x cm	1.605,40	2,06	3.307,12
4M01004A		Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora	8,00	25,01	200,08
5A25069		Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... arico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri m	620,79	3,06	1.899,62
621.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m <sup>2</sup> x cm	1.415,03	4,00	5.660,12
7AP1		Controllo visivo e meccanico, palmo a palmo, dell'intradosso di solaio in calcestruzzo armato per l'individuazione di eventuali porzioni di intonaco decoeso o potenzialmente pericoloso, da eseguire m <sup>2</sup>	576,042	6,89	3.968,93
8NP25(21.1.17)		(21.1.17 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del</b> m <sup>2</sup>	21,987	4,83	106,20
9NP26(21.1.18)		(21.1.18 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone</b> m <sup>2</sup>	21,990	5,36	117,87
1021.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. m <sup>2</sup>	236,05	16,09	3.798,04
1121.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. m <sup>3</sup>	170,20	38,71	6.588,44
1221.1.24		Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscalda ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. cad	124,00	22,73	2.818,52
13AP3		Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, compresa cad	40,000	106,49	4.259,60
A RIPORTARE					45.408,63

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO				45.408,63
14	AP2	Rimozione impianto elettrico esistente a servizio di edificio ad uso sanitario, comprensivo di:-disalimentazione e messa in sicurezza dell'impianto;-smontaggio e accatastamento provvisorio di	m <sup>2</sup>	1.218,940	2,90	3.534,93
15	N.P.9	Parete divisoria interna costituita da orditura metallica ...rovviste della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).	m2	912,12	75,25	68.637,03
16	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	m <sup>2</sup>	160,54	19,99	3.209,19
17	AP4	Fornitura e posa in opera di sguscia in pvc, utile al raccordo tra pavimento e rivestimento, avente raggio di curvatura di 17 mm ed un'altezza di 20 mm, dotato di tecnologia antibatterica certificata	m	148,040	13,67	2.023,71
18	5.2.3.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª ...lla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm	m <sup>2</sup>	65,85	59,09	3.891,08
19	NP06(21.3.1.1)	(21.3.1.1 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione</b>	m <sup>2</sup>	13,848	105,42	1.459,86
20	NP02(9.1.1)	(9.1.1 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un</b>	m <sup>2</sup>	404,937	23,38	9.467,43
21	NP03(9.1.4)	(9.1.4 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati</b>	m <sup>2</sup>	48,392	12,62	610,71
22	5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ...ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	310,94	53,31	16.576,21
23	NP01(21.2.18)	(21.2.18 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva</b>	m <sup>2</sup>	382,840	12,19	4.666,82
24	B55057A	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, risponden ...dritto, spessore 9,5 mm: pannelli a superficie verniciata	m <sup>q</sup>	540,34	43,86	23.699,31
25	NP10(B55061B)	(B55061b - Riferimento Prezziario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2° Semestre 2022) <b>Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto</b>				
		A RIPORTARE				183.184,91

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO m		183.184,91 1.982,23	
26NP100	Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il c ...erno dei costi della sicurezza indiretti: nodo di facciata cadauno	38,230 31,00	51,85 1.987,79	61.621,49	
271.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�, per l ...di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW m <sup>3</sup>	13,63	5,18	70,60	
283.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 m <sup>3</sup>	2,18	174,57	380,56	
293.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ... matura. per opere in fondazione per lavori stradali C25/30 m <sup>3</sup>	6,53	181,34	1.184,15	
303.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... truttute in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate kg	174,17	2,71	472,00	
313.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o ar ...r la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. m <sup>2</sup>	9,05	38,59	349,24	
32NP.IM.4	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore aria/... neo per ambienti pubblici, bar, sale riunioni, uffici ecc. cadauno	0,95	4.936,00	4.689,20	
33NP.IM.5	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore aria/... neo per ambienti pubblici, bar, sale riunioni, uffici ecc. cadauno	4,75	6.226,00	29.573,50	
34035175A	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ...l trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm mq	69,88	55,16	3.854,58	
35035210	Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con ma ... nere per il materiale di consumo, per canali posti a terra mq	20,59	26,74	550,58	
36035207A	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio ... l piano di calpestio, esclusi staffaggi: Ø nominale 102 mm m	41,00	18,85	772,85	
37035178B	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati i ... , sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm cad	52,48	34,28	1.799,01	
38035176A	Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, pr ...l trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm kg	30,61	37,63	1.151,85	
39035003G	Unit� motocondensante esterna a volume (flusso) di refrig ... nza assorbita 14,5 kW; fino a 64 unit� interne A RIPORTARE			291.636,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			291.636,75
		collegabili			
			cad	1,00	18.913,16
40	035003I	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerazione ...za assorbita 15,85 kW; fino a 64 unità interne collegabili	cad	1,00	23.719,46
41	035017A	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ...ra 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA	cad	1,74	955,78
42	NP15(035337A)	(035337a - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) <b>Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del</b>	cad	2,000	1.333,87
43	035017B	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ...ra 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA	cad	8,70	969,29
44	NP16(035337B)	(035337b - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) <b>Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del</b>	cad	7,000	1.366,30
45	NP17(035337C)	(035337c - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) <b>Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del</b>	cad	10,000	1.416,75
46	035017D	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ...ra 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA	cad	1,76	1.063,89
47	NP18(035337D)	(035337d - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) <b>Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del</b>	cad	4,000	1.497,84
48	NP14(033142D)	(033142d - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) <b>Accessori per condizionatore di precisione inrow: d) pompa di rilancio condensa</b>	cad	18,480	178,45
49	24.3.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore ...ua 7-12°C. 1100 W portata d'aria 240 m³/h (velocità media)	cad	0,74	532,98
50	025093A	Tube di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza ... derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm	m	21,50	10,38
51	025093C	Tube di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza A RIPORTARE			382.543,74

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 5
		RIPORTO			382.543,74	
		... derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm	m	77,00	15,08	1.161,16
52025093D		Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm	m	28,50	18,19	518,42
5324.3.6.1		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 19,05 (in pollici 3/4)	m	24,00	17,00	408,00
5424.3.6.2		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 22,22 (in pollici 7/8)	m	8,30	18,99	157,62
5524.3.6.3		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 25,40 (in pollici 1)	m	42,00	21,42	899,64
5624.3.6.4		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 28,57 (in pollici 11/8)	m	17,20	23,46	403,51
5724.3.6.5		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 31,75 (in pollici 11/4)	m	25,80	30,46	785,87
58025098A		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di ... cqueo micron >= 7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 22 mm	m	28,00	13,20	369,60
59025098B		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di ... cqueo micron >= 7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 28 mm	m	25,80	16,26	419,51
60025098C		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di ... cqueo micron >= 7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 35 mm	m	159,12	16,92	2.692,31
61035007		Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la vis ...emi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone	cad	35,72	177,16	6.328,16
62035008		Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la pr ... ie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet	cad	0,92	3.258,91	2.998,20
6324.3.5.3		Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a par ... 5°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A)	cad	0,87	1.222,04	1.063,17
64035017C		Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ...ra 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29				
		A RIPORTARE			400.748,91	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 6
					400.748,91
					RIPORTO
					dBa
					cad
65	14.2.1.1	6,16	998,57	6.151,19	
					Realizzazione di derivazione per punto Forza ...ulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm <sup>2</sup>
					cad
66	14.11.1	64,75	49,73	3.220,02	
					Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categ ...vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
					cad
67	14.1.1.1	25,55	84,00	2.146,20	
					Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ...a, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
					cad
68	14.1.3.2	108,50	42,78	4.641,63	
					Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ...fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito
					cad
69	14.13.1	32,55	58,51	1.904,50	
					Realizzazione di derivazione per punto televisivo, ...vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
					cad
70	13.7.3.1	3,85	72,36	278,59	
					Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm
					m
71	13.7.5.1	28,60	16,46	470,76	
					Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe se ...ra completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm
					cad
72	13.7.4.1	20,00	16,43	328,60	
					Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in P ...ta a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm da 45° a 90°
					cad
73	015016A	34,00	10,99	373,66	
					Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ...nterri: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 50 mm, spessore 3,7 mm
					m
74	NP.IM.3	101,18	14,76	1.493,42	
					Fornitura a posa in opera di Pompa di Calore aria-acqua p ...timer di attivazione. Classe efficienza energia A+(2016).
					cadauno
75	NP.IM.16	1,00	3.413,00	3.413,00	
					Fornitura a posa in opera di sistema di trattamento dell' ...rnitura contatore lancia impulsi e serbatoio per reagenti.
					a corpo
76	15.4.1.2	1,00	10.835,00	10.835,00	
					Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
					cad
77	15.4.5	122,00	113,14	13.803,08	
					Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ...compreso ogni onere e magistero.
					cad
78	15.4.9.2	24,00	34,98	839,52	
					Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr
					A RIPORTARE
					450.648,08

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 7
		RIPORTO			450.648,08	
		... pletta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm	m	148,74	13,44	1.999,07
79	15.4.9.3	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrata a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm	m	388,94	19,26	7.490,98
80	NP21(15.4.9.5)	(15.4.9.5 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato</b>	m	113,100	47,43	5.364,33
81	NP28(21.7.6)	(21.7.6 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il</b>	cm	800,000	1,38	1.104,00
82	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.	cad	36,00	25,48	917,28
83	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana...l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	27,72	367,21	10.179,06
84	013332C	Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale ...nata con foro Ø 90 mm: quadrato o angolare: 80 x 80 x 4 cm	cad	12,00	207,03	2.484,36
85	013332A	Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale ...ta con foro Ø 90 mm: quadrato o angolare: 100 x 100 x 4 cm	cad	2,00	315,58	631,16
86	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v... dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	cad	20,80	359,78	7.483,42
87	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana ve... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	11,70	281,81	3.297,18
88	013446A	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p... 00 x 570 x 180 mm: con mensole fisse in acciaio verniciato	cad	3,55	259,80	922,29
89	015147A	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento	cad	3,71	704,08	2.612,14
90	AP8	Fornitura e posa in opera di accessori completi per il servizio igienico, costituiti da:- miscelatore termostatico cromato con corpo in ottone, attacchi filettati da 1/2", campo di regolazione 40 ÷	cad	4,100	267,85	1.098,19
91	013417	Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con f				
		A RIPORTARE			496.231,54	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 8
		RIPORTO			496.231,54	
		... mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm	cad	1,40	350,40	490,56
92	013451A	Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al...mm, con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastre	cad	2,88	270,60	779,33
93	SIC24_26.3.1.3	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	10,000	84,79	847,90
94	SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso	cad	4,000	73,20	292,80
95	NPSIC03(SIC24_26.1.27)	(SIC24_26.1.27 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente</b>	m <sup>2</sup>	168,000	48,95	8.223,60
96	NPSIC04(SIC24_26.1.26)	(SIC24_26.1.26 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) <b>Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale</b>	m <sup>2</sup>	84,000	14,14	1.187,76
97	SIC24_26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale	m <sup>3</sup>	75,600	18,66	1.410,70
98	SIC24_26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.	cad	40,000	12,40	496,00
99	SIC24_26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede	cad	3,000	67,15	201,45
100	SIC24_26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino	cad	6,000	11,51	69,06
101	SIC24_26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti	cad	6,000	18,95	113,70
102	SIC24_26.6.3	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono				
		A RIPORTARE			510.344,40	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale	
		RIPORTO			510.344,40	
		compresi: l'uso per la durata				
			cad	6,000	29,77	178,62
103	SIC24_26.6.4	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono	cad	6,000	0,95	5,70
104	SIC24_26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono	cad	6,000	0,95	5,70
105	SIC24_26.6.6	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica	cad	6,000	1,18	7,08
		A RIPORTARE			510.541,50	

Firmato da: Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 13.040,07 oneri sicurezza a sommare)	€	392.914,17	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	13.040,07	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	379.874,10	
Il ribasso d'asta del 24,00% su € 379.874,10	€		91.169,78
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		288.704,32
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		13.040,07
Lavori a misura al netto	€		301.744,39
Importo lordo materiali a pie' d'opera	€	117.627,33	
A CUI SI APPLICA :			
Il ribasso d'asta del 24,00% su € 117.627,33	€	28.230,56	
Materiali a pie' d'opera al netto	€		89.396,77
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>391.141,16</b>

Mussomeli li' 09/09/2025

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Giuseppe Maria Spera

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Giuseppe Di Franza


 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
 Sede legale: Via G. Cusmano, 24  
 90141 PALERMO  
 C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Direzione Generale**
**UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"**

Ufficio Speciale

**Stato Avanzamento Lavori**
**N. 1**

*PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D*

**TITOLO:** Piante demolizione

**DATA:** Settembre 2025

**SCALA**
**VISTI:**
**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:**

arch. Giuseppe Di Franza

**L'IMPRESA:** IMP.EL. SRL

 Via del Commercio snc  
 000065 Fiano Romano (RM)

 Firmato digitalmente da  
 ANTONIO  
 NIOLA  
 Firmato il  
 17/09/2025 17:42  
 Serie Certificato  
 152622319  
 Valido dal  
 29/09/2024 al  
 20/08/2027  
 ArubaPEC EU  
 Qualified  
 Certificates CA G1

**IL COORDINATORE PER LA  
SICUREZZA:**

geom. Antonio Domina

**IL DIRETTORE DEI LAVORI:**

arch. Giuseppe Maria Spera

 Giuseppe  
 Maria  
 Spera  
 16.09.2025  
 16:47:29  
 GMT+02:00


## ASP 6

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Via G. Cusumano, 24 – 90141 Palermo

Direzione Generale

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari (Ufficio Speciale)

**LAVORI :** PNNR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D

**IMPRESA :** IMP. EL. s.r.l. - Via Del Commercio s.n.c. - 00068 Fiano Romano (RM) - P.IVA 04491771004

# LIBRETTO DELLE MISURE

N.° 1 di fogli n.46

Consegnato in bianco al Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Maria Spera

N° prog	Data Misura	Firmato da d'elenco	Articolo Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I	Pag. 1
				Parti ug.	Lunghcz.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.			
			<b>OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>								
			<b>Tramezzature</b>								
1	09/09/2025	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.								
			<b>Piano Terra</b>								
			Ambiente 00-01 a detrarre porta	10,00	1,20	3,150			37,80		
			Ambiente 00-02	10,00	0,80		2,100		-16,80		
			Ambiente 00-03	10,00	3,00+3,00	3,150			189,00		
			Ambiente 00-04	10,00	3,00+3,00	3,150			189,00		
			Ambiente 00-04 a detrarre porta	10,00	3,14+2,89+1,28	3,150			230,27		
			Ambiente 00-06	10,00	2*0,80		2,100		-33,60		
			Ambiente 00-07	10,00	0,15	3,150			4,73		
			Ambiente 00-07 a detrarre porta	10,00	2,24+9,36	3,150			365,40		
			Ambiente 00-11	10,00	2*0,80		2,100		-33,60		
			Ambiente 00-13	10,00	1,00	3,150			31,50		
			Ambiente 00-13 a detrarre porta	10,00	1,77	3,150			55,76		
			Ambiente 00-15	10,00	1,20		2,100		-25,20		
			Ambiente 00-16	10,00	1,17	3,150			36,86		
			Ambiente 00-16 a detrarre porta	10,00	1,77	3,150			55,76		
			Ambiente 00-19	10,00	1,20		2,100		-25,20		
			Ambiente 00-19 a detrarre porta	10,00	1,77	3,150			55,76		
			Ambiente 00-22	10,00	1,20		2,100		-25,20		
			Ambiente 00-22 a detrarre porta	10,00	1,77	3,150			55,76		
			Ambiente 00-23	10,00	1,20		2,100		-25,20		
			Ambiente 00-23	10,00	2,31	3,150			72,77		
			Ambiente 00-23	10,00	2,27	3,150			71,51		
			Ambiente 00-23	10,00	5,19	3,150			163,49		
			Ambiente 00-24	10,00	2*2,40	3,150			151,20		
			Ambiente 00-24	10,00	2,19	3,150			68,99		
			Ambiente 00-24 a detrarre porta	10,00	2,76	3,150			86,94		
			Ambiente 00-25	10,00	0,80		2,100		-16,80		
			Ambiente 00-25 a detrarre porta	10,00	3,01	3,150			94,82		
			Ambiente 00-26	10,00	0,80		2,100		-16,80		
			Ambiente 00-26 a detrarre porta	10,00	1,40	3,150			44,10		
			Ambiente 00-27	10,00	0,80		2,100		-16,80		
			Ambiente 00-27	10,00	1,60+0,10+1,50	3,150			100,80		
			Ambiente 00-27 a detrarre porta	10,00	1,43	3,150			45,05		
			Ambiente 00-28	10,00	0,80		2,100		-16,80		
			Ambiente 00-28	10,00	1,59+0,10+1,50	3,150			100,49		
			Ambiente 00-28	10,00	3,22	3,150			101,43		
			Ambiente 00-29	10,00	5,00	3,150			157,50		
			Ambiente 00-29 a detrarre porta	10,00	0,80		2,100		-16,80		
			Ambiente 00-30	10,00	5,00	3,150			157,50		
			Ambiente 00-31	10,00	1,38	3,150			43,47		
			Ambiente 00-32	10,00	2,86	3,150			90,09		
			Ambiente 00-33	10,00	1,90+1,28+0,33+1,73	3,150			165,06		
			<b>Piano Primo</b>								
			Piano Primo								
			Ambiente 01-28	10,00	(2,88+2,81)		3,150		179,24		
			Ambiente 01-28 a detrarre porta	10,00	0,70		2,100		-14,70		
			A RIPO RTARE						2.918,55		

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 2 T O T A L I
			Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO					2.918,55	
		Ambiente 01-27	10,00	(2*2,32)		3,150	146,16		
		demolizione controparete su ex wc pericolante	10,00	2,26		2,800	63,28		
		a detrarre porta	10,00	2*0,70		2,100	-29,40		
		Ambiente 01-24	10,00	5,99		3,150	188,69		
		a detrarre porta	10,00	(2*0,93)		3,150	58,59		
			10,00	0,80+1,2 0+0,70		2,100	-56,70		
		Ambiente01-23	10,00	5,99		3,150	188,69		
		a detrarre porta	10,00	(2*0,93)		3,150	58,59		
			10,00	0,70		2,100	-14,70		
		Ambiente 01-22	10,00	5,99		3,150	188,69		
		a detrarre porta	10,00	0,80+1,2 0		2,100	-42,00		
		Ambiente 01-21	10,00	(2,40+2, 07)		3,150	140,81		
		a detrarre porta	10,00	0,70		2,100	-14,70		
		Ambiente 01-20	10,00	(3,92+1, 20)		3,150	161,28		
		vano apertura accesso verso ambiente 01-19	10,00	1,04		2,200	22,88		
		a detrarre porta	10,00	0,80+1,2 0		2,100	-42,00		
		Ambiente 01-19	10,00	5,99		3,150	188,69		
		a detrarre porta	10,00	0,80		2,100	-16,80		
		Ambiente 01-18	10,00	5,99		3,150	188,69		
		tramezzo verso corridoio	10,00	1,30		2,200	28,60		
		a detrarre porta	10,00	1,20+0,8 0		2,100	-42,00		
		Ambiente 01-17	10,00	2*1,05		3,150	66,15		
		a detrarre porta	10,00	5,99		3,150	188,69		
			10,00	0,70		2,100	-14,70		
		Ambiente01-16	10,00	5,99+2*1 ,05		3,150	254,84		
		a detrarre porta	10,00	0,70+0,8 0+1,20		2,100	-56,70		
		Ambiente01-14	10,00	5,99		3,150	188,69		
		a detrarre porta	10,00	1,20		2,100	-25,20		
		Ambiente01-13	10,00	2*3,41		3,150	214,83		
		a detrarre porta	10,00	0,70		2,100	-14,70		
		Ambiente 01-12	20,00	1,50		2,260	67,80		
		2 tramezzi * 10 cm	10,00	5,99		3,150	188,69		
		Ambiente 01-11	10,00	0,80		2,100	-16,80		
		a detrarre porta	10,00	2,55		3,150	80,33		
		Ambiente 01-10	10,00	0,80		2,100	-16,80		
		a detrarre porta	10,00	0,80		2,100	-16,80		
		Ambiente 01-9							
			A RIPORTARE					5.389,01	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I	Pag. 3
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.			
			RIPORTO	10,00	2,55		3,150		5.389,01		
			Ambiente 01-4	10,00	(1,27+2* 1,24)		2,680		80,33		
			a detrarre porta	10,00	2,90		2,780		100,50		
			ingresso da Corridoio Ambiente 01-7 verso 01-4	10,00	0,80		2,100		80,62		
			stipite laterale	10,00	0,50		2,670		-16,80		
			succele	10,00	0,80		2,67-2,15		13,35		
			demolizione tramezzo precario	10,00	2,77		3,150		4,16		
			Locale tecnico Ambiente 01-7	10,00	2,24		3,150		87,26		
			Ambiente 01-3	10,00	(3,10+4, 91+3,00)		3,150		70,56		
			a detrarre porta	10,00	0,80		2,100		346,82		
			Ambiente 01-2	10,00	(3,27+3, 00)		3,150		-16,80		
			a detrarre porta	10,00	0,80		2,100		197,51		
			Ambiente 01-1	10,00	(1,71+1, 10)		3,150		-16,80		
			a detrarre porta	10,00	0,80		2,100		88,52		
			Ambiente 01-37	10,00	5,00		3,150		-16,80		
			a detrarre porta	10,00	0,70		2,100		157,50		
			Ambiente 01-36	10,00	1,50		3,150		-14,70		
			a detrarre porta	10,00	0,70		2,100		47,25		
			Ambiente 01-35	10,00	(2,98+0, 10+1,80)		3,150		-14,70		
			Ambiente 01-34	10,00	3,10+0,1 0		3,150		153,72		
			Ambiente 01-33	10,00	5,00+3,2 2+3,07		3,150		100,80		
			a detrarre porta	10,00	2*0,70		2,100		355,64		
			Ambienti 01-29/01-30/01-31	10,00	(5,00+2* 3,22+1,4 0+1,43)		3,150		-29,40		
			a detrarre porta	10,00	4*0,70		2,100		449,51		
			SOMMANO =					m² x c	-58,80		7.538,26
			<b>Pavimentazioni</b>								
2	09/09/2025	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Demolizione pavimenti in ceramica <b>Piano Terra</b> <i>demolizione dei pavimenti wc esistenti</i>								
			Ambiente 00-14		1,05	2,170			2,28		
					1,05	1,810			1,90		
			Ambiente 00-15		1,05	2,170			2,28		
					1,05	1,810			1,90		
			Ambiente 00-20		2,17+1,8 1	0,880			3,50		
			Ambiente 00-21		2,17+1,8 1	0,930			3,70		
			Ambiente 00-26		1,40	1,600			2,24		
					1,40	1,500			2,10		
			Ambiente 00-27		1,43	1,590			2,27		
					1,43	1,500			2,15		
			A RIPO						24,32		

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	T O T A L I	
			LAVORI	O	PROVVISTE					
			RIPORTO					24,32		
			Ambiente 00-28		1,95	3,220		6,28		
			Ambiente 00-31		1,38	1,730		2,39		
					1,08	1,280		1,38		
			<i>demolizione dei pavimenti ove verranno realizzati i nuovi wc</i>							
			Ambiente 00-06	1,74				1,74		
			Antibagno	4,39				4,39		
			Ambiente 00-05	3,35				3,35		
			Ambiente 00-07	2,74				2,74		
			Ambiente 00-04							
					2,33	1,120		2,61		
			Ambiente 00-14		1,37-1,23	2,900		0,41		
			Ambiente 00-20	3,24				3,24		
			Ambiente 00-32		0,32	1,170		0,37		
			Ambiente 00-38	2,98+2,47				5,45		
				3,63				3,63		
			<b>Piano Primo</b>							
			<i>demolizione dei pavimenti wc esistenti</i>							
			Ambiente 01-24							
					1,81+0,10+2,17	0,930		3,79		
			Ambiente 01-23							
					1,81+0,10+2,17	0,900		3,67		
			Ambiente 01-21		2,40	1,950		4,68		
			Ambiente 01-20		1,20	2,100		2,52		
			Ambiente 01-17							
					2,17+0,10+1,81	1,050		4,28		
			Ambiente 01-16							
					2,17+0,10+1,81	1,050		4,28		
			Ambiente 01-13							
					1,58+1,45	3,410		10,33		
			Ambiente 01-36		1,50	1,720		2,58		
			antibagno		1,50	1,280		1,92		
			Ambiente 01-29		3,22	1,400		4,51		
			Ambiente 01-30		3,22	1,430		4,60		
			Ambiente 01-31		3,22	1,950		6,28		
			Ambiente 01-04							
					1,24	1,590		1,97		
					1,24	1,230		1,53		
			Ambiente 01-05		2,90	1,270		3,68		
					2,32	1,930		4,48		
			<i>demolizione dei pavimentiove verranno realizzati i nuovi wc</i>							
			Ambiente 01-31		3,11	0,250		0,78		
			Ambiente 01-30		2,00	0,900		1,80		
			Ambiente 01-27	3,78				3,78		
			Ambiente 01-24	4,15				4,15		
			Ambiente 01-23	2,00		0,920		1,84		
			Ambiente 01-19		2,52	0,550		1,39		
			Ambiente 01-08		2,32	1,350		3,13		
			Ambiente 01-02							
			A RIPORTARE						144,27	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 5 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO						144,27	
			Ambiente 01-04		1,95	1,600			3,12	
			Ambiente 01-05		1,46	1,930			2,82	
			Ambiente 01-06		1,16	1,930			2,24	
			Ambiente 01-40		1,84	1,930			3,55	
				4,54					4,54	
			SOMMANO =					m <sup>2</sup>		160,54
3	09/09/2025	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [vedi art. 21.1.6 pos.2 m <sup>2</sup> 160,54]*10 cm SOMMANO =	1.605,40				m <sup>2</sup> x c	1.605,40	1.605,40
			<b>Finiture interne e Rivestimenti</b>							
4	09/09/2025	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <b>Piano Terra</b> Demolizione di rivestimenti demolizione dei rivestimenti wc esistenti Ambiente 00-04		1,23+1,5 9+1,24		2,000		8,12	
			Ambiente 00-14		1,05+4,1 2+1,05+ 4,12+2*1 ,05		2,500		31,10	
			Ambiente 00-15		4,22+1,0 5+4,22+ 2*1,05		2,500		28,98	
			Ambiente 00-20		1,05+4,1 2+1,05+ 4,12+2*1 ,05		2,500		31,10	
			Ambiente 00-21		1,05+4,1 2+1,05+ 4,12+2*1 ,05		2,500		31,10	
			Ambiente 00-31		1,38		2,500		3,45	
			Ambiente 00-26		1,60+1,5 0+1,40+ 1,40		2,500		14,75	
			Ambiente 00-27		1,43+1,4 3		2,500		7,15	
			Ambiente 00-28		2*1,95+3 ,22		2,500		17,80	
			<b>Piano Primo</b> Demolizione di rivestimenti demolizione dei rivestimenti wc esistenti Ambiente 01-27		1,58+1,1 3+2,32		2,000		10,06	
			Ambiente 01-24		2,17+1,8 1+0,93		2,500		12,28	
			Ambiente 01-23		2,17+1,8 1+0,90		2,500		12,20	
			Ambiente 01-21		2,40		2,500		6,00	
			Ambiente 01-17		1,05		2,500		2,63	
			Ambiente 01-16							
			A RIPO						216,72	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Firmato da Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	TOTALI	Pag. 6
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.			
									216,72		
			RIPORTO						2,63		
			Ambiente 01-13		1,05		2,500		8,53		
			Ambiente 01-36		3,41		2,500		3,75		
			Ambiente 01-29		1,50		2,500		11,55		
					3,22+1,4		2,500		3,58		
			Ambiente 01-30		0		2,500		12,93		
			Ambiente 01-31		1,43		2,500		8,12		
			Ambiente 01-04		1,95+3,2		2,500		21,25		
			Ambiente 01-05		2		2,500		289,06		
					1,23+1,5		2,000				
					9+1,24		2,500				
					1,93+2,3		2,500				
					2+1,93+		2,500				
					2,32		2,500				
			SOMMANO =					m <sup>2</sup>			
5	09/09/2025	M01004A	Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa								
			Rimozione materiale plastico corridoio								
			Ambiente 00-08 ( 80mq)	4,00					4,00		
			Ambiente 10-08 (90 mq)	4,00					4,00		
			SOMMANO =					ora			8,00
6	09/09/2025	A25069	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... arico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri								
			Rimozione battiscopa								
			<b>Piano terra</b>								
			Ambiente 00-01		3,77+4,2				10,46		
					0+2,49				4,10		
			Ambiente 00-02		4,10				3,73		
			Ambiente 00-03		3,73						
			Ambiente 00-04								
					0,44+0,3						
					0+7,74+						
					0,30+0,2						
					5+0,24+						
					1,59+2,8						
					9*2+1,12						
					+1,38+0,						
					16+4,05						
					+4,35				27,70		
			Ambiente 00-07								
					9,36+0,1						
					7+2,28+						
					3,13+0,7						
					7				15,71		
			Ambiente 00-08/09/10	2 lati	33,20+6,				91,00		
					35+5,95				2,54		
					2,54				-16,80		
			a detrarre infissi interni	14,00	1,20						
			Ambiente 00-12		2*3,38+2				18,74		
					*5,99						
			Ambiente 00-13		3,55+1,0						
					5+1,77+						
					1,05+4,2						
					2+3,55+						
					5,99				21,18		
			Ambiente 00-16		5,99+3,4						
					2+5,99+						
					1,05+3,4						
					2				19,87		
			Ambiente 00-17		2*4,26+2				20,50		
					*5,99						
			Ambiente 00-18		2*5,99+2				20,52		
					*4,27						
			Ambiente 00-19		5,99+3,4						
					6+0,88+						
					1,77+0,8						
					8+(5,99-						
					1,77)				17,20		
			A RIPORTARE						256,45		

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
			RIPORTO						256,45	
			Ambiente 00-22		0,93+4,6 5+5,99+ 4,65+5,9 9+0,93				23,14	
			Ambiente 00-23-24-25		6,16++2, 76+2,19 +3,01+2, 76+6,16 +5,30				28,34	
			Ambiente 00-29		2*3,60+5 ,00				12,20	
			Ambiente 00-30		2*4,22				8,44	
			Ambiente 00-32		2,86				2,86	
			Ambiente 00-33		5,02+5,0 0+3,54				13,56	
			<b>Piano Primo</b>							
			Ambiente 01-01		3,81+4,2 0+2,10+ 1,20				11,31	
			Ambiente 01-02		3,17				3,17	
			Ambiente 01-03		4,81				4,81	
			Ambiente 01-04		7,98-1,00 +2*0,30+ 0,44+4,3 5+5,41+ 2,90+1,2 7+3,00+ 0,50+1,5 5				27,00	
			Ambiente 01-07		3,18+(9, 71-1,00) +0,30+0, 30+2*2* 0,15+2*1 ,74+1,30				17,87	
			Ambiente 01-08/09/10		2*29,76+ 2*12,16+ 2*3,53+2 ,55				93,45	
			a detrarre porte	13,00	1,20				-15,60	
			Ambiente 01-11		3,59+5,3 1+0,61+ 0,68+2,9 8				13,17	
			Ambiente 01-12		3,41-1,30				2,11	
			Ambiente 01-14		3,37+5,9 9+3,37				12,73	
			Ambiente 01-15		2*3,60+5 ,99				13,19	
			Ambiente 01-18		2*3,54				7,08	
			Ambiente 01-19		4,3+1+3, 7				9,00	
			Ambiente 01-20		2,9+2,8+ 4,2				9,90	
			Ambiente 01-22		0,5+1,5+ 0,90+0,9 4+1,20+ 0,50				5,54	
			Ambiente 01-25		5,99+1,7 1+2,19+ 1,77+0,9 3+3,00+ 0,40				15,99	
			Ambiente 01-26-28		0,41+3,6 0+6,11+3 ,53+1,30 +2,88+2, 81				20,64	
			Ambiente 01-32		5,52				5,52	
			Ambiente 01-33		6,03				6,03	
			Ambiente 01-34		3,07				3,07	
			Ambiente 01-35		2,98				2,98	
			Ambiente 01-37		6,84				6,84	
			SOMMANO =					m		620,79
7	09/09/2025	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 8 T O T A L I
			Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			<b>LAVORI O PROVVISI</b>						
		<b>Piano Terra</b> <i>Rimozione di intonaco su pareti a seguito della rimozione dei rivestimenti</i> Ambiente 00-04	3,00	1,23+1,5 9+1,24		2,000	24,36		
		Ambiente 00-14	3,00	1,05+4,1 2+1,05+ 4,12+2*1 ,05		2,500	93,30		
		Ambiente 00-15	3,00	4,22+1,0 5+4,22+ 2*1,05		2,500	86,93		
		Ambiente 00-20	3,00	1,05+4,1 2+1,05+ 4,12+2*1 ,05		2,500	93,30		
		Ambiente 00-21	3,00	1,05+4,1 2+1,05+ 4,12+2*1 ,05		2,500	93,30		
		Ambiente 00-31	3,00	1,38		2,500	10,35		
		Ambiente 00-26	3,00	1,60+1,5 0+1,40+ 1,40		2,500	44,25		
		Ambiente 00-27	3,00	1,43+1,4 3		2,500	21,45		
		Ambiente 00-28	3,00	1,95+3,2 2+1,95		2,500	53,40		
		<i>Rimozione degli intonaci su pareti esistenti a seguito della realizzazione dei nuovi bagni per ambienti fare rifermento alla tavola murario e finiture</i> Ambiente 00-05	3,00	1,82+1,8 4+1,82		2,400	39,46		
		Antibagno fra Ambiente 05 e 06	3,00	2*2,11		2,400	30,38		
		Ambiente 00-06	3,00	0,90		2,400	6,48		
		Ambiente 00-07	3,00	0,77		2,400	5,54		
		Ambiente 00-14	3,00	1,80+1,8 0-1,20		2,400	17,28		
		Ambiente 00-32	3,00	2,45		2,400	17,64		
		Ambiente 00-38	3,00	1,86		2,400	13,39		
		<b>Piano Primo</b> <i>Rimozione di intonaco su pareti a seguito della rimozione dei rivestimenti</i> Ambiente 01-27	3,00	1,58+1,1 3+2,32		2,000	30,18		
		Ambiente 01-24	3,00	2,17+1,8 1+0,93		2,500	36,83		
		Ambiente 01-23	3,00	2,17+1,8 1+0,90		2,500	36,60		
		Ambiente 01-21	3,00	2,40		2,500	18,00		
		Ambiente 01-17	3,00	1,05		2,500	7,88		
		Ambiente 01-16	3,00	1,05		2,500	7,88		
		Ambiente 01-13	3,00	3,41		2,500	25,58		
		Ambiente 01-36							
		A RIPIORTARE					813,76		

N° prog	Data Misura	Firmato da d'elenco	Articolo Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
			RIPORTO						813,76	
			Ambiente 01-29	3,00	1,50		2,500		11,25	
			Ambiente 01-30	3,00	3,22+1,40		2,500		34,65	
			Ambiente 01-31	3,00	1,43		2,500		10,73	
			Ambiente 01-04	3,00	1,95+3,22		2,500		38,78	
			Ambiente 01-05	3,00	1,23+1,59+1,24		2,400		29,23	
			<i>rimozione degli intonaci su pareti esistenti a seguito della realizzazione dei nuovi bagni per ambienti fare riferimento alla tavola murario e finiture</i> Ambiente 01-08/09	3,00	2*1,93+2*2,32		2,500		63,75	
			Ambiente 01-09	3,00	0,74+1,29		2,400		14,62	
			Ambiente 01-02	3,00	1,43+1,24		2,400		19,22	
			Ambiente 01-04	3,00	1,60		2,400		11,52	
			Ambiente 01-05	3,00	1,46		2,400		10,51	
			Ambiente 01-06	3,00	1,16		2,400		8,35	
			Ambiente 01-23	3,00	1,84		2,400		13,25	
			Ambiente 01-24	3,00	0,92		2,400		6,62	
			Ambiente 01-27	3,00	2,21		2,400		15,91	
			Ambiente 01-30	3,00	1,98+1,91		2,400		28,01	
			Ambiente 01-31	3,00	0,90		2,400		6,48	
			Ambiente 01-16	3,00	0,25		2,400		1,80	
			Ambiente 01-40	3,00	3,13+2,55+3,13		2,400		63,43	
			<b>Rimozione intonaco pericolante su soffitto a seguito di infiltrazione acque piovane</b> Ambiente 01-10	3,00	1,80		2,400		12,96	
			Ambiente 01-25	1,50	0,55+0,30	0,200			0,26	
			Ambiente 01-22	1,50	0,70	0,500			0,53	
				1,5*3	0,30	0,170			0,23	
				1,50	2,00	0,850			2,55	
					1,00	0,300			0,30	
			Ambiente 01-20	1,50	0,45	0,280			0,19	
				1,50	4,43	0,880			5,85	
				1,50	2,77	0,950			3,95	
				1,50	5,99	0,440			3,95	
			Ambiente 01-19	1,50	4,50	0,100			0,68	
			Ambiente 01-18	1,50	5,99	0,350			3,14	
				1,50	5,99	0,120			1,08	
				1,50	3,00+2,00+0,70+0,60+0,32		0,200		1,99	
				1,50	1,50	0,700			1,58	
			Ambiente 01-17/16	1,50	3,82	0,250			1,43	
				1,50	1,00	1,000			1,50	
			A RIPO RTARE						1.244,04	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		
			RIPORTO						1.244,04	
				1,50	0,70	0,250			0,26	
				1,50	0,55	0,430			0,35	
			Ambiente 01-15	1,50	3,76	1,100			6,20	
				1,50	5,99	0,700			6,29	
				1,50	5,99	0,700			6,29	
			Ambiente 01-14	1,5*3	0,40	0,200			0,36	
				1,50	5,70	0,530			4,53	
				1,50	0,65	0,500			0,49	
			Ambiente 01-12/13	1,50	1,00	0,220			0,33	
			Ambiente 01-26	1,50	5,99	0,570			5,12	
				1,50	2,78	3,240			13,51	
				1,50	0,70	0,300			0,32	
				1,50	1,00	0,170			0,26	
				1,50	0,60	0,120			0,11	
			Ambiente 01-28	1,50	0,90	0,400			0,54	
			Ambiente 01-37	1,50	1,65	0,600			1,49	
				1,50	3,46	0,350			1,82	
			Ambiente 01-10	1,50	3,82	0,280			1,60	
				1,50	0,94	0,350			0,49	
			Ambiente 01-29/30/31	1,50	0,30	0,400			0,18	
			su parete	1,50	3,34	5,100			25,55	
				3,00	2,10+0,5 0+0,70+ 0,23+1,2 0+1,65+ 1,40+0,4 0+1,15+ 1,20	0,100			3,16	
			Ambiente 01-9/8	1,5*4	2,55	0,700			10,71	
			Ambiente 01-1/2/3	1,50	1,30	0,700			1,37	
			Ambiente 01-4	1,5*2	4,22	0,830			10,51	
				1,50	2,77	0,370			1,54	
				1,50	3,40	1,100			5,61	
			SOMMANO =					m² x c		1.353,03
8	09/09/2025	AP1	Controllo visivo e meccanico, palmo a palmo, dell'intradosso di solaio in calcestruzzo armato per l'individuazione di eventuali porzioni di intonaco decoeso o potenzialmente pericoloso, da eseguire <b>Piano Primo</b> Controllo soffitto palmo-palmo <i>vedi tavola demolizioni e rimozione</i> Ambiente 01-28							
			Ambiente 01-27		2,88	2,810			8,093	
			Ambiente 01-26		2,32	2,810			6,519	
			Ambiente 01-25		5,30	6,110			32,383	
					4,65	5,990			27,854	
			Ambiente 01-24		0,93	1,770			1,646	
					0,93	2,17+0,1 0+1,81			3,794	
			Ambiente 01-23		0,90	2,17+1,8 1			3,582	
			Ambiente 01-22		3,38	5,990			20,246	
			Ambiente 01-21		0,90	1,770			1,593	
					1,20	2,100			2,520	
			Ambiente 01-20		2,40	1,950			4,680	
			A RIPORTARE						112,910	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 11 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
			RIPORTO						112,910	
					3,37	3,920			13,210	
					2,14	2,070			4,430	
					1,19	1,720			2,047	
			Ambiente 01-19							
			Ambiente 01-18		3,80	5,990			22,762	
					3,54	5,990			21,205	
			Ambiente 01-17		1,05	1,770			1,859	
					1,05	2,17+0,1 0+1,81			4,284	
			Ambiente 01-16		1,05	2,17+0,1 0+1,81			4,284	
			Ambiente 01-15		3,60	5,990			21,564	
			Ambiente 01-14		3,37	5,990			20,186	
			Ambiente 01-13		3,41	1,450			4,945	
					3,41	1,580			5,388	
			Ambiente 01-12		3,41	2,740			9,343	
			Ambiente 01-11		3,59	5,310			19,063	
					2,98	0,680			2,026	
			Ambiente 01-7 da elaborato grafico mq 30.94		30,94				30,940	
			Ambiente 01-1		4,20	2,100			8,820	
					1,71	3,000			5,130	
			Ambiente 01-2		3,17	3,000			9,510	
			Ambiente 01-3		4,81	3,000			14,430	
			Ambiente 01-4		7,98+0,4 4	1,550			13,051	
					5,41	2,800			15,148	
					2,90	1,270			3,683	
			Ambiente 01-5		2,32	1,930			4,478	
			Ambiente 01-8		29,76	2,550			75,888	
			Ambiente 01-9		12,16	2,550			31,008	
			Ambiente 01-10		3,53	2,550			9,002	
			Ambiente 01-37		3,42	5,000			17,100	
			Ambiente 01-36		1,50	1,720			2,580	
					1,50	1,280			1,920	
			Ambiente 01-35		2,98	1,800			5,364	
			Ambiente 01-34		3,07	3,100			9,517	
			Ambiente 01-33		2,77	3,220			8,919	
					4,46	1,800			8,028	
			Ambiente 01-32		3,36	5,000			16,800	
			Ambiente 01-31		3,22	1,950			6,279	
			Ambiente 01-30		1,60	1,430			2,288	
					1,50	1,430			2,145	
			Ambiente 01-29		3,22	1,400			4,508	
			SOMMANO =					m <sup>2</sup>		576,042
9	09/09/2025	NP25(21.1.17)	(21.1.17 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del Piano Primo							

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 12
				Parti ug.	Lunghz.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		TOTALI
			Ambiente 01-35		2,98	1,800			5,364	
			Ambiente 01-4		2,92	2,610			7,621	
			Ambiente 01-10		3,53	2,550			9,002	
			SOMMANO =				m <sup>2</sup>			21,987
10	09/09/2025	NP26(21.1.18)	(21.1.18 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone							
			<b>Piano Primo</b>							
			Ambiente 01-35		2,98	1,800				
			Ambiente 01-4		2,92	2,610				
			Ambiente 01-10		3,53	2,550				
			SOMMANO =				m <sup>2</sup>			21,990
11	09/09/2025	21.1.16	<b>Infissi</b>							
			Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
			Rimozione infissi interni							
			<b>Piano terra</b>							
			Ambienti 00-01	4,00	0,80	2,100			1,68	
			Ambienti 00-02		0,80	2,100			1,68	
			Ambienti 00-03		0,80	2,100			1,68	
			Ambienti 00-03		0,80	2,100			1,68	
			Ambienti 00-04	4,00	0,80	2,100			6,72	
			Ambienti 00-07		2,70	2,750			7,43	
			Ambienti 00-10		2,52	3,150			7,94	
			Ambienti 00-11		0,9+0,3	2,100			2,52	
			Ambienti 00-12	2,00	1,20	2,100			5,04	
			Ambienti 00-13		1,2+1,2	2,100			5,04	
			Ambienti 00-14		0,80+0,7	2,100			3,15	
			Ambienti 00-15		0,80+0,7	2,100			3,15	
			Ambienti 00-16		1,2+0,9+					
					0,3	2,100			5,04	
			Ambienti 00-17	2,00	0,9+0,3	2,100			5,04	
			Ambienti 00-18		1,20	2,100			2,52	
			Ambienti 00-19		0,9+0,3+					
					1,2	2,100			5,04	
			Ambienti 00-20		0,80+0,7					
					0	2,100			3,15	
			Ambienti 00-21		0,8+0,7	2,100			3,15	
			Ambienti 00-22	2,00	0,9+0,3	2,100			5,04	
			Ambienti 00-23	2,00	0,9+0,3	2,100			5,04	
			Ambienti 00-24		0,80	2,100			1,68	
			Ambienti 00-25		0,80	2,100			1,68	
			Ambienti 00-26	2,00	0,80	2,100			3,36	
			Ambienti 00-27	2,00	0,80	2,100			3,36	
			Ambienti 00-28		0,9+0,3	2,100			2,52	
			Ambienti 00-29		0,9+0,3+					
					0,8	2,100			4,20	
			Ambienti 00-30		0,9+0,3	2,100			2,52	
			Ambienti 00-31	2,00	0,70	2,100			2,94	
			Ambienti 00-32		0,9+0,3	2,100			2,52	
			Ambienti 00-33		1,20	2,100			2,52	
			<b>Piano Primo</b>							
			Ambiente 01-01		0,80	2,100			1,68	
			Ambiente 01-02		0,80	2,100			1,68	
			Ambiente 01-03		0,80	2,100			1,68	
			Ambiente 01-04	4,00	0,80	2,100			6,72	
			Ambiente 01-05		0,70	2,100			1,47	
			Ambiente 01-07		0,70+1,2	2,100			3,99	
					2,70	2,750			7,43	
			Ambiente 01-08		0,80	2,100			1,68	
			Ambiente 01-09		0,80	2,100			1,68	
			Ambiente 01-11		0,9+0,3	2,100			2,52	
			Ambiente 01-12		1,20	2,100			2,52	
			Ambiente 01-13	2,00	0,80	2,100			3,36	
			A RIPO RTARE						145,44	

N° prog	Data Misura	Firmato da d'elenco	Articolo Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 13 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
			RIPORTO					145,44		
			Ambiente 01-14	2,00	1,20	2,100		5,04		
			Ambiente 01-15		1,2+1,2	2,100		5,04		
			Ambiente 01-16	2,00	0,80	2,100		3,36		
			Ambiente 01-17	2,00	0,80	2,100		3,36		
			Ambiente 01-18		0,8+1,2	2,100		4,20		
			Ambiente 01-19	2,00	1,20	2,100		5,04		
			Ambiente 01-20		0,8+1,2+					
					1,2	2,100		6,72		
			Ambiente 01-21		0,70	2,100		1,47		
			Ambiente 01-22		1,2+1,2	2,100		5,04		
			Ambiente 01-23		0,8+0,7	2,100		3,15		
			Ambiente 01-24		0,80+0,7					
					0	2,100		3,15		
			Ambiente 01-25	2,00	1,20	2,100		5,04		
			Ambiente 01-26	2,00	1,20	2,100		5,04		
			Ambiente 01-27	2,00	0,70	2,100		2,94		
			Ambiente 01-28		0,70	2,100		1,47		
			Ambiente 01-29	2,00	0,70	2,100		2,94		
			Ambiente 01-30	2,00	0,70	2,100		2,94		
			Ambiente 01-31		1,20	2,100		2,52		
			Ambiente 01-32		1,20	2,100		2,52		
			Ambiente 01-33		0,7+1,2	2,100		3,99		
			Ambiente 01-34		0,70	2,100		1,47		
			Ambiente 01-35		1,20	2,100		2,52		
			Ambiente 01-36	2,00	0,70	2,100		2,94		
			Ambiente 01-37		1,20	2,100		2,52		
			Ambiente 01-10		0,80	2,100		1,68		
					1,00	2,100		2,10		
			<b>Rimozione infissi esterni</b>							
			<b>Piano primo</b>							
			Ambiente 01-03 F1		1,72	1,400		2,41		
			SOMMANO =				m <sup>2</sup>		236,05	
			<b>Discariche</b>							
12	09/09/2025	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
			[vedi art. 21.1.4 pos.1 m <sup>2</sup> x cm 7.538,26]/10*0.10	75,38				75,38		
			[vedi art. 21.1.6 pos.2 m <sup>2</sup> 160,54]*0.03	4,82				4,82		
			[vedi art. 21.1.9 pos.3 m <sup>2</sup> x cm 1.605,40]/10*0.10	16,05				16,05		
			[vedi art. 21.1.6 pos.4 m <sup>2</sup> 289,06]*0.03	8,67				8,67		
			[vedi art. A25069 pos.6 m 620,79]*0.02	12,42				12,42		
			[vedi art. 21.1.11 pos.7 m <sup>2</sup> x cm 1.353,03]/3*0.03	13,53				13,53		
			[vedi art. NP25(21.1.17) pos.9 m <sup>2</sup> 21,987]*0.02	0,44				0,44		
			[vedi art. NP26(21.1.18) pos.10 m <sup>2</sup> 21,990]*0.02	0,44				0,44		
			[vedi art. 21.1.16 pos.11 m <sup>2</sup> 236,05]*0.05	11,80				11,80		
			[vedi art. 21.1.24 cad 124,00]*0.10	12,40				12,40		
			SOMMANO =				m <sup>3</sup>		155,95	
			<b>Sanitari</b>							
13	09/09/2025	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscalda ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
			<b>Rimozione dei termosifoni e scaldacqua Piano Terra e Primo</b>	44+33				77,00		
			<b>Rimozione dei sanitari Piano Terra</b>							
			Ambiente 00-04	2,00				2,00		
			Ambiente 00-02	1,00				1,00		
			Ambiente 00-11	1,00				1,00		
			Ambiente 00-12	1,00				1,00		
			Ambiente 00-14	2,00				2,00		
			Ambiente 00-15	2,00				2,00		
			Ambiente 00-20	2,00				2,00		
			Ambiente 00-21	2,00				2,00		
			Ambiente 00-26	2,00				2,00		
			Ambiente 00-27	2,00				2,00		
			Ambiente 00-28	2,00				2,00		
			A RIPIORTARE					96,00		

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISITE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		
			RIPORTO						96,00	
			Ambiente 00-31	2,00					2,00	
			<b>Piano Primo</b>							
			Ambiente 01-04	2,00					2,00	
			Ambiente 01-05	2,00					2,00	
			Ambiente 01-13	4,00					4,00	
			Ambiente 01-16	2,00					2,00	
			Ambiente 01-17	2,00					2,00	
			Ambiente 01-21	2,00					2,00	
			Ambiente 01-23	2,00					2,00	
			Ambiente 01-24	2,00					2,00	
			Ambiente 01-27	2,00					2,00	
			Ambiente 01-29	2,00					2,00	
			Ambiente 01-30							
			Ambiente 01-31	2,00					2,00	
			Ambiente 01-36	2,00					2,00	
			SOMMANO =					cad		124,00
14	09/09/2025	AP3	Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, compresa Rimozione di unità a split esistenti <b>Piano Terra e Primo</b>	20*2					40,000	
			SOMMANO =					cad		40,000
			<b>Impianti Tecnologici</b>							
15	09/09/2025	AP2	Rimozione impianto elettrico esistente a servizio di edificio ad uso sanitario, comprensivo di: disalimentazione e messa in sicurezza dell'impianto;- smontaggio e accatastamento provvisorio di Rimozione vecchio impianto tecnologico esistente <b>Piano Terra</b>							
			Ambiente 00-01	14,40					14,400	
			Ambiente 00-02	12,30					12,300	
			Ambiente 00-03	11,26					11,260	
			Ambiente 00-04	37,18					37,180	
			Ambiente 00-06	38,50					38,500	
			Ambiente 00-07	30,16					30,160	
			Ambiente 00-08	83,68					83,680	
			Ambiente 00-09	16,35					16,350	
			Ambiente 00-10	14,99					14,990	
			Ambiente 00-11	20,24					20,240	
			Ambiente 00-12	20,21					20,210	
			Ambiente 00-13	23,29					23,290	
			Ambiente 00-14	4,31					4,310	
			Ambiente 00-15	4,31					4,310	
			Ambiente 00-16	22,51					22,510	
			Ambiente 00-17	25,52					25,520	
			Ambiente 00-18	25,53					25,530	
			Ambiente 00-19	22,41					22,410	
			Ambiente 00-20	3,59					3,590	
			Ambiente 00-21							
			A RIPORTARE						430,740	

N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da d'elenco	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	T O T A L I
			LAVORI	O	PROVVISTE				
			RIPORTO				430,740		
			Ambiente 00-22	3,59			3,590		
			Ambiente 00-23	29,62			29,620		
			Ambiente 00-24	32,65			32,650		
			Ambiente 00-25	6,04			6,040		
			Ambiente 00-26	8,31			8,310		
			Ambiente 00-27	4,51			4,510		
			Ambiente 00-28	4,61			4,610		
			Ambiente 00-29	6,28			6,280		
			Ambiente 00-30	17,98			17,980		
			Ambiente 00-31	21,10			21,100		
			Ambiente 00-32	2,37+1, 38			3,750		
			Ambiente 00-33	5,15			5,150		
			<b>Piano Primo</b>	22,67			22,670		
			Ambiente 01-1	13,95			13,950		
			Ambiente 01-2	9,51			9,510		
			Ambiente 01-3	14,43			14,430		
			Ambiente 01-4	37,17			37,170		
			Ambiente 01-5	4,46			4,460		
			Ambiente 01-6	37,56			37,560		
			Ambiente 01-7	31,33			31,330		
			Ambiente 01-8	75,91			75,910		
			Ambiente 01-9	31,00			31,000		
			Ambiente 01-10	9,00			9,000		
			Ambiente 01-11	21,09			21,090		
			Ambiente 01-12	9,33			9,330		
			Ambiente 01-13	4,94+5, 38			10,320		
			Ambiente 01-14	20,19			20,190		
			Ambiente 01-15	21,41			21,410		
			Ambiente 01-16	6,29			6,290		
			Ambiente 01-17	6,29			6,290		
			Ambiente 01-18	21,20			21,200		
			Ambiente 01-19	22,76			22,760		
			Ambiente 01-20	17,64			17,640		
			Ambiente 01-21	9,45			9,450		
			Ambiente 01-22	21,97			21,970		
			Ambiente 01-23	3,67			3,670		
			Ambiente 01-24	3,67			3,670		
			Ambiente 01-25	29,67			29,670		
			A RI PORTARE				1.086,270		

N° prog	Data Misura	Firmato da d'elenco	Articolo Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 16 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO					1.086,270		
			Ambiente 01-26	32,38				32,380		
			Ambiente 01-27	6,52				6,520		
			Ambiente 01-28	8,09				8,090		
			Ambiente 01-29	4,51				4,510		
			Ambiente 01-30	4,60				4,600		
			Ambiente 01-31	6,28				6,280		
			Ambiente 01-32	16,80				16,800		
			Ambiente 01-33	16,86				16,860		
			Ambiente 01-34	9,52				9,520		
			Ambiente 01-35	5,36				5,360		
			Ambiente 01-36	4,65				4,650		
			Ambiente 01-37	17,10				17,100		
			SOMMANO =				m <sup>2</sup>		1.218,940	
			<b>OPERE EDILI - RICOSTRUZIONI E OPERE DI FINITURA</b>							
			<b>Tramezzature</b>							
16	09/09/2025	N.P.9	Parete divisoria interna costituita da orditura metallica ... rovviste della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).							
			<b>Nuove Tramezzature-Piano Terra</b>							
			Ambiente 00-01		1,8+1,2	3,150		9,45		
			Ambiente 00-02		3,02	3,150		9,51		
			Ambiente 00-02 sottrazione della visiva dell'accettazione		-2,00			-2,00		
			Ambiente 00-03		1,20+3,4					
					5	3,150		14,65		
			Ambiente 00-04		2,89+1,3					
					7+1,12	3,150		16,95		
			Ambiente 00-05-06-07		2,08+1,9					
					3+1,92	3,150		18,68		
			Ambiente 00-10		0,46+2,3					
					4	3,150		8,82		
			Ambiente 00-11a		3,06	3,150		9,64		
			corridoio		5,93	3,150		18,68		
			Ambiente 00-11b		2,65	2,650		7,02		
			Ambiente 00-13		2,54	3,150		8,00		
			Ambiente 00-14		1,90+1,8					
					0	3,150		11,66		
			Ambiente 00-15		3,38	3,150		10,65		
			chiusura tramezzo verso Ambiente 00-18		1,20	2,100		2,52		
			Ambiente 00-21a/b		4,54+0,2					
					0	3,150		14,93		
			chiusura tramezzo verso Ambiente 00-22		1,27	2,100		2,67		
			Ambiente 00-22 a/b		4,26	3,150		13,42		
			Ambiente 00-23a/b		4,27	3,150		13,45		
			Ambiente 00-27		2,63	3,150		8,28		
			Ambiente 00-28		4,65	3,150		14,65		
			Ambiente 00-30a							
			chiusura porta (doppia struttura)	2,00	1,24	2,150		5,33		
			Ambiente 00-30b		2,43	3,150		7,65		
			Ambiente 00-31-32		4,80+2,3					
					3+2,45	3,150		30,18		
			Ambiente 00-33		3,19	3,150		10,05		
			Ambiente 00-34		0,9+5	3,150		18,59		
			chiusura parete verso Ambiente00-35		0,90	2,100		1,89		
			Ambiente 00-35		5,00	3,150		15,75		
			Ambiente 00-36		5,00	3,150		15,75		
			Ambiente 00-37a/b		2*1,95+1					
					,40+0,10					
					+1,42+0,					
					10	3,150		21,80		
			Ambiente 00-38		1,86+5,0					
					0	3,150		21,61		
			A RIPORTARE					360,23		

N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da d'elenco	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	T O T A L I
			Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO					360,23	
		Ambiente 00-39		3,00	3,150		9,45		
		Ambiente 00-40		2,52	3,150		7,94		
		<b>Nuove tramezzature-Piano Primo</b>							
		Ambiente 01-35							
		chiusura vano passaggio verso Ambiente 01-34							
		doppia struttura	2,00	1,30		2,180	5,67		
		chiusura cavedio rinvenuto a seguito di demolizione tramezzatura pericolante Ambiente 01-34		2,26		2,800	6,33		
				2,88+2,40		3,150	16,63		
		chiusura nicchia centralina termosifoni		0,77		0,670	0,52		
		Ambiente 01-33		3,18+0,10		3,150	10,33		
		Ambiente 01-31		3,01		3,150	9,48		
		Ambiente 01-29		6,00		3,150	18,90		
		Ambiente 01-30		1,90+1,90		3,150	11,97		
		Ambiente 01-28b		4,41		3,150	13,89		
		Ambiente 01-28a							
		chiusura vano passaggio verso Ambiente 01-26a/b		1,37		2,180	2,99		
		Ambiente 01-27		2,01+1,98			3,99		
		Ambiente 01-26b		3,70		3,150	11,66		
		Ambiente 01-25		4,00		3,150	12,60		
		controparete per installazione trave testaletto		2,00	1,30	2,180	5,67		
		chiusura vano ingresso ex Ambiente 01-31		6,00		3,150	18,90		
		doppia struttura		2,31+1,88		3,150	13,20		
		Ambiente 01-25		1,28		2,210	2,83		
		Ambiente 01-24		2,07+1,90		3,150	12,51		
		chiusura vano passaggio verso Ambiente 01-21		6,00		3,150	18,90		
		Ambiente 01-23		6,00		3,150	18,90		
		controparete per installazione trave testaletto		2,00	2,42	3,150	15,25		
		Ambiente 01-19		6,00		3,150	18,90		
		Ambiente 01-17		6,00		3,150	18,90		
		Ambiente 01-42b		1,45+3,33		3,150	15,06		
		Ambiente 01-42a		0,10+3,44		3,150	11,15		
		controparete per installazione trave testaletto		3,44		3,150	10,84		
		Ambiente 01-39		3,46		3,150	10,90		
		Ambiente 01-40		2,52		3,150	7,94		
		Ambiente 01-38a/b		2,00	5,00	3,150	31,50		
		Ambiente 01-36		3,76		3,150	11,84		
				2,84+1,62		3,150	14,05		
		A RIPO RTARE					740,92		

N° prog	Data Misura	Firmato da d'elenco	Articolo Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
			RIPORTO						740,92	
			Ambiente 01-13		2,33+0,9 0+2,33		3,150		17,51	
			Ambiente 01-14		2,69 3,10		2,640 3,150		7,10 9,77	
			Ambiente 01-02		2,13+1,6 0		3,150		11,75	
			Ambiente 01-01		3,00+1,7 2		3,150		14,87	
			Ambiente 01-03		0,10+3,1 7+0,10+ 3,00		3,150		20,07	
			Disimpegno Ambienti 01-04/05/06	2,00	4,70		3,150		29,61	
			Ambienti01-04/05/06	2,00	1,93		3,150		12,16	
			Ambiente 01-07		2,77+0,4 4		3,150		10,11	
			Ambiente 01-08		1,35+1,3 5+1,43		3,150		13,01	
			Ambiente 01-09		1,77		3,150		5,58	
			Ambiente 01-10		3,21+0,1 0+2,93		3,150		19,66	
			SOMMANO =					m2		912,12
			<b>Pavimentazioni</b>							
17	09/09/2025	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte.collocato all'interno degli edifici Massetto per pavimentazione in ceramica <b>Piano Terra</b> <b>massetto dei pavimenti ex wc esistenti</b> riferimento tavola demolizioni e rimozione							
			Ambiente 00-14		1,05	2,170			2,28	
			Ambiente 00-15		1,05	1,810			1,90	
			Ambiente 00-20		1,05	2,170			2,28	
			Ambiente 00-21		1,05	1,810			1,90	
			Ambiente 00-26		2,17+1,8 1	0,880			3,50	
			Ambiente 00-27		2,17+1,8 1	0,930			3,70	
			Ambiente 00-28		1,40	1,600			2,24	
			Ambiente 00-31		1,40	1,500			2,10	
			Ambiente 00-06		1,43	1,590			2,27	
			Antibagno		1,43	1,500			2,15	
			Ambiente 00-05		1,95	3,220			6,28	
			Ambiente 00-07		1,38	1,730			2,39	
			Ambiente 00-04		1,08	1,280			1,38	
			<b>massetto dei pavimenti ove verranno realizzati i nuovi wc</b> riferimento tavola pianti pavimenti							
			Ambiente 00-06	1,74					1,74	
			Ambiente 00-05	4,39					4,39	
			Ambiente 00-07	3,35					3,35	
			Ambiente 00-04	2,74					2,74	
			Ambiente 00-14		2,33	1,120			2,61	
			Ambiente 00-20		1,37-1,23	2,900			0,41	
			Ambiente 00-32	3,24					3,24	
			Ambiente 00-32		0,32	1,170			0,37	
			A RIPORTARE	2,98+2, 47					5,45	
									58,67	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghz.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
			RIPORTO						58,67	
			Ambiente 00-38	3,63					3,63	
			<b>Piano Primo</b> <b>massetti dei pavimenti ex wc esistenti</b> riferimento tavola demolizioni e rimozione Ambiente 01-24		1,81+0,1 0+2,17	0,930			3,79	
			Ambiente 01-23		1,81+0,1 0+2,17	0,900			3,67	
			Ambiente 01-21		2,40	1,950			4,68	
			Ambiente 01-20		1,20	2,100			2,52	
			Ambiente 01-17		2,17+0,1 0+1,81	1,050			4,28	
			Ambiente 01-16		2,17+0,1 0+1,81	1,050			4,28	
			Ambiente 01-13		1,58+1,4 5	3,410			10,33	
			Ambiente 01-36		1,50	1,720			2,58	
			antibagno		1,50	1,280			1,92	
			Ambiente 01-29		3,22	1,400			4,51	
			Ambiente 01-30		3,22	1,430			4,60	
			Ambiente 01-31		3,22	1,950			6,28	
			Ambiente 01-04		1,24	1,590			1,97	
					1,24	1,230			1,53	
			Ambiente 01-05		2,90	1,270			3,68	
					2,32	1,930			4,48	
			<b>massetti dei pavimento ove verranno</b> <b>realizzati i nuovi wc</b> riferimento tavola pianta pavimenti Ambiente 01-31		3,11	0,250			0,78	
			Ambiente 01-30		2,00	0,900			1,80	
			Ambiente 01-27	3,78					3,78	
			Ambiente 01-24	4,15					4,15	
			Ambiente 01-23	2,00		0,920			1,84	
			Ambiente 01-19		2,52	0,550			1,39	
			Ambiente 01-08		2,32	1,350			3,13	
			Ambiente 01-02		1,95	1,600			3,12	
			Ambiente 01-04		1,46	1,930			2,82	
			Ambiente 01-05		1,16	1,930			2,24	
			Ambiente 01-06		1,84	1,930			3,55	
			Ambiente 01-40	4,54					4,54	
			SOMMANO =					m <sup>2</sup>		160,54
18	09/09/2025	AP4	Fornitura e posa in opera di sguscia in pvc, utile al raccordo tra pavimento e rivestimento, avente raggio di curvatura di 17 mm ed un'altezza di 20 mm, dotato di tecnologia antibatterica certificata <b>Sguscia per bagni</b> <b>Piano Primo</b> Ambiente 01-02		2*1,95+2 *1,60				7,100	
			A RIPORTARE						7,100	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
			RIPORTO						7,100	
			Ambiente 01-04		2*1,46+2 *1,93				6,780	
			Ambiente 01-05		2*1,16+2 *1,93				6,180	
			Ambiente 01-06		2*1,84+2 *1,93				7,540	
			Ambiente 01-08		2*1,35+2 *0,74+2* 2,44+2*1 ,43				11,920	
			Ambiente 01-09		2*1,77+2 *1,43				6,400	
			Ambiente 01-11		2*1,93+2 *2,32				8,500	
			Ambiente 01-16		2*3,13+2 *2,55				11,360	
			Ambiente 01-19		2*1,83+2 *2,42				8,500	
			Ambiente 01-20		2*1,80+2 *2,42				8,440	
			Ambiente 01-23		2*1,90+2 *1,97				7,740	
			Ambiente 01-24		2*2,21+2 *1,88				8,180	
			Ambiente 01-27		2*1,91+2 *1,98				7,780	
			Ambiente 01-30		2*1,80+2 *1,90				7,400	
			Ambiente 01-31		2*3,01+2 *1,30				8,620	
			Ambiente 01-36		2*1,62+2 *2,74				8,720	
			Ambiente 01-40		2*2,52+2 *1,80				8,640	
			Ambiente 01-41		2*1,60+2 *2,52				8,240	
			SOMMANO =				m			148,040
19	09/09/2025	5.2.3.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1° ... lla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm <b>Piano Primo</b> <b>pavimento ove verranno realizzati i nuovi wc</b> riferimento tavola pianta murario e finiture							
			Ambiente 01-31		3,01	1,300			3,91	
			Ambiente 01-30		1,90	1,900			3,61	
			Ambiente 01-27		1,98	1,910			3,78	
			Ambiente 01-24		1,88	2,210			4,15	
			Ambiente 01-23		1,97	1,900			3,74	
			Ambiente 01-19		2,42	1,830			4,43	
			Ambiente 01-20		2,42	1,820			4,40	
			Ambiente 01-11		1,93	2,320			4,48	
			Ambiente 01-09		1,77	1,430			2,53	
			Ambiente 01-08		1,77	0,900			1,59	
			Ambiente 01-02		2,44	1,430			3,49	
			Ambiente 01-04		0,74	1,350			1,00	
			Ambiente 01-05		1,95	1,600			3,12	
			Ambiente 01-06		1,46	1,930			2,82	
			Ambiente 01-36		1,16	1,930			2,24	
			Ambiente 01-02		1,84	1,930			3,55	
			Ambiente 01-04		1,62	2,740			4,44	
			A RIPORTARE						57,28	

N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da d'elenco	LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 21 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO						57,28	
			Ambiente 01-40		1,80	2,520			4,54	
			Ambiente 01-41		1,60	2,520			4,03	
			SOMMANO =				m <sup>2</sup>			65,85
			<b>Finiture interne e Rivestimenti</b>							
20	09/09/2025	NP06(21.3.1.1)	(21.3.1.1 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione							
			<b>Piano primo</b>							
			Risanamento ferri d'armatura a seguito di rimozione intonaco pericolante su intradosso solaio							
			Ambiente 01-25	7,00	0,15	0,100			0,105	
			Ambiente 01-22	19,00	0,60	0,100			1,140	
			Ambiente 01-20	23,00	0,40	0,100			0,920	
			Ambiente 01-19	13,00	0,10	0,100			0,130	
			Ambiente 01-18	21,00	0,30	0,100			0,630	
			Ambiente 01-15	3,00	0,20	0,100			0,060	
			Ambiente 01-14	25,00	0,60	0,100			1,500	
			Ambiente 01-12/13	27,00	0,30	0,100			0,810	
			Ambiente 01-26	20,00	0,50	0,100			1,000	
			Ambiente 01-37	12,00	0,45	0,100			0,540	
			Ambiente 01-33	3,00	0,20	0,100			0,060	
			Ambiente 01-29/30/31 su parete	10,00	0,25	0,100			0,250	
			Ambiente 01-9/8	1,00	0,40	0,100			0,040	
					2,10+0,50+0,70+0,23+1,20+1,65+1,40+0,40+1,15+1,20	0,100			1,053	
			Ambiente 01-1/2/3	6+6+3+3+1	0,50	0,100			0,950	
			Ambiente 01-4	18+15	0,80	0,100			2,640	
				4,00	0,30	0,100			0,120	
			SOMMANO =	19,00	1,00	0,100	m <sup>2</sup>		1,900	13,848
21	09/09/2025	NP02(9.1.1)	(9.1.1 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un							
			<b>Piano Terra</b>							
			Ripristino intonaci a seguito della rimozione dei rivestimenti per ambienti fare riferimento planimetria demolizioni e rimozioni							
			Ambiente 00-04		1,23+1,59+1,24		2,000		8,120	
			Ambiente 00-14		1,05+4,12+1,05+4,12+2*1					
			A RIPIORTARE						8,120	



N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 23 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
			RIPORTO						303,047	
			Ambiente 01-04		1,23+1,5					
			Ambiente 01-05		9+1,24		2,400		9,744	
			<b>ripristino degli intonaci su pareti esistenti a seguito della realizzazione dei nuovi bagni per ambienti fare riferimento alla tavola murario e finiture</b>		2*1,93+2		2,500		21,250	
			Ambiente 01-08/09		*2,32					
			Ambiente 01-09		0,74+1,2		2,400		4,872	
			Ambiente 01-02		9					
			Ambiente 01-04		1,43+1,2		2,400		6,408	
			Ambiente 01-04		4					
			Ambiente 01-04		1,60		2,400		3,840	
			Ambiente 01-05		1,46		2,400		3,504	
			Ambiente 01-06		1,16		2,400		2,784	
			Ambiente 01-23		1,84		2,400		4,416	
			Ambiente 01-24		0,92		2,400		2,208	
			Ambiente 01-27		2,21		2,400		5,304	
			Ambiente 01-30		1,98+1,9		2,400		9,336	
			Ambiente 01-31		1					
			Ambiente 01-16		0,90		2,400		2,160	
			Ambiente 01-40		0,25		2,400		0,600	
			Ambiente 01-40		3,13+2,5		2,400		21,144	
			Ambiente 01-40		5+3,13					
			SOMMANO =		1,80		2,400	m <sup>2</sup>	4,320	404,937
22	09/09/2025	NP03(9.1.4)	<b>(9.1.4 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre)</b> Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati <b>Piano Primo</b> <i>Ripristino intonaci a seguito della rimozione dei rivestimenti</i> per ambienti fare riferimento planimetria demolizioni e rimozioni Ambiente 01-27		1,58+1,1					
			Ambiente 01-24		3+2,32		2,000		10,060	
			a detrarre porzione del nuovo rivestimento		2,17+1,8		2,500		12,275	
			Ambiente 01-23		1+0,93					
			Ambiente 01-23		3,01+0,9		2,400		-9,456	
			Ambiente 01-23		3					
			a detrarre porzione del nuovo rivestimento		2,17+1,8		2,500		12,200	
			Ambiente 01-21		1+0,90					
			Ambiente 01-21		1,90+0,9		2,400		-6,720	
			Ambiente 01-17		0					
			Ambiente 01-17		2,40		2,500		6,000	
			Ambiente 01-16		1,05		2,500		2,625	
			Ambiente 01-13		1,05		2,50-2,40		0,105	
			a detrarre porzione del nuovo rivestimento		3,41		2,500		8,525	
			A RIPORTARE		2,42		2,400		-5,808	29,806

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISIVE	F A T T O R I			Unita' Mis.	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez			
			RIPORTO					29,806	
			Ambiente 01-36		1,50		2,50-2,40	0,150	
			Ambiente 01-29/30/31		3,22+1,4 0+1,43+ 1,95+3,2 2		2,500	28,050	
			a detrarre porzione del nuovo rivestimento		1,62+2,7 4		2,400	-10,464	
			Ambiente 01-05		2*1,93+2 *2,32		2,50-2,40	0,850	
			SOMMANO =				m <sup>2</sup>		48,392
23	09/09/2025	5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. <b>Piano Primo</b>						
			Ambiente 01-02		2*1,60+2 *1,95	2,400		17,04	
			Ambiente 01-04		2*1,46+2 *1,93	2,400		16,27	
			Ambiente 01-05		2*1,16+2 *1,93	2,400		14,83	
			Ambiente 01-06		2*1,84+2 *1,93	2,400		18,10	
			Ambiente 01-08		0,74+2*0 ,43+2*2, 44+2*1,4 3	2,400		22,42	
			Ambiente 01-09		1,77*2+2 *1,43+2* 1,77+2*0 ,90	2,400		28,18	
			Ambiente 01-11		2*2,32+2 *1,93	2,400		20,40	
			Ambiente 01-16		2*3,13+2 *2,55	2,400		27,26	
			Ambiente 01-19		2*2,42+2 *1,83	2,400		20,40	
			Ambiente 01-20		2*2,42+2 *1,82	2,400		20,35	
			Ambiente 01-23		2*1,90+2 *1,97	2,400		18,58	
			Ambiente 01-24		2*2,21+2 *1,88	2,400		19,63	
			Ambiente 01-27		2*1,98+2 *1,91	2,400		18,67	
			Ambiente 01-30		2*1,80+2 *1,90	2,400		17,76	
			Ambiente 01-31		2*3,01+2 *1,30	2,400		20,69	
			Ambiente 01-36		2*2,74+2 *1,62	2,400		20,93	
			Ambiente 01-40		2*1,80+2 *2,52	2,400		20,74	
			Ambiente 01-41		2*1,60+2 *2,52	2,400		19,78	
			a detrarre porte		3,00 4,00 11,00	0,70 0,80 0,90	2,100 2,100 2,100	-4,41 -6,72 -20,79	
			a detrarre infissi esterni		3,00 4,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00	0,60 0,70 1,45 1,00 0,90 1,10 0,54	1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	-2,52 -3,92 -2,03 -5,60 -1,26 -3,08 -0,76	
			SOMMANO =				m <sup>2</sup>		310,94
24	09/09/2025	NP01(21.2.18)	<b>(21.2.18 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre)</b> Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso						In Conto Prov

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISITE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 25 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
			dolce e successiva Quantità in conto provvisorio pari al 60% della quantità prevista in perizia	0,60*63 8,060					382,840	382,840
			SOMMANO =				m <sup>2</sup>			
			<b>Controsoffitti</b>							In Conto Prov
25	09/09/2025	B55057A	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, risponden ... dritto, spessore 9,5 mm:pannelli a superficie verniciata <b>Piano Primo</b> In questo SAL viene quantificato in conto provvisorio la sola fornitura in opera della struttura portante metallica per controsoffitto al Piano Primo, che comprende i profili principali, secondari e sistemi di sospensione, forniti e posti in opera, con esclusione della posa dei pannelli modulari. Si considera una percentuale in conto provvisorio pari al 55% Ambiente 01-01							
			Ambiente 01-02	0,55 0,55	2,13 1,72	2,500 3,000			2,93 2,84	
			Ambiente 01-03	0,55	1,95	1,600			1,72	
			Ambiente 01-04	0,55	3,17	3,000			5,23	
			Ambiente 01-05	0,55	1,46	1,930			1,55	
			Ambiente 01-06	0,55	1,16	1,930			1,23	
			Ambiente 01-07	0,55 0,55*14, 79	1,84	1,930			1,95 8,13	
			Ambiente 01-08							
			Ambiente 01-09	0,55 0,55	2,44 0,74	1,430 1,350			1,92 0,55	
			Ambiente 01-10	0,55 0,55	1,77 1,77	1,430 0,900			1,39 0,88	
			Ambiente 01-11	0,55*12, 24					6,73	
			Ambiente 01-12	0,55 0,55*6,8 6	1,93	2,320			2,46 3,77	
			Ambiente 01-13	0,55*6,3 8					3,51	
			Ambiente 01-14	0,55*27, 38					15,06	
			Ambiente 01-15	0,55*10 9,00					59,95	
			Ambiente 01-16	0,55	3,13	2,550			4,39	
			Ambiente 01-17	0,55*27, 44					15,09	
			Ambiente 01-18	0,55*5,1 3					2,82	
			Ambiente 01-19	0,55	2,42	1,830			2,44	
			Ambiente 01-20	0,55	2,42	1,820			2,42	
			Ambiente 01-21	0,55*22, 68					12,47	
			Ambiente 01-22	0,55*24, 19					13,30	
			Ambiente 01-23	0,55	1,97	1,900			2,06	
			Ambiente 01-24	0,55	1,88	2,210			2,29	
			Ambiente 01-25	0,55*24, 53					13,49	
			Ambiente 01-26a/b	0,55*(11 ,29+10, 58)					12,03	
			A RIPORTARE						204,60	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
			RIPORTO						204,60	
			Ambiente 01-27	0,55	1,98	1,910			2,08	
			Ambiente 01-28a/b	0,55*(1 3,98+8, 78)					12,52	
			Ambiente 01-29	0,55*24, 37					13,40	
			Ambiente 01-30	0,55	1,90	1,900			1,99	
			Ambiente 01-31	0,55	3,01	1,300			2,15	
			Ambiente 01-32-33-34	0,55*(1 2,79+9, 16+6,91 )					15,87	
			Ambiente 01-35	0,55	5,30	9,020			26,29	
			Ambiente 01-36	0,55	1,62	2,740			2,44	
			Ambiente 01-37	0,55*29, 80					16,39	
			Ambiente 01-38 a/b	0,55*(1 2,93+5, 45)					10,11	
			Ambiente 01-39	0,55	3,46	2,420			4,61	
			Ambiente 01-40	0,55	1,80	2,520			2,49	
			Ambiente 01-41	0,55	1,60	2,520			2,22	
			Ambiente 01-42a/b	0,55*(11 ,45+4,8 3)					8,95	
			SOMMANO =					mq		326,11
26	09/09/2025	B55057A	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, risponden ... dritto, spessore 9,5 mm:pannelli a superficie verniciata <b>Piano Terra</b> Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di controsoffitto al Piano Terra (profili metallici, pendini, accessori e pannelli modulari), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 39%, così come desunta dal relativo prezzario							Giacente in Ca
			Ambiente 00-01	0,39	2,84	3,000			3,32	
				0,39	2,06	1,200			0,96	
			Ambiente 00-02	0,39	5,03	3,020			5,92	
			Ambiente 00-03	0,39	3,21	3,450			4,32	
				0,39	4,05	1,200			1,90	
				0,39	1,36	1,370			0,73	
			Ambiente 00-04	0,39	0,58	1,370			0,31	
				0,39	2,33	2,460			2,24	
			Ambiente 00-05 con ingresso	0,39	1,82	1,840			1,31	
				0,39	2,11	2,080			1,71	
			Ambiente 00-06	0,39	0,90	1,930			0,68	
			Ambiente 00-07	0,39	2,69	1,020			1,07	
			Ambiente 00-08	0,39	1,93	2,320			1,75	
			Ambiente 00-09	0,39	1,70	3,22+1,1 0			2,86	
			Ambiente 00-10	0,39	2,24	2,740			2,39	
			Ambiente 00-11a/b	0,39	3,48	4,200			5,70	
				0,39	5,93	1,100			2,54	
				0,39*15, 33					5,98	
			A RIPORTARE						45,69	



N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 28 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO					208,22		
			Ambiente 00-42	0,39	3,08	5,000		6,01	214,23	
			SOMMANO =				mq			
27	09/09/2025	NP10(B55061B)	(B55061b - Riferimento Prezziario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2° Semestre 2022) Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto <b>Piano Primo</b> veletta per salto di quota fra controsoffitto del corridoi verso l'ingresso degli ambienti adiacenti							
			SOMMANO =					38,230	38,230	
			STRUTTURE							
			Miglioramento sismico							
28	09/09/2025	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Rimozione intonaco per arrivare al nodo in CA	31,00	1,00	1,000	2,000	62,00	62,00	
			SOMMANO =				m² x c			
29	09/09/2025	NP100	Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il c ... erno dei costi della sicurezza indiretti: nodo di facciata Piastre d'acciaio per nodi in facciata	31,00				31,00	31,00	
			SOMMANO =				cadaun			
30	09/09/2025	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. [vedi art. 21.1.11 pos.28 m² x cm 62,00] *0,01	0,62				0,62	0,62	
			SOMMANO =				m³			
			IMPIANTI MECCANICI							
			Impianti gas medicali							
31	09/09/2025	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per l... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Piattaforma		9,85	3,460	0,400	13,63	13,63	
			SOMMANO =				m³			
32	09/09/2025	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 Piattaforma		8,85	2,460	0,100	2,18	2,18	
			SOMMANO =				m³			
33	09/09/2025	3.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ... matura. per opere in fondazione per lavori stradali C25/30 Piattaforma		8,85	2,460	0,300	6,53	6,53	
			SOMMANO =				m³			
34	09/09/2025	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... truttute in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 29 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			Piattaforma SOMMANO =	80kg	8,85	2,460	0,100	kg	174,17	174,17
35	09/09/2025	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o ar ... r la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Piattaforma SOMMANO =	2,00	8,85+2,46		0,400	m <sup>2</sup>	9,05	9,05
36	09/09/2025	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. [vedi art. 1.1.1.1 pos.31 m <sup>3</sup> 13,63] SOMMANO =	13,63				m <sup>3</sup>	13,63	13,63
37	09/09/2025	NP.IM.4	<b>Impianti di ventilazione</b> Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore aria/ ... neo per ambienti pubblici, bar, sale riunioni, uffici ecc. Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti i sanitari di Piano Terra e Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 95%, così come desunta dal relativo prezzario Per assimilazione: anche taglia da 800 mc/h SOMMANO =	0,95*1,00				cadaun	0,95	0,95
38	09/09/2025	NP.IM.5	Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore aria/ ... neo per ambienti pubblici, bar, sale riunioni, uffici ecc. Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti i sanitari di Piano Terra e Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 95%, così come desunta dal relativo prezzario Per assimilazione: taglie da 1100 a 1300 mc/h SOMMANO =	0,95*5,00				cadaun	4,75	4,75
39	09/09/2025	035175A	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... l trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm <b>Piano Primo</b> Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di ventilazione del Piano Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 87%, così come desunta dal relativo prezzario Condotto da 300 mm SOMMANO =	2*3,14*0,15	32,00		0,870		26,17	26,17
			Condotto da 250 mm SOMMANO =	2*3,14*0,125	6,00		0,870		4,12	4,12
			Condotto da 200 mm SOMMANO =	2*3,14*0,100	50,00		0,870		27,41	27,41
			Condotto da 150 mm SOMMANO =	2*3,14*0,075	10,00		0,870		4,09	4,09
			Condotto da 100 mm SOMMANO =	2*3,14*0,05	30,00		0,870		8,09	8,09
			A RIPORTARE						69,88	69,88



N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 31 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
			Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di ventilazione del Piano Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 82% così come desunta dal relativo prezziario							
			SOMMANO =	0,82	ml 50,00			41,00	41,00	
43	09/09/2025	035178B	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati i ... , sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di ventilazione del Piano Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 82% così come desunta dal relativo prezziario						Giacente in Ca	
			SOMMANO =	64,00*0,82				52,48	52,48	
			<b>Impianti di climatizzazione</b>							
44	09/09/2025	035003G	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrig ... nza assorbita 14,5 kW; fino a 64 unità interne collegabili Unità motocondensante esterna 1,00							
			SOMMANO =	1,00				1,00	1,00	
45	09/09/2025	035003I	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrig ... za assorbita 15,85 kW; fino a 64 unità interne collegabili Unità motocondensante esterna 1,00							
			SOMMANO =	1,00				1,00	1,00	
46	09/09/2025	035017A	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra (unità interna), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 87%, così come desunta dal relativo prezziario <b>Piano Terra</b>						Giacente in Ca	
			SOMMANO =	2*0,87				1,74	1,74	
47	09/09/2025	NP15(035337A)	<b>(035337a - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025)</b> Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del <b>Piano Primo</b>							
			SOMMANO =	2,00				2,000	2,000	
48	09/09/2025	035017B	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra (unità interna), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 87%, così come desunta dal relativo prezziario <b>Piano Terra</b>						Giacente in Ca	
			SOMMANO =	10*0,87				8,70	8,70	
			A RIPORTARE							

N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da Giuseppe Maria Spera --- d'elenco	LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 32 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO SOMMANO =					cad	8,70	8,70
49	09/09/2025	NP16(035337B)	(035337b - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del Piano Primo SOMMANO =	7,00				cad	7,000	7,000
50	09/09/2025	035017C	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra (unità interna), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 88%, così come desunta dal relativo prezziario Piano Terra SOMMANO =	7*0,88				cad	6,16	6,16
51	09/09/2025	NP17(035337C)	(035337c - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del Piano Primo SOMMANO =	10,00				cad	10,000	10,000
52	09/09/2025	035017D	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra (unità interna), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 88%, così come desunta dal relativo prezziario Piano Terra SOMMANO =	2*0,88				cad	1,76	1,76
53	09/09/2025	NP18(035337D)	(035337d - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del Piano Primo SOMMANO =	4,00				cad	4,000	4,000
54	09/09/2025	NP14(033142D)	(033142d - Riferimento Prezziario DEI Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) Accessori per condizionatore di precisione inrow: d) pompa di rilancio condensa Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra (unità interna), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 88%, così come desunta dal relativo prezziario Unità interne a parete Piano Terra SOMMANO =	(2+10+7+2)*0,88				cad	18,480	18,480
55	09/09/2025	24.3.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore ... ua 7-12°C. 1100 W portata d'aria 240 m³/h (velocità media) Giacente in Ca							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 33 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra (unità interna), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 74,04%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra</b> Per assimilazione termoventilatore spogliatoio piano terra	1*0,740 4				cad	0,74	0,74
			SOMMANO =							
56	09/09/2025	025093A	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe I di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (tubazione in rame), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 43%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>	0,43	50,00			m	21,50	21,50
			SOMMANO =							
57	09/09/2025	025093C	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe I di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (tubazione in rame), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 55%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>	0,55	60,00			m	33,00	
			per assimilazione tubazione da3/8"	0,55	80,00			m	44,00	77,00
			SOMMANO =							
58	09/09/2025	025093D	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe I di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (tubazione in rame), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 57%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>	0,57	50,00			m	28,50	28,50
			SOMMANO =							
59	09/09/2025	24.3.6.1	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 19,05 (in pollici 3/4) Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (tubazione in rame), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 80,00%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>	0,80	30,00			m	24,00	24,00
			SOMMANO =							

N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da d'elenco	LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 34 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
60	09/09/2025	24.3.6.2	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 22,22 (in pollici 7/8) Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (tubazione in rame), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 83%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>							Giacente in Ca
			SOMMANO =	0,83	10,00			m	8,30	8,30
61	09/09/2025	24.3.6.3	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... tta regola d'arte. per diametro in mm 25,40 (in pollici 1) Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (tubazione in rame), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 84%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>							Giacente in Ca
			SOMMANO =	0,84	50,00			m	42,00	42,00
62	09/09/2025	24.3.6.4	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 28,57 (in pollici 11/8) Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (tubazione in rame), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 86%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>							Giacente in Ca
			SOMMANO =	0,86	20,00			m	17,20	17,20
63	09/09/2025	24.3.6.5	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 31,75 (in pollici 11/4) Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (tubazione in rame), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 86%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>							Giacente in Ca
			SOMMANO =	30,00*0,86				m	25,80	25,80
64	09/09/2025	025098A	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe I di ... cqueo micron >= 7.000:spessore mm 9: Ø esterno tubo 22 mm Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (guaina), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 56%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>							Giacente in Ca
			SOMMANO =	0,56	50,00			m	28,00	28,00

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 35
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		TOTALI
65	09/09/2025	025098B	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di ... cqueo micron >= 7.000:spessore mm 9: Ø esterno tubo 28 mm Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (guaina), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 86%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>	0,86	30,00			m	25,80	Giacente in Ca 25,80
66	09/09/2025	025098C	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di ... cqueo micron >= 7.000:spessore mm 9: Ø esterno tubo 35 mm Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (guaina), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 65%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra e Primo</b>	0,65	130,00			m	84,50	Giacente in Ca 84,50
67	09/09/2025	035007	Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la vis ... emi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (pannello di controllo), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 94%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Primo e Terra</b>	0,94*38				cad	35,72	Giacente in Ca 35,72
68	09/09/2025	035008	Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la pr ... ie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra e Primo (comando remoto), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 92%, così come desunta dal relativo prezzario	0,92*1				cad	0,92	Giacente in Ca 0,92
69	09/09/2025	24.3.5.3	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a par ... 5°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A) Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti il sistema di climatizzazione al Piano Terra (unità interna+esterna), già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 87%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra</b> Locale sosta salma	0,87*1				cad	0,87	Giacente in Ca 0,87
<b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>										



N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 37 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
			murarie con ripristino, eseguite a regola d'arte. Sono esclusi cavi, frutti, e collegamenti elettrici, che saranno contabilizzati nei successivi SAL al completamento della fornitura e posa in opera dell'impianto. L'importo è determinato in misura pari al 35% del prezzo unitario della voce, corrispondente alla quota parte di fornitura e posa della sola predisposizione <b>Piano Terra e Primo</b>	0,35*31 0				cad	108,50	108,50
73	09/09/2025	14.1.3.2	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto 1 ... fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito In conto provvisorio si contabilizza la sola predisposizione costituita da tubazioni corrugate sottotraccia complete di cassette da incasso (tipo 503, 507 ecc.) e relative tracce murarie con ripristino, eseguite a regola d'arte. Sono esclusi cavi, frutti, e collegamenti elettrici, che saranno contabilizzati nei successivi SAL al completamento della fornitura e posa in opera dell'impianto. L'importo è determinato in misura pari al 35% del prezzo unitario della voce, corrispondente alla quota parte di fornitura e posa della sola predisposizione <b>Piano Terra</b>	0,35*48, 00					16,80	
			<b>Piano Primo</b>	0,35*45, 00					15,75	
			SOMMANO =					cad		32,55
			<b>Impianto televisivo</b>							
74	09/09/2025	14.13.1	Realizzazione di derivazione per punto televisivo, ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. In conto provvisorio si contabilizza la sola predisposizione costituita da tubazioni corrugate sottotraccia complete di cassette da incasso (tipo 503, 507 ecc.) e relative tracce murarie con ripristino, eseguite a regola d'arte. Sono esclusi cavi, frutti, collegamenti, che saranno contabilizzati nei successivi SAL al completamento della fornitura e posa in opera dell'impianto. L'importo è determinato in misura pari al 35% del prezzo unitario della voce, corrispondente alla quota parte di fornitura e posa della sola predisposizione <b>Piano Terra</b>	0,35*1,0 0					0,35	
			<b>Piano Primo</b>	0,35*10, 00					3,50	
			SOMMANO =					cad		3,85
			<b>IMPIANTI IDRICI</b>							
			<b>Impianto Idrico-Sanitari-Scarichi</b>							
75	09/09/2025	13.7.3.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm <b>Piano primo</b>							
			Ambiente 01-16	2,20					2,20	
			Ambiente 01-31	1,20					1,20	
			Ambiente 01-30	1,00					1,00	
			Ambiente 01-27	1,20					1,20	
			Ambiente 01-24	4,90					4,90	
			Ambiente 01-23	1,20					1,20	
			Ambiente 01-19	4,50					4,50	
			Ambiente 01-20	1,20					1,20	
			A RIPORTARE						17,40	

N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 38 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO						17,40	
			Ambiente 01-06	1,00					1,00	
			Ambiente 01-05	1,00					1,00	
			Ambiente 01-04	1,20					1,20	
			Ambiente 01-02	1,00					1,00	
			Ambiente 01-01	1,50					1,50	
			Ambiente 01-08	1,20					1,20	
			Ambiente 01-09	1,20					1,20	
			Ambiente 01-41	0,70					0,70	
			Ambiente 01-40	1,20					1,20	
			Ambiente 01-36	1,20					1,20	
			SOMMANO =					m		28,60
76	09/09/2025	13.7.5.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe se ... ra completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm <b>Piano Primo</b>	20,00				cad	20,00	20,00
			SOMMANO =							
77	09/09/2025	13.7.4.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in P ... ta a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm da 45° a 90° <b>Piano primo</b>							
			Ambiente 01-16	2,00					2,00	
			Ambiente 01-31	2,00					2,00	
			Ambiente 01-30	2,00					2,00	
			Ambiente 01-27	2,00					2,00	
			Ambiente 01-24	1,00					1,00	
			Ambiente 01-23	2,00					2,00	
			Ambiente 01-19	1,00					1,00	
			Ambiente 01-20	2,00					2,00	
			Ambiente 01-06	2,00					2,00	
			Ambiente 01-05	2,00					2,00	
			Ambiente 01-04	2,00					2,00	
			Ambiente 01-02	2,00					2,00	
			Ambiente 01-01	2,00					2,00	
			Ambiente 01-08	2,00					2,00	
			Ambiente 01-09	2,00					2,00	
			Ambiente 01-41	2,00					2,00	
			Ambiente 01-40	2,00					2,00	
			Ambiente 01-36	2,00					2,00	
			SOMMANO =					cad		34,00
78	09/09/2025	015016A	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... nterri: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 50 mm, spessore 3,7 mm <b>Piano primo</b>							
			Ambiente 01-16	5,00					5,00	
			Ambiente 01-31	1,30+1, 00+3,40						
				+1,00					6,70	
			Ambiente 01-30	2,50+1, 00					3,50	
			Ambiente 01-27	1,10+3, 50+0,70					5,30	
			Ambiente 01-24	5,00+1, 80					6,80	
			Ambiente 01-23	4,00					4,00	
			Ambiente 01-19	5,00					5,00	
			Ambiente 01-20	2,00+1, 43+2,10					5,53	
			Ambiente 01-06	1,70					1,70	
			Ambiente 01-05	2,20					2,20	
			Ambiente 01-04	2,20					2,20	
			Ambiente 01-02	3,00					3,00	
			Ambiente 01-01	4,00					4,00	
			Ambiente 01-08	2,60+1, 70+0,50					4,80	
			Ambiente 01-09	2,30+1, 00+1,20						
				+1,00					5,50	
			Ambiente 01-41	1,50+4, 16					5,66	
			Ambiente 01-40	4,16+1, 50					5,66	
			Ambiente 01-36	3,53+1, 50+1,1					6,13	
			A RIPORTARE						82,68	

N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 39	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		TOTALI	
									82,68		
			RIPORTO								
			Scarico condense condizionatori								
				2,20+2,00+2,20+1,10+2,20+2,20+0+2,20+2,20+2,20							
			SOMMANO =	20				m	18,50	101,18	
			<b>Impianto Idrico-Sanitari-Adduzioni</b>								
79	09/09/2025	NP.IM.3	Fornitura a posa in opera di Pompa di Calore aria-acqua p ... timer di attivazione. Classe efficienza energia A+ (2016). <b>Nuovo locale tecnico</b> Pompa di calore	1,00				cadaun	1,00	1,00	
			SOMMANO =								
80	09/09/2025	NP.IM.16	Fornitura a posa in opera di sistema di trattamento dell' ... ntitura contatore lancia impulsi e serbatoio per reagenti. <b>Nuovo locale tecnico</b> Addolcitore	1,00				a corpo	1,00	1,00	
			SOMMANO =								
81	09/09/2025	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm <b>Piano Primo</b> Ambiente 01-02 Ambiente 01-04 Ambiente 01-05 Ambiente 01-06  miscelatore ore termostatico Ambiente 01-08 Ambiente 01-09 Ambiente 01-11 Ambiente 01-16  miscelatore ore termostatico Ambiente 01-19 Ambiente 01-20 Ambiente 01-23 Ambiente 01-24  +2 miscelatore ore termostatico Ambiente 01-27 Ambiente 01-30 Ambiente 01-31 Ambiente 01-32 Ambiente 01-35 Ambiente 01-36 Ambiente 01-39 Ambiente 01-40  2 miscelatore ore termostatico Ambiente 01-41	7,00 3,00 3,00 3+2 7,00 9,00 7,00 5,00 8+2 7,00 7,00 7,00 5,00 +2 7,00 7,00 7,00 5,00 7,00 7,00 7,00 5,00 2 7,00 7,00 7,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7,00 1,00 5,00 2 7,00				7,00 3,00 3,00 5,00 9,00 9,00 7,00 7,00 5,00 10,00 7,00 7,00 7,00 5,00 2,00 7,00 7,00 7,00 5,00 2,00 7,00 7,00 7,00 5,00 1,00 5,00 2,00 7,00	cad		122,00
			SOMMANO =								
82	09/09/2025	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. Rubinetto arresto collettori								



N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da Giuseppe Maria Spera --- d'elenco	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 41 TOTALI
			Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
86	09/09/2025	NP21(15.4.9.5)	(15.4.9.5 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato <b>Piano Primo</b> Linea corridoio ACS+AFS	2,00	42,37+14,18			113,100	113,100
			SOMMANO =			m			
87	09/09/2025	025098C	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe I di ... cqueo micron >= 7.000:spessore mm 9: Ø esterno tubo 35 mm Guaina elastomerica utilizzata sulla tubazione di ricircolo acqua <b>Piano primo</b> linea che va dal collettore principale di Piano Primo sino al corridoio (Ambiente 01-14) RIC.	1,00	3,15+6,50			9,65	
			Linea corridoio RIC.	1,00	42,37+14,18			56,55	
			linee diramazioni dalla tubazione principale (linea corridoio) sino ai collettori di piano RIC.	1,00	5,27+3,15			8,42	
			SOMMANO =			m			74,62
88	09/09/2025	NP28(21.7.6)	(21.7.6 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il Perforazioni eseguite su muratura per il passaggio di tubazioni impianti tecnologici <b>Piano Primo</b>	20,00	40 cm			800,000	800,000
			SOMMANO =			cm			
89	09/09/2025	15.1.5	<b>Ricostruzioni e opere di finitura: Sanitari</b> Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in p ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti i sanitari di Piano Terra e Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 77%, così come desunta dal relativo prezziario <b>Piano Terra</b>						Giacente in Ca
			Ambienti 00-06	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-07	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-08	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-14	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-18	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-19	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-20	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-21a	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-22b	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-23b	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-24	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-25	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-26	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-28	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-32	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-33	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-35	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-36	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-37b	0,77	1,00			0,77	
			Ambiente 00-38	0,77	1,00			0,77	
			Ambienti 00-42	0,77	1,00			0,77	
			<b>Piano Primo</b>						
			A RIPO RTARE					16,17	

N° prog	Data Misura	Firmato da d'elenco	Articolo Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
			RIPORTO						16,17	
			Ambiente 01-02	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-4-5	0,77	2,00				1,54	
			Ambiente 01-08	0,77	2,00				1,54	
			Ambiente 01-09	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-11	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-19	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-20	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-23	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-27	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-30	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-31	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-36	0,77	1,00				0,77	
			Ambiente 01-41	0,77	1,00				0,77	
			SOMMANO =					cad		27,72
90	09/09/2025	013332C	Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale ... nata con foro Ø 90 mm: quadrato o angolare: 80 x 80 x 4 cm							
			<b>Piano primo</b>							
			Ambiente 01-02		1,00				1,00	
			Ambiente 01-08		1,00				1,00	
			Ambiente 01-09		1,00				1,00	
			Ambiente 01-19		1,00				1,00	
			Ambiente 01-20		1,00				1,00	
			Ambiente 01-23		1,00				1,00	
			Ambiente 01-24		1,00				1,00	
			Ambiente 01-30		1,00				1,00	
			Ambiente 01-36		1,00				1,00	
			Ambiente 01-41		1,00				1,00	
			i applica un soprapprezzo pari a 1.50 per stimare la misura 90x90 filo pavimento, in quanto tale sanitario è da destinarsi a bagno per disabile							
			Ambiente 01-24	1,50	1,00				1,50	
			Ambiente 01-40	1,50	1,00				1,50	
			SOMMANO =					cad		12,00
91	09/09/2025	013332A	Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale ... ta con foro Ø 90 mm: quadrato o angolare: 100 x 100 x 4 cm							
			Ambiente 01-16 (conteggiato per due per stimare la misura 120x2 cm)		2,00				2,00	
			SOMMANO =					cad		2,00
92	09/09/2025	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.							Giacente in Ca
			Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti i sanitari di Piano Terra e Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 80% così come desunta dal relativo prezzario							
			<b>Piano Terra</b>							
			Ambienti 00-06	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-07	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-08	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-14	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-19	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-20	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-25	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-26	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-32	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-33	0,80	1,00				0,80	
			Ambienti 00-37b	0,80	1,00				0,80	
			Ambiente 00-38	0,80	1,00				0,80	
			<b>Piano Primo</b>							
			Ambiente 01-02	0,80	1,00				0,80	
			Ambiente 01-4-5	0,80	2,00				1,60	
			Ambiente 01-08	0,80	1,00				0,80	
			Ambiente 01-09	0,80	1,00				0,80	
			Ambiente 01-11	0,80	1,00				0,80	
			Ambiente 01-19	0,80	1,00				0,80	
			Ambiente 01-20	0,80	1,00				0,80	
			A RIPORTARE						16,00	



N° prog	Data Misura	Firmato da Articolo d'elenco	Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 44 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso			
			RIPORTO					1,40		
			si applica un coefficiente maggiorativo pari 1.30 in quanto verrà installato separatamente un bidet per disabili	0,70*1*						
			Ambiente 01-24	1,30 0,70*1,0				0,91		
			Ambiente 01-40	0 0,70*1,0				0,70		
				0				0,70		
			SOMMANO =				cad		3,71	
96	09/09/2025	AP8	Fornitura e posa in opera di accessori completi per il servizio igienico, costituiti da:- miscelatore termostatico cromato con corpo in ottone, attacchi filettati da 1/2", campo di regolazione 40 ÷ Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti i sanitari di Piano Terra e Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 82%, così come desunta dal relativo prezzario Bagni per disabili <b>Piano Terra</b> Ambiente 00-05 <b>Piano Primo</b> Ambiente 01-06 Ambiente 01-16 Ambiente 01-24 Ambiente 01-40	0,82 0,82 0,82 0,82 0,82	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			0,820 0,820 0,820 0,820 0,820	Giacente in Ca	
			SOMMANO =				cad		4,100	
97	09/09/2025	013417	Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con f ... mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti i sanitari di Piano Terra e Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 70%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Terra</b> <b>Piano Primo</b>	0,70*1 0,70*1				0,70 0,70	Giacente in Ca	
			SOMMANO =				cad		1,40	
98	09/09/2025	013451A	Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al ... mm, con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastre Si contabilizza in materiale conto cantiere, la fornitura dei materiali costituenti i sanitari di Piano Terra e Primo, già approvvigionati e regolarmente custoditi in cantiere. Dalla voce, si quantifica una percentuale pari al 96%, così come desunta dal relativo prezzario <b>Piano Primo</b> Ambiente 01-16 Ambiente 01-24 Ambiente 01-40	0,96 0,96 0,96	1,000 1,000 1,000			0,96 0,96 0,96	Giacente in Ca	
			SOMMANO =				cad		2,88	
			<b>SICUREZZA</b> <b>Segnaletica e recinzioni</b>							
99	09/09/2025	SIC24_26.3.1.3	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora Presidi di cantiere	10,00				10,000		
			SOMMANO =				cad		10,000	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	FATTORI	FATTORI				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 45 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
100	09/09/2025	SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso Cartello di cantiere con dati di progetto Cartello di cantiere con segnaletica SOMMANO =	2,00 2,00				cad	2,000 2,000 4,000	
101	09/09/2025	NPSIC03(SIC24_26.1.27)	<b>(SIC24_26.1.27 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre)</b> Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente Recinzione area di cantiere SOMMANO =	24,00	3,50		2,000	m <sup>2</sup>	168,000 168,000	
102	09/09/2025	NPSIC04(SIC24_26.1.26)	<b>(SIC24_26.1.26 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre)</b> Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale [vedi art. NPSIC03(SIC24_26.1.27) pos.101 m <sup>2</sup> 168,000]/2.00*1.00 SOMMANO =	84,00				m <sup>2</sup>	84,000 84,000	
			<b>Ponteggi e trabattelli</b>							
103	09/09/2025	SIC24_26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale Per posa impianti e controsoffitto SOMMANO =	10+10	1,80	1,050	2,000	m <sup>3</sup>	75,600 75,600	
104	09/09/2025	SIC24_26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. Spostamenti eseguiti alla data del SAL SOMMANO =	40,00				cad	40,000 40,000	
			<b>Dispositivi antincendio</b>							
105	09/09/2025	SIC24_26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede Presidi di cantiere SOMMANO =	3,00				cad	3,000 3,000	
			<b>Dispositivi di protezione individuale</b>							
106	09/09/2025	SIC24_26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino Presidi di cantiere pe 6 operatori SOMMANO =	6,00				cad	6,000 6,000	
107	09/09/2025	SIC24_26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti Presidi di cantiere pe 6 operatori SOMMANO =	6,00				cad	6,000 6,000	

N° prog	Data Misura	Articolo Firmato da Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 46 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso			
108	09/09/2025	SIC24_26.6.3	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata Presidi di cantiere pe 6 operatori SOMMANO =	6,00				cad	6,000	6,000
109	09/09/2025	SIC24_26.6.4	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono Presidi di cantiere pe 6 operatori SOMMANO =	6,00				cad	6,000	6,000
110	09/09/2025	SIC24_26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono Presidi di cantiere pe 6 operatori SOMMANO =	6,00				cad	6,000	6,000
111	09/09/2025	SIC24_26.6.6	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica Presidi di cantiere pe 6 operatori SOMMANO =	6,00				cad	6,000	6,000

Mussomeli li', 09/09/2025

L'Impresa  
IMP. EL. s.r.l.Il Direttore dei lavori  
Arch. Giuseppe Maria SperaIl Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Giuseppe Di Franza



ASP PALERMO  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24  
90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Direzione Generale**  
**UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"**  
Ufficio Speciale

## Stato Avanzamento Lavori

N. 1

*PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D*

TITOLO: Registro di Contabilità

DATA: Settembre 2025

SCALA

VISTI:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

arch. Giuseppe Di Franza

L'IMPRESA: IMP.EL. SRL

Via del Commercio snc  
000065 Fiano Romano (RM)



Firmato digitalmente da:  
ANTONIO NIOLA  
Firmato il 17/09/2025 17:41  
C.A. 3302027840722817  
Valido dal 20/08/2024 al 20/08/2027  
SubPEC EU Certified Certificates CA G1

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA:

geom. Antonio Domina

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

arch. Giuseppe Maria Spera

Giuseppe  
Maria  
Spera  
13.09.2025  
21:19:06  
GMT+02:00



# Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo - ASP 6 - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Via G. Cusumano, 24 -

**LAVORI :** PNNR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D

**IMPRESA :** IMP. EL. s.r.l. - Via Del Commercio s.n.c. - 00068 Fiano Romano (RM) - P.IVA 04491771004

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

Il presente registro consta di n. 5 (cinque) fogli numerati e firmati in bianco, e viene consegnato al Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Maria Spera

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Giuseppe Di Franza

Num.	Data	Articolo	Firmato da: Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA	Lib.Misure		Prodotti	Prezzo	I M P O R T		Pag.1
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato	
Ord.	Misura	Elenco Prezzi	LAVORI O	PROVVISTE		Posit. e negat.	Unitario			
	05/06/2025	R E G I S T R O		(Importo netto € )						267.557,88
1	13/09/2025	21.1.4		Demolizione di tramezzi in laterizio	m <sup>2</sup> x cm	1 1/3	7.538,26	1,02	7.689,03	
2	13/09/2025	21.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m <sup>2</sup>	1 3/5	160,54	11,11	1.783,60	
3	13/09/2025	21.1.9		Demolizione di massetti di malta	m <sup>2</sup> x cm	1 5	1.605,40	2,06	3.307,12	
4	13/09/2025	21.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m <sup>2</sup>	1 5/6	289,06	11,11	3.211,46	
5	13/09/2025	M01004A		Edile comune: costo non comprensivo	ora	1 6	8,00	25,01	200,08	
6	13/09/2025	A25069		Rimozione zoccolino battiscopa in gres	m	1 6/7	620,79	3,06	1.899,62	
7	13/09/2025	21.1.11		Rimozione di intonaco interno od	m <sup>2</sup> x cm	1 7/10	1.353,03	4,00	5.412,12	
8	13/09/2025	AP1		Controllo visivo e meccanico, palmo a	m <sup>2</sup>	1 10/11	576,042	6,89	3.968,93	
9	13/09/2025	NP25(21.1.17)		(21.1.17 - Riferimento Prezziario	m <sup>2</sup>	1 11/12	21,987	4,83	106,20	
10	13/09/2025	NP26(21.1.18)		(21.1.18 - Riferimento Prezziario	m <sup>2</sup>	1 12	21,990	5,36	117,87	
11	13/09/2025	21.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni	m <sup>2</sup>	1 12/13	236,05	16,09	3.798,04	
12	13/09/2025	21.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>3</sup>	1 13	155,95	38,71	6.036,82	
13	13/09/2025	21.1.24		Rimozione di apparecchi igienico -	cad	1 13/14	124,00	22,73	2.818,52	
14	13/09/2025	AP3		Rimozione di condizionatore autonomo	cad	1 14	40,000	106,49	4.259,60	
15	13/09/2025	AP2		Rimozione impianto elettrico esistente	m <sup>2</sup>	1 14/16	1.218,940	2,90	3.534,93	
16	13/09/2025	N.P.9		Parete divisoria interna costituita da	m <sup>2</sup>	1 16/18	912,12	75,25	68.637,03	
17	13/09/2025	5.1.10.1		Massetto di sottofondo per	m <sup>2</sup>	1 18/19	160,54	19,99	3.209,19	
18	13/09/2025	AP4		Fornitura e posa in opera di sguscia in	m	1 19/20	148,040	13,67	2.023,71	
19	13/09/2025	5.2.3.2		Fornitura e posa in opera di piastrelle	m <sup>2</sup>	1 20/21	65,85	59,09	3.891,08	
20	13/09/2025	NP06(21.3.1.1)		(21.3.1.1 - Riferimento Prezziario	m <sup>2</sup>	1 21	13,848	105,42	1.459,86	
21	13/09/2025	NP02(9.1.1)		(9.1.1 - Riferimento Prezziario Regione	m <sup>2</sup>	1 21/23	404,937	23,38	9.467,43	
22	13/09/2025	NP03(9.1.4)		(9.1.4 - Riferimento Prezziario Regione	m <sup>2</sup>	1 23/24	48,392	12,62	610,71	
23	13/09/2025	5.2.1		Rivestimento di pareti con piastrelle	m <sup>2</sup>	1 24	310,94	53,31	16.576,21	
24	13/09/2025	NP01(21.2.18)		(21.2.18 - Riferimento Prezziario	m <sup>2</sup>	1 24/25	382,840	12,19	4.666,82	
25	13/09/2025	B55057A		Controsoffitto con pannelli di gesso	m <sup>q</sup>	1 25/26	326,11	43,86	14.303,18	
A RIPIANTARE									172.989,16	267.557,88
Il Responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Di Franza			Il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Maria Spera				L'Impresa De Paola Marco			





Num.	Data	Articolo	Firmato da: Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA	Lib.Misure		Prodotti	Prezzo	I M P O R T		Pag.4
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato	
Ord.	Misura	Elenco Prezzi	LAVORI O	PROVVISTE		Posit. e negat.	Unitario			
				RIPORTO				419.001,49		267.557,88
78	13/09/2025	015016A		Tubo in pvc-u rigido per condotte in	m	6	101,18	14,76	1.493,42	
79	13/09/2025	NP.IM.3		Fornitura a posa in opera di Pompa di		6	1,00	3.413,00	3.413,00	
80	13/09/2025	NP.IM.16		Fornitura a posa in opera di sistema di		6	1,00	10.835,00	10.835,00	
81	13/09/2025	15.4.1.2		Fornitura e collocazione di punto acqua	cad	6	122,00	113,14	13.803,08	
82	13/09/2025	15.4.5		Fornitura e collocazione di passatore	cad	6	24,00	34,98	839,52	
83	13/09/2025	15.4.9.2		Fornitura trasporto e posa in opera di	m	6	148,74	13,44	1.999,07	
84	13/09/2025	15.4.9.3		Fornitura trasporto e posa in opera di	m	6	388,94	19,26	7.490,98	
85	13/09/2025	NP21(15.4.9.5)		(15.4.9.5 - Riferimento Prezziario	m	6	113,100	47,43	5.364,33	
86	13/09/2025	025098C		Guaina in elastomero espanso a celle	m	6	74,62	16,92	1.262,57	
87	13/09/2025	NP28(21.7.6)		(21.7.6 - Riferimento Prezziario	cm	6	800,000	1,38	1.104,00	
88	13/09/2025	15.4.4		Fornitura e collocazione di rubinetto	cad	6	36,00	25,48	917,28	
89	13/09/2025	15.1.5		Fornitura e collocazione di lavabo	cad	6	27,72	367,21	10.179,06	
90	13/09/2025	013332C		Piatto doccia in acrilico colore bianco	cad	6	12,00	207,03	2.484,36	
91	13/09/2025	013332A		Piatto doccia in acrilico colore bianco	cad	6	2,00	315,58	631,16	
92	13/09/2025	15.1.8		Fornitura e collocazione di vaso	cad	6	20,80	359,78	7.483,42	
93	13/09/2025	15.1.6		Fornitura e collocazione di bidet	cad	6	11,70	281,81	3.297,18	
94	13/09/2025	013446A		Lavabo in ceramica con fronte concavo	cad	6	3,55	259,80	922,29	
95	13/09/2025	015147A		Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica	cad	6	3,71	704,08	2.612,14	
96	13/09/2025	AP8		Fornitura e posa in opera di accessori	cad	6	4,100	267,85	1.098,19	
97	13/09/2025	013417		Vuotatoio in acciaio inox AISI 304	cad	6	1,40	350,40	490,56	
98	13/09/2025	013451A		Sedile per doccia con struttura di	cad	6	2,88	270,60	779,33	
99	13/09/2025	SIC24_26.3.1.3		Segnaletica di sicurezza e di salute in	cad	7	10,000	84,79	847,90	
100	13/09/2025	SIC24_26.3.2.2		Segnaletica da cantiere edile, in vari	cad	7	4,000	73,20	292,80	
101	13/09/2025	NPSIC03(SIC24_26.1.		(SIC24_26.1.27 - Riferimento Prezziario	m²	7	168,000	48,95	8.223,60	
102	13/09/2025	NPSIC04(SIC24_26.1.		(SIC24_26.1.26 - Riferimento Prezziario	m²	7	84,000	14,14	1.187,76	
103	13/09/2025	SIC24_26.1.10		Ponteggio mobile per altezze non	m³	7	75,600	18,66	1.410,70	
				A RIPORTARE					509.464,19	267.557,88
Il Responsabile del procedimento			Il Direttore dei Lavori			L'Impresa				
Arch. Giuseppe Di Franza			Arch. Giuseppe Maria Spera			De Paola Marco				

Num.	Data	Articolo	Firmato da: Giuseppe Maria Spera --- ANTONIO NIOLA	Lib.Misure		Prodotti	Prezzo	I M P O R T		Pag.5	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato		
Ord.	Misura	Elenco Prezzi	LAVORI O	PROVVISTE		Posit. e negat.	Unitario				
				RIPORTO				509.464,19		267.557,88	
104	13/09/2025	SIC24_26.1 .11		Per ogni spostamento, pari alla	cad	7	40,000	12,40	496,00		
105	13/09/2025	SIC24_26.5 .1.1		Estintore portatile in polvere, tipo da	cad	7	3,000	67,15	201,45		
106	13/09/2025	SIC24_26.6 .1		Elmetto di sicurezza, con marchio di	cad	7	6,000	11,51	69,06		
107	13/09/2025	SIC24_26.6 .2		Occhiali protettivi con marchio di	cad	7	6,000	18,95	113,70		
108	13/09/2025	SIC24_26.6 .3		Occhiali protettivi con marchio di	cad	7	6,000	29,77	178,62		
109	13/09/2025	SIC24_26.6 .4		Maschera per protezione chimica, a	cad	7	6,000	0,95	5,70		
110	13/09/2025	SIC24_26.6 .5		Maschera di protezione contro le	cad	7	6,000	0,95	5,70		
111	13/09/2025	SIC24_26.6 .6		Maschera di protezione contro le	cad	7	6,000	1,18	7,08		
	13/09/2025			Emesso 1° certificato pagamento lavori per euro (Import trecentodiecimilanovecentocinquantesette/22						310.957,22	
				<b>SOMMANO</b>					€ 510.541,50	€ 578.515,10	
				A RIPORTARE					510.541,50	578.515,10	
Il Responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Di Franza				Il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Maria Spera				L'Impresa De Paola Marco			


 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
 Sede legale: Via G. Cusmano, 24  
 90141 PALERMO  
 C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
**Direzione Generale****UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"**

Ufficio Speciale

**Stato Avanzamento Lavori****N. 1**

*PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D*

TITOLO: Piante demolizione

DATA: Settembre 2025

SCALA

VISTI:

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:

arch. Giuseppe Di Franza

L'IMPRESA: IMP.EL. SRL

Via del Commercio snc  
000065 Fiano Romano (RM)Firmato digitalmente da:  
**ANTONIO NIOLA**

Firmato il 17/09/2025 17:43

Serial Certificate: 3f56c9f8a5d5e22734e

Valido dal 20/08/2024 al 20/08/2027

ArubaPEC EU  
Qualified  
Certificates CA  
G1IL COORDINATORE PER LA  
SICUREZZA:

geom. Antonio Domina

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

arch. Giuseppe Maria Spera

Giuseppe  
Maria  
Spera  
15.09.2025  
16:53:50  
GMT+02:00

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Via G. Cusumano, 24 – 90141 Palermo

Direzione Generale

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari (Ufficio Speciale)

**LAVORI :** PNNR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D

**IMPRESA :** IMP. EL. s.r.l. - Via Del Commercio s.n.c. - 00068 Fiano Romano (RM) - P.IVA 04491771004

## **SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'**

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
**Arch. Giuseppe Di Franza**

Mussomeli 15/09/2025

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m <sup>3</sup>	5,18	Con.	m <sup>3</sup>	174,57	Con.	m <sup>3</sup>	181,34
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per l ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW			Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20			Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ... matura. per opere in fondazione per lavori stradali C25/30		
31	13,63	70,60	32	2,18	380,56	33	6,53	1.184,15
<b>1°sal</b>	<b>13,63</b>	<b>70,60</b>		<b>2,18</b>	<b>380,56</b>		<b>6,53</b>	<b>1.184,15</b>

Firmato da: Giuseppe Maria Spina			N. ANTONIOLINI			N. ANTONIOLINI					
N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.			
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.			
Con.	kg	2,71	Con.	m²	38,59	Con.	m²	19,99			
34	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... trutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate	174,17	472,00	35	Casseforme per getti di conglomerati semplici o ar ... r la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	9,05	349,24	17	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	160,54	3.209,19
<b>1° sal</b>		<b>174,17</b>	<b>472,00</b>			<b>9,05</b>	<b>349,24</b>		<b>160,54</b>	<b>3.209,19</b>	

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	
Con.	m <sup>2</sup>	53,31	Con.	m <sup>2</sup>	59,09	Con.	m	16,46	
23	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	310,94	16.576,21	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1 <sup>a</sup> ... lla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm	65,85	3.891,08	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm	28,60	470,76
<b>1°sal</b>		<b>310,94</b>	<b>16.576,21</b>		<b>65,85</b>	<b>3.891,08</b>		<b>28,60</b>	<b>470,76</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	13.7.4.1			13.7.5.1			14.1.1.1	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	10,99	Con.	cad	16,43	Con.	cad	42,78
Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in P ... ta a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm da 45° a 90°			Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe se ... ra completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm			Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... a, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17		
77	34,00	373,66	76	20,00	328,60	72	108,50	4.641,63
<b>1°sal</b>	<b>34,00</b>	<b>373,66</b>		<b>20,00</b>	<b>328,60</b>		<b>108,50</b>	<b>4.641,63</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	14.1.3.2			14.2.1.1			14.11.1	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	58,51	Con.	cad	49,73	Con.	cad	84,00
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito			Realizzazione di derivazione per punto Forza ... ulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²			Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categ ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.		
73	32,55	1.904,50	70	64,75	3.220,02	71	25,55	2.146,20
<b>1°sal</b>	<b>32,55</b>	<b>1.904,50</b>		<b>64,75</b>	<b>3.220,02</b>		<b>25,55</b>	<b>2.146,20</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
14.13.1			15.1.5			15.1.6		
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	72,36	Con.	cad	367,21	Con.	cad	281,81
Realizzazione di derivazione per punto televisivo, ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.			Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in p ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			Fornitura e collocazione di bidet in porcellana ve ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.		
74	3,85	278,59	89	27,72	10.179,06	93	11,70	3.297,18
<b>1°sal</b>	<b>3,85</b>	<b>278,59</b>		<b>27,72</b>	<b>10.179,06</b>		<b>11,70</b>	<b>3.297,18</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 359,78	Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 113,14	Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 25,48
92	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	7.483,42	81	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni multistrato coibentato Ø 16 mm	13.803,08	82	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.	917,28
<b>1°sal</b>	<b>20,80</b>	<b>7.483,42</b>		<b>122,00</b>	<b>13.803,08</b>		<b>36,00</b>	<b>917,28</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	15.4.5			15.4.9.2			15.4.9.3	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	34,98	Con.	m	13,44	Con.	m	19,26
Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da 3/4" compreso ogni onere e magistero.			Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pletata a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm			Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pletata a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm		
83	24,00	839,52	84	148,74	1.999,07	85	388,94	7.490,98
<b>1°sal</b>	<b>24,00</b>	<b>839,52</b>		<b>148,74</b>	<b>1.999,07</b>		<b>388,94</b>	<b>7.490,98</b>

Firmato da: Giuseppe Maria Spina			N. ANTONIOLINIOLA			N. ANTONIOLINIOLA					
N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.			
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.			
Con.	m <sup>2</sup> x cm	1,02	Con.	m <sup>2</sup>	11,11	Con.	m <sup>2</sup> x cm	2,06			
1	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	7.538,26	7.689,03	2	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	160,54	1.783,60	3	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1.605,40	3.307,12
1°sal		<b>7.538,26</b>	<b>7.689,03</b>	4		289,06	3.211,46				
						<b>449,60</b>	<b>4.995,06</b>		<b>1.605,40</b>	<b>3.307,12</b>	

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
7	21.1.11		11	21.1.16		13	21.1.24	
28	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	m <sup>2</sup> x cm	4,00		m <sup>2</sup>	16,09		cad	22,73
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.			Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscalda ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.		
7	1.353,03	5.412,12	11	236,05	3.798,04	13	124,00	2.818,52
28	62,00	248,00						
<b>1°sal</b>	<b>1.415,03</b>	<b>5.660,12</b>		<b>236,05</b>	<b>3.798,04</b>		<b>124,00</b>	<b>2.818,52</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
21.1.25			24.3.1.1			24.3.5.3		
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m <sup>3</sup>	38,71	Con.	cad	532,98	Con.	cad	1.222,04
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.			Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore ... ua 7-12°C. 1100 W portata d'aria 240 m <sup>3</sup> /h (velocità media)			Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a par ... 5°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A)		
12	155,95	6.036,82	55	0,74	394,41	69	0,87	1.063,17
30	0,62	24,00						
36	13,63	527,62						
<b>1°sal</b>	<b>170,20</b>	<b>6.588,44</b>		<b>0,74</b>	<b>394,41</b>		<b>0,87</b>	<b>1.063,17</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
24.3.6.1			24.3.6.2			24.3.6.3		
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m	17,00	Con.	m	18,99	Con.	m	21,42
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 19,05 (in pollici 3/4)			Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 22,22 (in pollici 7/8)			Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... tta regola d'arte. per diametro in mm 25,40 (in pollici 1)		
59	24,00	408,00	60	8,30	157,62	61	42,00	899,64
<b>1°sal</b>	<b>24,00</b>	<b>408,00</b>		<b>8,30</b>	<b>157,62</b>		<b>42,00</b>	<b>899,64</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m	23,46	Con.	m	30,46	Con.	cad	315,58
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 28,57 (in pollici 11/8)			Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame ... regola d'arte. per diametro in mm 31,75 (in pollici 11/4)			Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale ... ta con foro Ø 90 mm: quadrato o angolare: 100 x 100 x 4 cm		
62	17,20	403,51	63	25,80	785,87	91	2,00	631,16
<b>1°sal</b>	<b>17,20</b>	<b>403,51</b>		<b>25,80</b>	<b>785,87</b>		<b>2,00</b>	<b>631,16</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	013332C		013417			013446A		
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	207,03	Con.	cad	350,40	Con.	cad	259,80
Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale ... nata con foro Ø 90 mm: quadrato o angolare: 80 x 80 x 4 cm			Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con f ... mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm			Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... 00 x 570 x 180 mm: con mensole fisse in acciaio verniciato		
90	12,00	2.484,36	97	1,40	490,56	94	3,55	922,29
<b>1°sal</b>	<b>12,00</b>	<b>2.484,36</b>		<b>1,40</b>	<b>490,56</b>		<b>3,55</b>	<b>922,29</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	013451A		015016A			015147A		
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	270,60	Con.	m	14,76	Con.	cad	704,08
Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al ... mm, con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastre			Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... nteri: SDR 13,6 (PN16): Ø esterno 50 mm, spessore 3,7 mm			Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento		
98	2,88	779,33	78	101,18	1.493,42	95	3,71	2.612,14
<b>1°sal</b>	<b>2,88</b>	<b>779,33</b>		<b>101,18</b>	<b>1.493,42</b>		<b>3,71</b>	<b>2.612,14</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m	10,38	Con.	m	15,08	Con.	m	18,19
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm			Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm			Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm		
56	21,50	223,17	57	77,00	1.161,16	58	28,50	518,42
<b>1°sal</b>	<b>21,50</b>	<b>223,17</b>		<b>77,00</b>	<b>1.161,16</b>		<b>28,50</b>	<b>518,42</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	025098A			025098B			025098C	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m	13,20	Con.	m	16,26	Con.	m	16,92
64	28,00	369,60	65	25,80	419,51	66	84,50	1.429,74
1°sal	<b>28,00</b>	<b>369,60</b>		<b>25,80</b>	<b>419,51</b>	87	74,62	1.262,57
							<b>159,12</b>	<b>2.692,31</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	
	Firmato da: Giuseppe Maria Spina			ANTONIO NIOLA					
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	
Con.	cad	18.913,16	Con.	cad	23.719,46	Con.	cad	177,16	
44	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerazione assorbita fino a 64 unità interne collegabili	1,00	18.913,16	45	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerazione assorbita fino a 64 unità interne collegabili	1,00	23.719,46	67	Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione di dati operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone
<b>1°sal</b>	<b>1,00</b>	<b>18.913,16</b>		<b>1,00</b>	<b>23.719,46</b>		<b>35,72</b>	<b>6.328,16</b>	

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	Firmato da: Giuseppe Maria Spina			ANTONIO NIOLA				
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	3.258,91	Con.	cad	955,78	Con.	cad	969,29
Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la pr ... ie avvenute, compatibilità con applicazione WEB internet			Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA			Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA		
68	0,92	2.998,20	46	1,74	1.663,06	48	8,70	8.432,82
<b>1°sal</b>	<b>0,92</b>	<b>2.998,20</b>		<b>1,74</b>	<b>1.663,06</b>		<b>8,70</b>	<b>8.432,82</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 998,57	Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 1.063,89	Reg. Con.	Unita' Misura mq	Prezzo Un. 55,16
50	6,16	6.151,19	52	1,76	1.872,45	39	69,88	3.854,58
<b>1°sal</b>	<b>6,16</b>	<b>6.151,19</b>		<b>1,76</b>	<b>1.872,45</b>		<b>69,88</b>	<b>3.854,58</b>
Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA			Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA			Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... l trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm		

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	035176A			035178B			035207A	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	kg	37,63	Con.	cad	34,28	Con.	m	18,85
Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, pr ... l trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm			Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati i ... , sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm			Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio ... l piano di calpestio, esclusi staffaggi: Ø nominale 102 mm		
40	30,61	1.151,85	43	52,48	1.799,01	42	41,00	772,85
<b>1°sal</b>	<b>30,61</b>	<b>1.151,85</b>		<b>52,48</b>	<b>1.799,01</b>		<b>41,00</b>	<b>772,85</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	mq	26,74	Con.	m	3,06	Con.	m²	6,89
41	Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con ma ... nere per il materiale di consumo, per canali posti a terra	550,586	620,79	1.899,628	576,042	3.968,93		
<b>1°sal</b>	<b>20,59</b>	<b>550,58</b>	<b>620,79</b>	<b>1.899,62</b>	<b>576,042</b>	<b>3.968,93</b>		

Firmato da: Giuseppe Maria Spina			N. ANTONIO NIOLA			N. ANTONIO NIOLA					
N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.			
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.			
Con.	m <sup>2</sup>	2,90	Con.	cad	106,49	Con.	m	13,67			
15	Rimozione impianto elettrico esistente a servizio di edificio ad uso sanitario, comprensivo di:- disalimentazione e messa in sicurezza dell'impianto;- smontaggio e accatastamento provvisorio di	1.218,940	3.534,93	14	Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, compresa	40,000	4.259,60	18	Fornitura e posa in opera di sguscia in pvc, utile al raccordo tra pavimento e rivestimento, avente raggio di curvatura di 17 mm ed un'altezza di 20 mm, dotato di tecnologia antibatterica certificata	148,040	2.023,71
<b>1°sal</b>		<b>1.218,940</b>	<b>3.534,93</b>			<b>40,000</b>	<b>4.259,60</b>			<b>148,040</b>	<b>2.023,71</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 267,85	Reg. Con.	Unita' Misura mq	Prezzo Un. 43,86	Reg. Con.	Unita' Misura ora	Prezzo Un. 25,01
96	4,100	1.098,19	25	326,11	14.303,18	5	8,00	200,08
1°sal	4,100	1.098,19	26	214,23	9.396,13		8,00	200,08
				540,34	23.699,31			

Fornitura e posa in opera di accessori completi per il servizio igienico, costituiti da: miscelatore termostatico cromato con corpo in ottone, attacchi filettati da 1/2", campo di regolazione 40 ÷

Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, risponden ... dritto, spessore 9,5mm: pannelli a superficie verniciata

Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa

N° Ord.	Articolo N.P.9	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo NP.IM.3	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo NP.IM.4	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m2	75,25	Con.	cadauno	3.413,00	Con.	cadauno	4.936,00
Parete divisoria interna costituita da orditura metallica ... rovviste della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).			Fornitura a posa in opera di Pompa di Calore aria-acqua p ... timer di attivazione. Classe efficienza energia A+ (2016).			Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore aria/ ... neo per ambienti pubblici, bar, sale riunioni, uffici ecc.		
16	912,12	68.637,03	79	1,00	3.413,00	37	0,95	4.689,20
<b>1°sal</b>	<b>912,12</b>	<b>68.637,03</b>		<b>1,00</b>	<b>3.413,00</b>		<b>0,95</b>	<b>4.689,20</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	NP.IM.5			NP.IM.16			NP01(21.2.18)	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cadauno	6.226,00	Con.	a corpo	10.835,00	Con.	m <sup>2</sup>	12,19
Fornitura e posa in opera di Recuperatore di calore aria/ ... neo per ambienti pubblici, bar, sale riunioni, uffici ecc.			Fornitura a posa in opera di sistema di trattamento dell' ... rnitura contatore lancia impulsi e serbatoio per reagenti.			<b>(21.2.18 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva</b>		
38	4,75	29.573,50	80	1,00	10.835,00	24	382,840	4.666,82
<b>1°sal</b>	<b>4,75</b>	<b>29.573,50</b>		<b>1,00</b>	<b>10.835,00</b>		<b>382,840</b>	<b>4.666,82</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	firmato da: Giuseppe Maria Spina			ANTONIO NIOLA				
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	m <sup>2</sup>	23,38		m <sup>2</sup>	12,62		m <sup>2</sup>	105,42
<b>(9.1.1 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un</b>			<b>(9.1.4 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati</b>			<b>(21.3.1.1 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione</b>		
21	404,937	9.467,43	22	48,392	610,71	20	13,848	1.459,86
1°sal	<b>404,937</b>	<b>9.467,43</b>		<b>48,392</b>	<b>610,71</b>		<b>13,848</b>	<b>1.459,86</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura m	Prezzo Un. 51,85	Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 178,45	Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 1.333,87
<b>(B55061b - Riferimento Prezziario DEI</b>			<b>(033142d - Riferimento Prezziario DEI</b>			<b>(035337a - Riferimento Prezziario DEI</b>		
Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2° Semestre 2022) Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto			Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) Accessori per condizionatore di precisione in row: d) pompa di rilancio condensa			Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025) Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del		
27	38,230	1.982,23	54	18,480	3.297,76	47	2,000	2.667,74
<b>1°sal</b>	<b>38,230</b>	<b>1.982,23</b>		<b>18,480</b>	<b>3.297,76</b>		<b>2,000</b>	<b>2.667,74</b>

Firmato da: Giuseppe Maria Spina			N. ANTONIOLINIOLA			N. ANTONIOLINIOLA		
N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	NP16(035337B)			NP17(035337C)			NP18(035337D)	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	1.366,30	Con.	cad	1.416,75	Con.	cad	1.497,84
<b>(035337b - Riferimento Prezziario DEI</b>			<b>(035337c - Riferimento Prezziario DEI</b>			<b>(035337d - Riferimento Prezziario DEI</b>		
Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025)			Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025)			Impianti Tecnologici 1° Semestre 2025)		
Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del			Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del			Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del		
49	7,000	9.564,10	51	10,000	14.167,50	53	4,000	5.991,36
1°sal	<b>7,000</b>	<b>9.564,10</b>		<b>10,000</b>	<b>14.167,50</b>		<b>4,000</b>	<b>5.991,36</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura m	Prezzo Un. 47,43	Reg. Con.	Unita' Misura m <sup>2</sup>	Prezzo Un. 4,83	Reg. Con.	Unita' Misura m <sup>2</sup>	Prezzo Un. 5,36
<b>(15.4.9.5 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato</b>			<b>(21.1.17 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del</b>			<b>(21.1.18 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone</b>		
86	113,100	5.364,339		21,987	106,20	10	21,990	117,87
<b>1°sal</b>	<b>113,100</b>	<b>5.364,33</b>		<b>21,987</b>	<b>106,20</b>		<b>21,990</b>	<b>117,87</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	NP28(21.7.6)			NP100			NPSIC03(SIC24_26.1.27)	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cm	1,38	Con.	cadauno	1.987,79	Con.	m <sup>2</sup>	48,95
<b>(21.7.6 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il</b>			Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il c ... erno dei costi della sicurezza indiretti: nodo di facciata			<b>(SIC24_26.1.27 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre) Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente</b>		
88	800,000	1.104,00	29	31,00	61.621,49	101	168,000	8.223,60
<b>1°sal</b>	<b>800,000</b>	<b>1.104,00</b>		<b>31,00</b>	<b>61.621,49</b>		<b>168,000</b>	<b>8.223,60</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	Firmato da: Giuseppe Maria Spina			ANTONIO NIOLA				
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	m <sup>2</sup>	14,14		m <sup>3</sup>	18,66		cad	12,40
<b>(SIC24_26.1.26 - Riferimento Prezziario Regione Sicilia 2022 II° Semestre)</b>			Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale			Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.		
102	84,000	1.187,76	103	75,600	1.410,70	104	40,000	496,00
<b>1°sal</b>	<b>84,000</b>	<b>1.187,76</b>		<b>75,600</b>	<b>1.410,70</b>		<b>40,000</b>	<b>496,00</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	SIC24_26.3.1.3			SIC24_26.3.2.2			SIC24_26.5.1.1	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	84,79	Con.	cad	73,20	Con.	cad	67,15
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora			Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso			Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede		
99	10,000	847,90	100	4,000	292,80	105	3,000	201,45
<b>1°sal</b>	<b>10,000</b>	<b>847,90</b>		<b>4,000</b>	<b>292,80</b>		<b>3,000</b>	<b>201,45</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	SIC24_26.6.1			SIC24_26.6.2			SIC24_26.6.3	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	11,51	Con.	cad	18,95	Con.	cad	29,77
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta frontalino			Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti			Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata		
106	6,000	69,06	107	6,000	113,70	108	6,000	178,62
<b>1°sal</b>	<b>6,000</b>	<b>69,06</b>		<b>6,000</b>	<b>113,70</b>		<b>6,000</b>	<b>178,62</b>

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 0,95	Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 0,95	Reg. Con.	Unita' Misura cad	Prezzo Un. 1,18
109	6,000	5,70	110	6,000	5,70	111	6,000	7,08
<b>1°sal</b>	<b>6,000</b>	<b>5,70</b>		<b>6,000</b>	<b>5,70</b>		<b>6,000</b>	<b>7,08</b>
Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono			Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono			Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica		

## Provincia Palermo

Lavori di : PNNR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D

Impresa : IMP. EL. s.r.l. - Via Del Commercio s.n.c. - 00068 Fiano Romano (RM) - P.IVA 04491771004

CONTRATTO in data 10/10/2023, n. 45 di repertorio, registrato a in data al n. Mod. Vol.

**CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 310.957,22**  
 Per I.V.A. 10% € 31.095,72 **Split Payment-Legge n°190/2014**  
 Importo da pagare € 310.957,22

CERTIFICATI Spediti precedentemente			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
N°	Data	Importo		
Antici.	05/06/2025	267.557,88	Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.337.789,40 al netto del ribasso d'asta del 24 e atto di sottomissione per la somma di € 1.500.513,49	
			Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 391.141,16 ,cioè:	
			Per lavori e somministrazione	288.704,32
			Per materiali giacenti in cantiere	89.396,77
			Per lavori in economia	
			Per anticipazioni (fatture)	
			Sommano €.	378.101,09
			Per oneri afferenti la sicurezza	13.040,07
			Sommano €.	391.141,16
			da cui detraendo :	
			La ritenuta del 0,50% per infortuni	1.955,71
			L'ammontare dei certificati precedenti	
			Dedotto il 20,0000% recupero quota parte anticip.	78.228,23
			Totale deduzioni €.	80.183,94
			<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>310.957,22</b>
Totale €				

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 310.957,22 , diconsi euro trecentodiecimilanovecentocinquantasette/22

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giuseppe Di Franza

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza Assicurativa continuativa n. 08318599/51 (data sottoscrizione polizza 07/04/1993) Posizione INAIL: PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, 3 – 00192 ROMA CENTRO  
Codice Ditta: 5137975/37

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Giuseppe Maria Spera

 Giuseppe Maria Spera  
22.09.2025 15:10:08  
GMT+02:00

Mussomeli , 13/09/2025

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giuseppe Di Franza

Palermo, \_\_\_\_\_

 Firmato digitalmente da:  
GIUSEPPE DI FRANZA



ASP PALERMO  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24  
90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Direzione Generale  
UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"  
Ufficio Speciale

## Stato Avanzamento Lavori

N. 1

*PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D*

TITOLO: Piante demolizione

DATA: Settembre 2025

SCALA

VISTI:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

arch. Giuseppe Di Franza

L'IMPRESA: IMP.EL. SRL

Via del Commercio snc  
000065 Fiano Romano (RM)



Firmato digitalmente da:  
ANTONIO NIOLA  
Firmato il  
17/09/2025 17:38  
Serial Number:  
15458108615549050297846427  
2357389804276  
Valido dal 20/08/2024 al  
20/08/2027  
ArubaPEC EU Qualified  
Certificate CA 01

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA:

geom. Antonio Domina


IL DIRETTORE DEI LAVORI:

arch. Giuseppe Maria Spera


Giuseppe  
Maria  
Spera  
13.09.2025  
21:17:09  
GMT+02:00



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO





**ASP  
PALERMO**  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
 Sede legale: Via G. Cusmano, 24  
 90141 PALERMO  
 C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Direzione Generale**  
**UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"**  
 Ufficio Speciale

## Stato Avanzamento Lavori

**N. 1**

*PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C11.3]; "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità." CUP: F87H22001670001 - CIG: A010593C6D*

**TITOLO:** Piante opere di finitura varie

**DATA:** Settembre 2025

**SCALA**

**VISTI:**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:**

arch. Giuseppe Di Franza

**L'IMPRESA:** IMP.EL. SRL

Via del Commercio snc  
 000065 Fiano Romano (RM)



Firmato digitalmente da:  
**ANTONIO  
NIOLA**  
 Firmato il 17/09/2025  
 17:41  
 Serie Certificato:  
 1543810883584505029784  
 64272357389808276  
 Valido dal 20/08/2024 al  
 20/08/2027  
 Advanced Electronic Signatures  
 Certificates CA G1

**IL COORDINATORE PER LA  
SICUREZZA:**


geom. Antonio Domina

**IL DIRETTORE DEI LAVORI:**

arch. Giuseppe Maria Spera

Giuseppe  
 Maria  
 Spera  
 13.09.2025  
 21:18:32  
 GMT+02:00







**Elementi di selezione:** dettaglio Conti, dettaglio Fornitore, Stampa sub Autorizzazioni

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	7	0					2 416 326,00	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi. CUP F87H22001670001_Ospedali di Comunità_deriva da Autorizzazione 2024 n. 75

**Conto:** 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
2 416 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2119191,14	297 134,86

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
2 416 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 191,14	297 134,86



**Elementi di selezione:** dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	7	5					1 669 172,66	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi. CUP F87H22001670001_Ospedali di Comunità_deriva da Autorizzazione 2024 n. 75_Delibera n. 819 del 05 dicembre 202_ Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici e Servizio di progettazione (Appalto Integrato)_OdC_Lercara Friddi

**Modifica:** 1 del 24/09/2025 Importo 178996,49 Su disposizione del RUP viene incrementato di € 178.996,49 l'importo dell'Appalto Integrato come da Delibera di Variante n. 1198 del 03/09/2025.

**Conto:** 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
1 848 169,15	0,00	311 560,41	517 398,33	0,00	0,00	1 019 210,41

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 848 169,15	0,00	311 560,41	517 398,33	0,00	0,00	1 019 210,41



## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 211  
DEL : 22/09/2025

### FORNITORE

**IMP.EL. S.R.L. (1595310)**  
VIA DEL COMMERCIO ,SNC  
00065 FIANO ROMANO (RM)  
TELEFONO : 0765/455051 0765/455151  
E-MAIL : segreteria@impel.it

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c C.C) - 2025 - 980

CUP: F87H22001670001 PNRR - Ospedale di Comunità Poliambulatorio Lercara Friddi

CIG: A010593C6D LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA E 1^ PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LERCARA FRIDDI' OSPEDALE DI COMUNIT

#### ■ Note: RUP:

Arch. Giuseppe Di Franza, tel. 0917032532, email: giuseppe.difranza@asppalermo.org

#### Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR\_Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità\_CUP F87H22001670001\_CIG A010593C6D\_ "Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU" \_SAL n.01

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	310 957,22	0,00	310 957,22	10,00	342 052,94
Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	310 957,22	31 095,72

### TOTALE IMPONIBILE

310 957,22

### TOTALE IVA

31 095,72

### TOTALE ORDINE

342 052,94

Magazzino Ricevente  
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE  
Via Giacomo Cusmano, 24  
PALERMO,90100

Centro di Destinazione  
43800000000001 - Lercara Friddi, DS 38

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46198715	Data richiesta	08/06/2025	Scadenza validità	06/10/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMP.EL SRL
Codice fiscale	04491771004
Sede legale	VIA DEL COMMERCIO SNC FIANO ROMANO RM 00065

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.