

# Diagramma di Gantt

REPLILOGO: Prev. 24/08/2015 - 26/12/2015 = 125 gg. Giorni lavorativi Prev.88 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	AGOSTO/15	SETTEMBRE/15	OTTOBRE/15	NOVEMBRE/15	DICEMBRE/15
<b>OPERE EDILI</b>									
[SQ08]	0,00								
<b>DEMOLIZIONI- RIMOZIONI- DISMISSIONI</b>									
[SQ08]	1,00	24/08/2015	28/08/2015	5	4				
<b>TRASPORTO ED ONERI A DISCARICA</b>									
[SQ08]	3,00	28/08/2015	16/09/2015	20	20	15			
<b>TRASPORTO ED ONERI A DISCARICA</b>									
[SQ08]	0,00								
<b>RISANAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI</b>									
[SQ08]	1,00	16/09/2015	16/09/2015	1		16-A-16			
<b>PAYMENTI E RIVESTIMENTI</b>									
[SQ08]	1,00	16/09/2015	15/10/2015	30		16	15		
<b>TRAMEZZI ED INTONACI</b>									
[SQ08]	0,00								
<b>CONTRASOFFITTI</b>									
[SQ08]	2,00	15/10/2015	28/11/2015	45			19		
<b>INFISSI INTERNI ED ESTERNI</b>									
[SQ08]	0,00								
[SQ24]	1,00	07/12/2015	26/12/2015	20					20
<b>TINTEGGIATURE E VERNICIATURE</b>									
[SQ24]	0,00								
[SQ08]	7,00	16/11/2015	25/11/2015	10					
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>									
[SQ08]	2,00	25/11/2015	14/12/2015	20					
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>									
[SQ20]	0,00								
[SQ08]	7,00	26/10/2015	09/12/2015	45					
<b>IMPIANTO IDRICO - SANITARIO</b>									
[SQ19]	0,00								
[SQ08]	3,00	26/10/2015	13/11/2015	19					
<b>IMPIANTO GAS MEDICALI</b>									
[SQ25]	0,00								
[SQ08]	2,00	26/10/2015	13/11/2015	19					
<b>IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI-</b>									
[SQ26]	0,00								
[SQ08]	2,00	16/11/2015	15/12/2015	30					
<b>PARZIALI</b>									
PROGRESSIVI									
MESE									
1 IMPRESA EDILE									
6 IMPRESA INFISSI									
2 IMPRESA ELETTRICA									
3 IMPRESA IDRAULICA									
4 IMPRESA GAS MEDICALI									
5 IMPRESA IMPIANTISTA/ANTINCENDIO									
AGOSTO/15					1,44				
SETTEMBRE/15					4,11	5,55			
OTTOBRE/15					5,69	11,24			
NOVEMBRE/15					23,22	34,46			
DICEMBRE/15					4,54	39,00			