THE STATE OF THE S

## REGIONE SICILIANA

# AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione nº 0 0 1 1 9 8 del \_\_\_\_ 3 SET 2025

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità." [M6C1 1.3]. Accordo Quadro "lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97479116A1" sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ1- PALERMO E "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU CUP F87H22001670001, CIG A010593C6D. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49

# STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE Proposta n. 211 del 27/08/25 Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio N° Centro di costo N° Conto Economico Ordine n° del Tetto di spesa/Budget assegnato € Budget utilizzato/impegnato€\_\_\_\_ Budget presente atto € Disponibilità residua budget € Budget pluriennale Anno Euro Anno Euro Non comporta ordine di spesa Il Responsabile del procedimento Anche Calogero Di Caro (Dir. Arch. Gives ppe Di Franza)

# DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2025

N° Conto Ec	onomico
N° Conto Pa	trimoniale
Budget pluri	
Anno	Euro
	Euro
1	l Direttore della U.O.C.
	l Direttore della U.O.C. lancio e Programmazione
	lancio e Programmazione
Ві	
Bi ———Ade	lancio e Programmazione

L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di Salabas nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito daud sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito daud quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

# Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari Arch. Giuseppe Di Franza

### Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le milestone e i target stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 Componenti 1 e 2 e dal PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana DPS-, con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

# premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target T4 2022 con scadenza 31 marzo 2023 prevede, per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C), l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare;
- con Delibera del Direttore Generale n. 622 del 03/05/2023 il sottoscritto Dir. Arch. Giuseppe Di Franza in servizio presso la dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari "Ufficio Speciale", è stato designato Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento

impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi" da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità nell'ambito del PNRR M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità;

- con Delibera del Direttore Generale n. 352 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento suddetto;
- con Delibera del Direttore Generale n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" e C1-1.3. "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQI lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 S.03 IA.02 TA.04);
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato (OG1-OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 S.03 IA.02 IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;

### Dato atto che:

- l'intervento de quo di "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi" CUP F87H22001670001 è stato inserito nel lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 PALERMO E e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico A010593C6D, derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- l'intervento è stato aggiudicato alla ditta IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Fiano Romano (RM), via Del Commercio Snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004 con il ribasso del 24,00 %;
- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 45 assunto al protocollo ASP al n. 323047-2023 del 25/09/2023; in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 45 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 361772-2023 del 17.10.2023
- nella suddetta ODA, sono state commissionate le indagini strutturali a supporto della progettazione esecutiva, da determinare tramite un piano delle indagini strutturali e geognostiche elaborato da parte del gruppo di progettazione individuato dall'O.E. e successivamente trasmesso per accettazione alla Stazione Appaltante;
- è stato altresì sottoscritto il 25.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva;
  - a seguito dell'esame degli elaborati del progetto esecutivo, di cui all'art.26 del DLgs 50/2016, espletata dalla ICOVER ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.p.A. Sede legale: Piazza della Libertà, 10 00192 Roma in data 18/11/2024 ed acquisito al prot. ASP n. 546376/2024 in data 19/11/2024, sono state richieste alcune modifiche e/o integrazioni dello stesso finalizzate ad una revisione dei costi di costruzione e ad un assetto progettuale maggiormente performante dal punto di vista funzionale, esecutivo oltre che migliorativo del ciclo di vita dell'opera;

con la Delibera n. 000819 del 05/12/2024, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi". CUP F87H22001670001".

il quadro economico dell'intervento approvato a seguito della gara risulta così articolato:

	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - OL	DC LERCARA FRIDDI	
		ESECUTIVO	ESEC. RIB. 24,00 %
IMPO	RTO APPALTO INTEGRATO		
LAVO	RI		
A.1	OPERE EDILI	€ 620.668,72	€ 471.708,23
A.2 A.3	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 920.865,70	€ 699.857,93
	OPERE STRUTTURALI	€ 164.047,34	€ 124.675,98
	TOTALE LAVORI	€ 1.705.581,76	€ 1.296.242,14
A.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.547,26	€ 41.547,26
	A.1 A.2 A.3	A.2 OPERE IMPIANTISTICHE A.3 OPERE STRUTTURALI TOTALE LAVORI	IMPORTO APPALTO INTEGRATO         LAVORI       € 620.668,72         A.1       OPERE EDILI       € 920.865,70         A.2       OPERE IMPIANTISTICHE       € 920.865,70         A.3       OPERE STRUTTURALI       € 164.047,34         TOTALE LAVORI       € 1.705.581,76

		TOTALE LAVORI + SICÜREZZA	€ 1.747.129,02	€ 1.337.789,40						
В		O DI PROGETTAZIONE	€ 108.440.83	£ 02 41E 02						
	B.1	Progettazione defintiva/esecutiva e APE	€ 34.970,53	€ 82.415,03 € 26.577,60						
	B.1.1	Incremento Progettazione def./esec. parte strutturale e acustica	€ 43.625,69	€ 33.155,52						
	B.2	Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 17.775,88	€ 13.509,67						
	B.3	Indagini strutturali/geognostiche	€ 627,00	€ 627,00						
	B.4	Costi per la sicurezza su Indagini non soggetti a ribasso  TOTALE SERVIZI	€ 205.439,93	€ 156.284,83						
A+B		TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 1.952.568,95	€ 1.494.074,22						
С	SOMMI	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE								
	C.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (<10%)		€ 174.712,90						
	C.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 30.900,00						
	C.3	Spese per pareri		€ 1.245,85						
	C.4	Contributo ANAC		€ 660,00						
	C.5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 0,00						
	C.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 1.270,00						
	C.7	oneri di accesso a discarica		€ 8.000,00						
	C.8	forniture arredi e apparecchiature		€ 174.712,44						
		TOTALE		€ 391.501,19						
	Spese t	ecniche								
	C.9	PFTE		€ 35.943,58						
	C.10	Verifica progetto (def. Esec.)		€ 16.825,94						
	C.11	Direzione lavori (rib. 10 %)		€ 89.183,50						
	C.11.1	Direzione lavori - Perizia (rib. 10 %)		€ 0,00						
	C.12	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 %)		€ 51.621,90						
	C.12.1	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia (rib. 19,99 %)		€ 0,00						
	C.13	collaudo statico, tecnico amministrativo (rib. 10 %)		€ 41.280,16						
	C.13.1	collaudo statico, tecnico amministrativo- Perizia (rib. 10 %)		€ 0,00						
		TOTALE SPESE TECNICHE		€ 234.855,08						
	The second second	previdenziali su servizi tecnici dei servizi		6425071						
	C.14	4% su B.1 - Progettazione Def/ESE + incremento progettazione		€ 4.359,71						
	C.15	4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 1.326,22						
	C.16	4% su su C.9 - PFTE		€ 1.437,74						
	C.17	4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 673,04						
	C.18	4% su su C.11 - Direzione lavori + perizia di variante		€ 3.567,34						
	C.19	4% su su C.12 - CSE + perizia di variante		€ 2.064,88 € 1.651,21						
	C.20	4% su su C.13 - Collaudo + perizia di variante		€ 15.080,13						
	IVA									
	C.22	10 % su A - LAVORI		€ 133.778,94						
	C.23	22% su B.1+B.1.1 + C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 24.937,51						
	C.24	22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 7.585,98						
	C.25	22% su B.3 - INDAGINI		€ 3.110,07						
	C.26	10 % su C.1 - Imprevisti		€ 17.471,29						
	C.27	22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 0,00						
	C.28	22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 1.760,00						
	C.29	22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 38.436,74						
	C.30	22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali		€ 8.223,89						
	C.31	22% su C.10+C.17 -VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 3.849,78						
	C.32	22% su C.11+ C.11.1+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali		€ 20.405,18						
	C.33	22% su C.12+ C.12.1+C.19 - CSE e Oneri previdenziali		€ 11.811,09						
	C.34	22% su C.13+C.13.1+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 9.444,90						
		TOTALE IVA		€ 280.815,37						
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 922.251,77						
		IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 2.416.326,00						

### Considerato che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza e pertanto sono stati sottoscritti l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 45 e l'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 45 assunti entrambi al Protocollo ASP al n.589470/2024 del 11/12/2024;
- con la Delibera n. 000078 del 23/01/2025 si è preso atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 45 e dell'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 45.

#### Preso atto che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 000913 del 18/12/2024, è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Geom. Antonio Domina, libero professionista singolo iscritto al Collegio dei Geometri di Palermo al n. 4487 dal 30/01/2007.

- con Delibera del Direttore Generale n. 000914 del 18/12/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori l'Arch.
   Giuseppe Maria Spera libero professionista singolo iscritto all'Albo degli Architetti di Caltanissetta al n. 374 dal 26/03/1999;
- con Delibera del Direttore Generale n. 000068 del 21/01/2025, è stato nominato Collaudatore tecnico amministrativo, funzionale degli impianti e statico, l'ing. Ferruggia Giuseppe, libero professionista singolo, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.5982 dal 08/03/1999;
- il giorno 08/01/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 11568/2025 del 09/01/2025;
- In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire aumenti e/o diminuzioni delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale in quanto sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo e per via di piccole normalizzazioni delle previsioni di progetto, valutate in corso d'opera così come descritto nella Relazione del Direttore dei Lavori "01 Relazione tecnica PVS n.1";
- a seguito dei numerosi sopralluoghi in corso d'opera tra D.L., Impresa aggiudicatrice e Amministrazione sono stati esaminati alcuni interventi migliorativi, che contribuiscono alla realizzazione delle opere;
- in data 22/07/2025 prot. ASP 367465/2025 del 23/07/2025 il DL ha richiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs 50/2016 necessaria per superare gli ostacoli tecnici, imprevisti e imprevedibili emersi durante le fasi di lavorazione;
- in data 23/07/2025 veniva concessa, giusta nota prot. ASP 369224 del 23/07/2025 l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante.
- in fase di redazione della perizia di variante, sono state rielaborate le competenze tecniche spettanti a DL, CSE e Collaudatore riportate nell'allegato "06 -Calcolo competenze tecniche PVS n.1";
- per il bilanciamento del nuovo quadro economico occorre attingere agli imprevisti a disposizione nel quadro economico approvato con Delibera n. 000819 del 05/12/2024;

#### Dato atto che:

- in data 26/08/2025 giusto prot. ASP 417766/2025 del 26/08/2025, il DL ha consegnato la Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi del citato articolo del Codice degli Appalti, composta dai seguenti elaborati:
  - 01 Relazione tecnica PVS n.1:
  - 02 Computo metrico estimativo PVS n.1;
  - 03 Elenco Prezzi PVS n.1;
  - 04 Analisi Prezzi PVS n.1:
  - 05 Quadro comparativo PVS n.1;
  - 06 Calcolo competenze tecniche PVS n.1;
  - 07 Schema atto di sottomissione PVS n.1;

  - 08 Verbale di concordamento prezzi PVS n.1;
  - 09 Quadro economico di variante PVS n.1;
  - 10 Stima dei Costi della Sicurezza PVS n. 1;
  - 11 Disegni DEMOLIZIONI E RIMOZIONI PIANTA PIANO TERRA E PRIMO;
  - 12 Disegni POST OPERAM-PIANTA PAVIMENTI PIANO TERRA-PIANO PRIMO;
  - 13 Disegni-POST OPERAM MURARIO E FINITURE-PIANTE E SEZIONI P.P14.

con nota prot. n. 11381 del 21/02/2025, acquisita al prot. ASP al n. 97246 del 21/02/2025, l'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC – Missione 6 ha chiesto una mappatura delle modifiche intervenute rispetto all'ultima versione del POR al fine di poter rimodulare quest'ultimo nelle more della prima convocazione utile del Nucleo Tecnico del competente Ministero;

con Delibera n. 334 del 17 marzo 2025, si è preso atto dello stato delle procedure relativamente agli
interventi di propria competenza n.q. di Soggetto Attuatore Esterno nell'ambito del PNRR, rimodulando ed
approvando i relativi quadri economici e connesse schede ex Agenas;

**Preso atto** che dalla documentazione sopraelencata, a seguito dell'implementazione progettuale il nuovo quadro economico di perizia è quello riportato nell'apposito allegato "09 – Quadro economico di variante PVS n.1" e di seguito riportato:

	QUADIC	o Economico Di	VARIANTE ODC LER			ESEC. rimodulato
					ESEC. rimodulato	+ PERIZIA DI
			ESEC. RIB. 24,00	ESEC. rimodulato	+ PERIZIA DI	VARIANTE RIB.
		ESEC.	%	*RIB.24,00%	VARIANTE	24,00 %
IMPOR	RTO APPALTO INTEGRATO					
LAVOR		6 620 669 72	€ 471.708,23	€ 471.708,23	€ 744.972,70	€ 566.179,
	OPERE EDILI	€ 620.668,72 € 920.865,70	€ 699.857,93	€ 699.857,93	€ 996.436,51	€ 757.291,
	OPERE IMPIANTISTICHE OPERE STRUTTURALI	€ 164.047,34	€ 124.675,98	€ 124.675,98	€ 164.047,34	€ 124.675,
A.3	TOTALE LAVORI	€ 1.705.581,76	€ 1.296.242,14	€ 1.296.242,14	€ 1.905.456,55	€ 1.448.146,
	Costi per la sicurezza non soggetti	C 1.705.501,70		Æ		
A.4	a ribasso	€ 41.547,26	€ 41.547,26	€ 41.547,26	€ 52.366,51	€ 52.366,
3535100	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 1.747.129,02	€ 1.337.789,40	€ 1.337.789,40	€ 1.957.823,06	€ 1.500.513,
SERVI	ZIO DI PROGETTAZIONE					
-	Progettazione defintiva/esecutiva					0.00 445
B.1	e APE	€ 108.440,83	€ 82.415,03	€ 82.415,03	€ 82.415,03	€ 82.415
	Incremento Progettazione					
	def./esec. parte strutturale e				6 26 577 60	6 26 577
B.1.1	acustica	€ 34.970,53	€ 26.577,60	€ 26.577,60	€ 26.577,60	€ 26.577
	Studio della vulnerabilità sismica e		600 455 50	£ 22 155 52	€ 33.155,52	€ 33.155
	DOCFAP	€ 43.625,69	€ 33.155,52	€ 33.155,52 € 13.509.67	€ 33.155,52 € 13.509,67	€ 13.509
B.3	Indagini strutturali/geognostiche	€ 17.775,88	€ 13.509,67	€ 13.509,67	€ 13.303,07	€ 13.303
	Costi per la sicurezza su Indagini non soggetti a ribasso	€ 627,00	€ 627,00	€ 627,00	€ 627,00	€ 627
B.4	TOTALE SERVIZI	€ 205.439,93	€ 156.284,83	"	€ 156.284,83	€ 156.284
в то	TALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 1.952.568,95	€ 1.494.074,22	€ 1.494.074,22	€ 2.114.107,89	€ 1.656.798
ь ю	TALE INFORTO AFFALTO INTEGRATO	0 1.331.300,30				
	ME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE AP	PPALTANTE				
C.:	I Imprevisti e accantonamenti in					
	relazione alle modifiche di cui					
	all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16		€ 174.712,90	€ 174.712,90	€ 11.988,81	€ 11.988
	(<10%)		€ 1/4./12,90	C 174.712,30		
C	spese tecniche art.113 DL 50/16		ra ser ta se a castraves de la 👫 socie		€ 42.942,80	€ 42.942
	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 174.712,90 € 30.900,00 € 1.245,85	€ 34.942,58		€ 42.942 € 500
С	<ul> <li>spese tecniche art.113 DL 50/16</li> <li>per incentivi personale interno</li> <li>Spese per pareri</li> </ul>		€ 30.900,00	€ 34.942,58 € 3.000,00	€ 42.942,80	€ 500
C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC		€ 30.900,00 € 1.245,85	€ 34.942,58 € 3.000,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00	€ 500 € 660
C	<ul> <li>spese tecniche art.113 DL 50/16</li> <li>per incentivi personale interno</li> <li>Spese per pareri</li> </ul>		€ 30.900,00 € 1.245,85	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00	€ 42.942,80 € 500,00	€ 500 € 660
C C	<ul> <li>2 spese tecniche art.113 DL 50/16         per incentivi personale interno</li> <li>3 Spese per pareri</li> <li>4 Contributo ANAC</li> <li>5 Spese per accertamenti e verifiche</li> </ul>		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00	€ 500 € 660
C C C	<ul> <li>2 spese tecniche art.113 DL 50/16         per incentivi personale interno</li> <li>3 Spese per pareri</li> <li>4 Contributo ANAC</li> <li>5 Spese per accertamenti e verifiche         tecniche di collaudo</li> </ul>		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,00	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 2.134,15	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00	€ 500 € 660 € 0
C C C	<ul> <li>spese tecniche art.113 DL 50/16         per incentivi personale interno</li> <li>Spese per pareri</li> <li>Contributo ANAC</li> <li>Spese per accertamenti e verifiche         tecniche di collaudo</li> <li>Allacciamenti ai pubblici servizi</li> </ul>		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,00 € 1.270,00 € 8.000,00	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 0,00 € 8.075,05	€ 500 € 660 € 0 € 8.07
c c. c. c.	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,00 € 1.270,00 € 8.000,00 € 174.712,44	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00	€ 500 € 660 € 0 € 0 € 156.00
C C. C. C.	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,00 € 1.270,00 € 8.000,00	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00	€ 500 € 660 € 0 € 0 € 156.00
C C C C. Spess	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE e tecniche		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,00 € 1.270,00 € 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00	€ 500 € 660 € 0 € 156.000 € 220.160
C C C. C. Spess	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE e tecniche 9 PFTE		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,00 € 1.270,00 € 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00	€ 500 € 660 € 0 € 8.075 € 156.000 € 220.160
C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 1 tecniche 9 PFTE 0 Verifica progetto (def. Esec.)		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,00 € 1.270,00 € 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00	€ 500 € 660 € 0 € 8.075 € 156.000 € 220.160 € 35.944 € 16.825
C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 1 tecniche 9 PFTE 10 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori (rib. 10 %)		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174,712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00	€ 500 € 660 € 0 € 8.075 € 156.000 € 220.160 € 35.944 € 16.825
C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 1 tecniche 9 PFTE 10 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174,712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 500 € 660 € 0 € 8.075 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.825 € 87.425
C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 1 tecniche 9 PFTE 1 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %)		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 500 € 660 € 0 € 8.075 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.825 € 87.425
C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE e tecniche 9 PFTE 0 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %) Coordinamento della Sicurezza in		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 500 € 660 € 0 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.82! € 87.420 € 9.210
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 1 tecniche 9 PFTE 1 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %)		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 6 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 500 € 660 € 0 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.82! € 87.420 € 9.210
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE e tecniche 9 PFTE 0 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,000 € 1.270,00 € 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 6 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 500 € 660 € 0 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.82! € 87.420 € 9.210
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE e tecniche 9 PFTE 0 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 2 %)		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 0,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 500 € 660 € 0 € 8.07! € 156.000 € 220.160 € 35.94! € 16.82! € 87.42 € 9.21
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE e tecniche 9 PFTE 0 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 2 %) Coordinamento della Sicurezza in		€ 30.900,00 € 1.245,85 € 660,00 € 0,000 € 1.270,00 € 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 0,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 500 € 660 € 0 € 8.075 € 156.000 € 220.160 € 35.943 € 16.825 € 87.420 € 9.210
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE e tecniche 9 PFTE 0 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 2 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 51.621,90	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 0,00 € 49.589,01	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01	€ 500 € 660 € 0 € 156.000 € 220.166 € 35.943 € 16.825 € 87.420 € 9.210 € 49.585
C. C	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno Spese per pareri Contributo ANAC Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) oneri di accesso a discarica forniture arredi e apparecchiature TOTALE  tecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori (rib. 10 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99  %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico amministrativo (rib. 10 %)		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 0,00 € 49.589,01	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01	€ 500 € 660 € 10 € 8.07: € 156.001 € 220.16: € 35.94: € 16.82: € 87.42: € 9.21
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 9 PFTE 10 Verifica progetto (def. Esec.) 11 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 2 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia 1 (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico 3 amministrativo (rib. 10 %) collaudo statico, tecnico		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 51.621,90 € 41.280,10	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 0 € 49.589,01 0 € 49.589,01	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01 € 4.037,88 € 40.466,94	€ 500 € 660 € 0 € 10 € 8.075 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.825 € 87.420 € 9.210 € 49.58 € 3.88 € 40.46
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 9 PFTE 10 Verifica progetto (def. Esec.) 11 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori (rib. 10 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 2 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia 1 (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico 1 amministrativo (rib. 10 %) collaudo statico, tecnico 1 amministrativo - Perizia (rib. 10 %)		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 41.280,10 € 0,000	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 0 € 0,00 € 49.589,01 0 € 40.466,94 0 € 0,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01 € 4.037,88 € 40.466,94 € 2.208,97	€ 500 € 660 € 0 € 156.00 € 220.16 € 35.94 € 16.82: € 87.42: € 9.21 € 49.58 € 3.88 € 40.46
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 9 PFTE 10 Verifica progetto (def. Esec.) 11 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori (rib. 10 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 2 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia 1 (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico 2 amministrativo (rib. 10 %) COTALE SPESE TECNICHE		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 51.621,90 € 41.280,10	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 0 € 0,00 € 49.589,01 0 € 40.466,94 0 € 0,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01 € 4.037,88 € 40.466,94 € 2.208,97	€ 500 € 660 € 0 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.82: € 87.42: € 9.21 € 49.58 € 3.88 € 40.46
C. C	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno  Spese per pareri Contributo ANAC Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) oneri di accesso a discarica forniture arredi e apparecchiature TOTALE  tecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori (rib. 10 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99  %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico amministrativo (rib. 10 %) collaudo statico, tecnico ministrativo- Perizia (rib. 10 %) TOTALE SPESE TECNICHE		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 41.280,10 € 0,000	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 0 € 0,00 € 49.589,01 0 € 40.466,94 0 € 0,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01 € 4.037,88 € 40.466,94 € 2.208,97	€ 500 € 660 € 0 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.82: € 87.42: € 9.21 € 49.58 € 3.88 € 40.46
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 9 PFTE 10 Verifica progetto (def. Esec.) 11 Direzione lavori (rib. 10 %) 12 Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %) 13 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 2 %) 14 Coordinamento della Sicurezza in 15 fase di Esecuzione CSE - Perizia 15 (rib. 19,99 %) 16 collaudo statico, tecnico 17 amministrativo (rib. 10 %) 17 TOTALE SPESE TECNICHE 18 ri previdenziali su servizi tecnici dei 18 contributo (rib. 10 %) 18 TOTALE SPESE TECNICHE 18 ri previdenziali su servizi tecnici dei 18 contributo (rib. 10 collaudo statico)		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 41.280,10 € 0,000	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 0 € 0,00 € 49.589,01 0 € 40.466,94 0 € 0,00	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01 € 4.037,88 € 40.466,94 € 2.208,97	€ 500 € 660 € 0 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.82: € 87.42: € 9.21 € 49.58 € 3.88 € 40.46
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 9 PFTE 10 Verifica progetto (def. Esec.) 11 Direzione lavori (rib. 10 %) 12 Direzione lavori (rib. 10 %) 13 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 12 %) 13 Coordinamento della Sicurezza in 14 fase di Esecuzione CSE - Perizia 15 (rib. 19,99 %) 16 collaudo statico, tecnico 17 amministrativo (rib. 10 %) 18 TOTALE SPESE TECNICHE 18 ri previdenziali su servizi tecnici dei 18 verifica per pareri		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 41.280,10 € 0,000 € 234.855,000	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 8 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 0 € 0,00 € 49.589,01 0 € 40.466,94 € 230.252,04	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01 € 4.037,88 € 40.466,94 € 2.208,97	€ 500 € 660 € 0 € 10 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.82: € 87.42: € 9.21: € 49.58 € 3.88 € 40.46 € 245.52
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE e tecniche 9 PFTE 0 Verifica progetto (def. Esec.) 1 Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 1 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 2 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia 1 (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico 3 amministrativo (rib. 10 %) collaudo statico, tecnico 1 amministrativo - Perizia (rib. 10 %) TOTALE SPESE TECNICHE ri previdenziali su servizi tecnici dei zi 4% su B.1 - Progettazione Def/ESE		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 41.280,10 € 0,000 € 234.855,000 € 4.359,7	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 6 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 0 € 0,00 6 49.589,01 0 € 40.466,94 0 € 230.252,04	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01 € 4.037,88 € 40.466,94 € 2.208,97	€ 500 € 660 € 10 € 8.073 € 156.000 € 220.160 € 35.94 € 16.82 € 87.42 € 9.21 € 49.58 € 3.88 € 40.46 € 245.52
C. C	2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno 3 Spese per pareri 4 Contributo ANAC 5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo 6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 7 oneri di accesso a discarica 8 forniture arredi e apparecchiature TOTALE 9 PFTE 10 Verifica progetto (def. Esec.) 11 Direzione lavori (rib. 10 %) 12 Direzione lavori (rib. 10 %) 13 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 12 %) 13 Coordinamento della Sicurezza in 14 fase di Esecuzione CSE - Perizia 15 (rib. 19,99 %) 16 collaudo statico, tecnico 17 amministrativo (rib. 10 %) 18 TOTALE SPESE TECNICHE 18 ri previdenziali su servizi tecnici dei 18 verifica per pareri		€ 30.900,000 € 1.245,85 € 660,000 € 0,000 € 1.270,000 € 8.000,000 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,000 € 41.280,10 € 0,000 € 234.855,000	€ 34.942,58 € 3.000,00 € 660,00 € 0,00 € 2.134,15 € 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 6 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 0 € 49.589,01 0 € 49.589,01 0 € 40.466,94 0 € 230.252,04 1 € 4.359,71 € 1.326,22	€ 42.942,80 € 500,00 € 660,00 € 0,00 € 0,00 € 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01 € 4.037,88 € 40.466,94 € 2.208,97 € 1.326,22	€ 50 € 66 € € 8.07 € 156.00 € 220.16 € 35.94 € 16.82 € 87.42 € 9.21 € 49.58 € 40.46 € 245.52

	4% su su C.10 - Verifica progetto		•		
		€ 673,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.17	(def. Esec.) 4% su su C.11 - Direzione lavori +			10 (10 A) (10 A) (10 A)	0.005.40
	perizia di variante	€ 3.567,34	€ 3.497,06	€ 3.872,65	€ 3.865,49
C.18	4% su su C.12 - CSE + perizia di				6.2.430.00
	variante	€ 2.064,88	€ 1.983,56	€ 2.145,08	€ 2.139,09
C.19	4% su su C.13 - Collaudo + perizia			monomou/monos and	64 705 44
c 20	di variante	€ 1.651,21	€ 1.618,68	€ 1.707,04	€ 1.705,44
C.20	TOTALE ONERI PREVIDENZIALI	€ 15.080,13	€ 14.222,97		€ 14.833,69
0.78	TOTALE ONERT PREVIDENZIAL				0.450.054.35
IVA	10 % su A - LAVORI	€ 133.778,94	€ 133.778,94	€ 195.782,31	€ 150.051,35
C.22	22% su B.1+B.1.1 + C.14 -				
	PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri				00400754
c 22	previdenziali	€ 24.937,51	€.24.937,51	€ 24.937,51	€ 24.937,51
C.23	22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA'			1800 Television (1800 Live	
634	E DOCFAP e Oneri previdenziali	€ 7.585,98	€ 7.585,98	€ 7.585,98	€ 7.585,98
C.24	22% su B.3 - INDAGINI	€ 3.110,07	€ 3.110,07	€ 3.110,07	€ 3.110,07
		€ 17.471,29	€ 17.471,29	€ 1.198,88	€1.198,88
C.26	10 % su C.1 - Imprevisti 22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e				
	verifiche tecniche di collaudo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.27	22% su C.7 - oneri di accesso a				
		€ 1.760,00	€ 1.760,00	€ 1.776,51	€ 1.776,51
C.28	discarica 22% su C.8 - forniture arredi e				
		€ 38.436,74	€ 38.436,84	€ 34.320,00	€ 34.320,00
C.29	apparecchiature	10 W40000000 W400000			5.55
	22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri	€ 8.223,89	€ 8.223,89	€ 8.223,89	€ 8.223,89
C.30	previdenziali	+ <del>10000000</del> € 200			
	22% su C.10+C.17 -VERIFICA e	€ 3.849,78	€ 3.701,71	€ 3.701,71	€ 3.701,71
C.31	Oneri previdenziali	ATOTATE ANTICAK			
	22% su C.11+ C.11.1+C.18 -				
	DIREZIONE LAVORI e Oneri	€ 20.405,18	€ 20.003,20	€ 22.151,53	€ 22.110,58
C.32	previdenziali	2201107			
	22% su C.12+ C.12.1+C.19 - CSE e	€ 11.811,09	€ 11.345,97	€ 12.269,83	€ 12.235,61
C.33	Oneri previdenziali	C 11.012,00			
	22% su C.13+C.13.1+C.20 -	€ 9.444,90	€ 9.258,84	€ 9.764,25	€ 9.755,14
C.34	Collaudo e Oneri previdenziali	€ 280.815,37	€ 279.614,23		€ 279.007,24
	TOTALE IVA	€ 922.251,77	€ 922.251,77		€ 759.527,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	₹ 322.231,//			
	200	€ 2.416.326,00	€ 2.416.326,00		€ 2.416.326,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 2.416.326,00	€ 2.410.320,00		

## Considerato che:

- Sulla scorta di quanto riportato nella relazione del Direttore dei Lavori sulla perizia di variante, per effetto delle lavorazioni aggiuntive, di quelle soppresse, e della revisione delle quantità di alcune voci di computo metrico, risulta un maggior importo dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, al lordo del ribasso, pari a euro € 210.694,04 che al netto del ribasso d'asta del 24,00% si riduce a € 162.724,09
- I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, hanno subito una variazione pari a € 10.819,25 poiché nel progetto originario erano stimati in € 41.547,26, mentre a seguito della perizia sono diventati € 52.366,51.
- dall'analisi del quadro di riepilogo comparativo sottomesso dalla Direzione Lavori, si evince che le variazioni introdotte modificano in aumento il Contratto di Appalto e successivo addendum n. 1 per l'importo netto dei lavori di € 162.724,09, pari al +12,16%, ovvero entro il limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per il quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- sono stati concordati n. 43 nuovi prezzi di cui 30 nuovi prezzi sono stati desunti dal prezziario "REGIONE SICILIA ANNO 2022 - agg. Infrannuale" (2º SEMESTRE) e 17 nuovi prezzi, non desumibili da lavori assimilabili presenti nel prezziario regionale, sono stati determinati dal tecnico progettista e da confronti con i prezzi correnti di mercato presentati dall'Impresa.
- In data
- Il nuovo importo complessivo dei lavori ammonta, al netto del ribasso d'asta del 24,00 %, ad € 1.500.513,49 di cui € 1.1448.146,98 per lavori e € 52.366,51 per oneri per la sicurezza.
- Per quanto attiene la determinazione dei tempi di esecuzione, gli stessi rimangono invariati ai tempi contrattualmente definiti con ultimazione entro il 07/01/2026 così come sottoscritto nel verbale di consegna dei lavori prot. ASP 11568/2025 del 09/01/2025

#### Dato atto che:

- la sopravvenuta necessita di rimodulare alcune lavorazioni in considerazione della redazione del progetto
  esecutivo e delle reali risultanze degli approfondimenti specialistici medio tempore eseguiti, finalizzati a una
  migliora funzionalità e adeguatezza dell'intervento, hanno reso necessario la redazione degli addendum sopra
  citati:
- l'addendum n.2 all'Ordine di Attivazione n. 45 e relativo l'addendum n. 1 al contratto specifico, riferito alle variazioni progettuali introdotte nel progetto esecutivo delle opere, ha comportato una variazione pari al 14,30 % dell'importo contrattuale iniziale per € 186.966,16.
- La variante in parola ha provocato un ulteriore incremento per soli lavori aggiuntivi pari a € 162.724,09 al netto del ribasso d'asta per una variazione percentuale rispetto ai lavori contrattualizzati con l'addendum n. 1 al contratto specifico del 12,16%;
- la somma delle due variazioni contrattuali è pari ad € € 315.607,10 pari al 26,75 % dell'importo contrattuale iniziale, ovvero entro il limite previsto al comma 7 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

**Ritenuto** necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- alla ditta IMP.EL. S.R.L per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP Arch. G.ppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Maria Spera per conoscenza;
- al CSE geom. Antonio per conoscenza;
- al Collaudatore ing. Ferruggia Giuseppe Domina per conoscenza.

**Dato atto** che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

#### **PROPONE**

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- 1. dare atto che la narrativa è parte integrante della presente Determinazione;
- 2. approvare in linea amministrativa la perizia di variante in corso d'opera, che alla presente si allega in formato digitale, con i rispettivi allegati:
  - 01 Relazione tecnica PVS n.1;
  - 02 Computo metrico estimativo PVS n.1;
  - 03 Elenco Prezzi PVS n.1;
  - 04 Analisi Prezzi PVS n.1;
  - 05 Quadro comparativo PVS n.1;
  - 06 Calcolo competenze tecniche PVS n.1;
  - 07 Schema atto di sottomissione PVS n.1;

- 08 Verbale di concordamento prezzi PVS n.1;
- 09 Quadro economico di variante PVS n.1;
- 10 Stima dei Costi della Sicurezza PVS n. 1;
- 11 Disegni DEMOLIZIONI E RIMOZIONI PIANTA PIANO TERRA E PRIMO:
- 12 Disegni -POST OPERAM-PIANTA PAVIMENTI PIANO TERRA-PIANO PRIMO;
- 13 Disegni-POST OPERAM MURARIO E FINITURE-PIANTE E SEZIONI P.P14;
- 14 Relazione del R.U.P sull'ammissibilità all'approvazione della perizia.

# 3. approvare il quadro economico di perizia di variante che risulta essere il seguente:

		QUADE	O ECONOMICO DI	VARIANTE ODC LER	CARA FRIDDI		
							ESEC. rimodula
						ESEC. rimodulato	+ PERIZIA DI
				ESEC. RIB. 24,00	ESEC. rimodulato	+ PERIZIA DI	VARIANTE RIE
			ESEC.	%	RIB.24,00%	VARIANTE	24,00 %
		TO APPALTO INTEGRATO					
A	LAVOR	l (					
	A.1	OPERE EDILI	€ 620.668,72	€ 471.708,23	€ 471.708,23	€ 744.972,70	€ 566.179
	A.2	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 920.865,70	€ 699.857,93	€ 699.857,93	€ 996.436,51	€ 757.291
	A.3	OPERE STRUTTURALI	€ 164.047,34	€ 124.675,98	€ 124.675,98	€ 164.047,34	€ 124.675
		TOTALE LAVORI	€ 1.705.581,76	€ 1.296.242,14	€ 1.296.242,14	€ 1.905.456,55	€ 1.448.146
		Costi per la sicurezza non soggetti					
	A.4	a ribasso	€ 41.547,26	€ 41.547,26	€ 41.547,26	€52.366,51	€52.366
		TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€1.747.129,02	€ 1.337.789,40	€ 1.337.789,40	€ 1.957.823,06	€ 1.500.513
3	SERVIZ	IO DI PROGETTAZIONE					
		Progettazione defintiva/esecutiva					
	B.1	e APE	€ 108.440,83	€ 82.415,03	€ 82.415,03	€ 82.415,03	€ 82.415
		Incremento Progettazione	C 100.440,03	C 02.413,03	€ 02.415,05	€ 02.413,03	€ 02.413
		def./esec. parte strutturale e					
	R 1 1	acustica	€ 34.970,53	£ 26 £77 60	6 26 577 60	6 26 577 60	6 36 57
	D.1.1	Studio della vulnerabilità sismica e	€ 34.970,33	€ 26.577,60	€ 26.577,60	€ 26.577,60	€ 26.57
	ВЭ	DOCFAP	£ 42 625 CO	6 22 455 52	6 22 455 52	622 455 52	
		Indagini strutturali/geognostiche	€ 43.625,69	€ 33.155,52	€ 33.155,52	€ 33.155,52	€ 33.15
	D.3		€ 17.775,88	€ 13.509,67	€ 13.509,67	€ 13.509,67	€ 13.50
	D A	Costi per la sicurezza su Indagini	6 627 00				20.22
	D.4	non soggetti a ribasso	€ 627,00	€ 627,00	€ 627,00	€ 627,00	€ 62
		TOTALE SERVIZI	€ 205.439,93	€ 156.284,83	€ 156.284,83	€ 156.284,83	€ 156.28
В	TOTA	ALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 1.952.568,95	€ 1.494.074,22	€1.494.074,22	€ 2.114.107,89	€ 1.656.79
		relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16					
		(<10%)		€ 174.712,90	€ 174.712,90	€ 11.988,81	€ 11.988
	C.2	spese tecniche art.113 DL 50/16		2522777756	1200 1012 DEFENSE		
	6.3	per incentivi personale interno		€ 30.900,00	€ 34.942,58	€ 42.942,80	€ 42.94
		Spese per pareri		€ 1.245,85	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 50
		Contributo ANAC		€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 66
	C.5	Spese per accertamenti e verifiche					
	62:53	tecniche di collaudo		€ 0,00	€0,00	€ 0,00	
	C.6	Allacciamenti ai pubblici servizi					€(
		(compreso IVA)					€
		oneri di accesso a discarica		€ 1.270,00	€ 2.134,15	€ 0,00	
	C.8			€ 8.000,00	€ 2.134,15 € 8.000,00	€ 0,00 € 8.075,05	€(
		forniture arredi e apparecchiature		€ 8.000,00 € 174.712,44		9.	€ 8.07
		forniture arredi e apparecchiature <b>TOTALE</b>		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.075,05	€ 8.07 € 156.00
		TOTALE ecniche		€ 8.000,00 € 174.712,44	€ 8.000,00 € 174.712,90	€ 8.075,05	€ 8.07 € 156.00
		TOTALE		€ 8.000,00 € 174.712,44	€ 8.000,00 € 174.712,90	€ 8.075,05	€ 8.07 € 156.00 € 220.16
	C.9 C.10	TOTALE ecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.)		€ 8.000,00 € 174.712,44 € <b>391.501,19</b>	€ 8.000,00 € 174.712,90 € <b>398.162,53</b>	€ 8.075,05 € 156.000,00	€ 8.075 € 156.000 € 220.160
	C.9 C.10	TOTALE ecniche PFTE		€ 8.000,00 € 174.712,44 € <b>391.501,19</b> € 35.943,58	€ 8.000,00 € 174.712,90 € <b>398.162,53</b> € 35.943,58	€ 8.075,05 € 156.000,00	€ 8.07: € 156.00 € 220.16 € 35.94: € 16.82:
	C.9 C.10	TOTALE ecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.)		€ 8.000,00 € 174.712,44 € <b>391.501,19</b> € 35.943,58 € 16.825,94	€ 8.000,00 € 174.712,90 € <b>398.162,53</b> € 35.943,58 € 16.825,94	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94	€ 8.07: € 156.00 € 220.16 € 35.94: € 16.82:
	C.9 C.10	TOTALE ecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10		€ 8.000,00 € 174.712,44 € <b>391.501,19</b> € 35.943,58 € 16.825,94	€ 8.000,00 € 174.712,90 € <b>398.162,53</b> € 35.943,58 € 16.825,94	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94	€ 8.075 € 156.000 € 220.166 € 35.945 € 16.825 € 87.426
	C.9 C.10 C.11	TOTALE ecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10		€ 8.000,00 € 174.712,44 € <b>391.501,19</b> € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.07: € 156.000 € 220.16( € 35.94: € 16.82: € 87.426
	C.9 C.10 C.11	TOTALE ecniche  PFTE  Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 %) %)		€ 8.000,00 € 174.712,44 € <b>391.501,19</b> € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.07: € 156.000 € 220.16( € 35.94: € 16.82: € 87.426
	C.9 C.10 C.11	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99		€ 8.000,00 € 174.712,44 € <b>391.501,19</b> € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 8.07: € 156.00: € 220.16: € 35.94: € 16.82: € 87.42: € 9.216:
	C.9 C.10 C.11	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99		€ 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,00	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.07: € 156.00: € 220.16: € 35.94: € 16.82: € 87.42: € 9.216:
	C.9 C.10 C.11	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99%)		€ 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,00	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 8.07: € 156.00: € 220.16: € 35.94: € 16.82: € 87.42: € 9.216:
	C.9 C.10 C.11 C.11.1	Coordinamento della Sicurezza in		€ 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,00	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 0,00	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 8.07: € 156.000 € 220.16: € 35.94: € 16.82: € 87.42: € 9.21:
	C.9 C.10 C.11 C.11.1	ecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 %) %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia (rib. 19,99 %)		€ 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,00	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 8.07: € 156.000 € 220.16: € 35.94: € 16.82: € 87.42: € 9.21:
	C.9 C.10 C.11 C.11.1 C.12 C.12.1	ecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 %) %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico		€ 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,00	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 0,00	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01	€ 8.07: € 156.000 € 220.16: € 35.94: € 16.82: € 87.42: € 9.21: € 49.58:
	C.9 C.10 C.11 C.11.1 C.12 C.12.1	ecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico amministrativo (rib. 10 %)		€ 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,00	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 0,00	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56	€ 8.075 € 156.000 € 220.160 € 35.945 € 16.825 € 87.426 € 9.210 € 49.585
	C.9 C.10 C.11 C.11.1 C.12 C.12.1 C.12.1	ecniche PFTE Verifica progetto (def. Esec.) Direzione lavori (rib. 10 %) Direzione lavori - Perizia (rib. 10 %) %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE (rib. 19,99 %) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia (rib. 19,99 %) collaudo statico, tecnico		€ 8.000,00 € 174.712,44 € 391.501,19 € 35.943,58 € 16.825,94 € 89.183,50 € 0,00	€ 8.000,00 € 174.712,90 € 398.162,53 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 0,00	€ 8.075,05 € 156.000,00 € 35.943,58 € 16.825,94 € 87.426,57 € 9.389,56 € 49.589,01	€ 8.07: € 156.000 € 220.16( € 35.94: € 16.82: € 87.426

Oneri p	previdenziali su servizi tecnici dei		•		
361 1121	4% su B.1 - Progettazione Def/ESE				
C 14	+ incremento progettazione	€ 4.359,71	€ 4.359,71	€ 4.359,71	€ 4.359,71
	4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP	€ 1.326,22	€ 1.326,22	€ 4.335,71	€ 1.326,22
	4% su su C.9 - PFTE	€ 1.437,74	€ 1.437,74	€ 1.437,74	€ 1.437,74
0.10	4% su su C.10 - Verifica progetto	C1.457,74	C 1.457,74	C 1.437,74	C 1.437,74
C 17	(def. Esec.)	€ 673,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0.17	4% su su C.11 - Direzione lavori +	6 07 3,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C 18	perizia di variante	€ 3.567,34	€ 3.497,06	€ 3.872,65	€ 3.865,49
0.10	4% su su C.12 - CSE + perizia di	C 3.507,54	63.457,00	C 3.072,03	C 5.005,45
C 19	variante	€ 2.064,88	€ 1.983,56	€ 2.145,08	€ 2.139,09
0.13	4% su su C.13 - Collaudo + perizia	C 2.004,00	C 1.505,50	C 2.143,00	C 2.133,03
C.20	di variante	€ 1.651,21	· €1.618,68	€ 1.707,04	€ 1.705,44
20,200	TOTALE ONERI PREVIDENZIALI	€ 15.080,13	€ 14.222,97	0 11/0//01	€ 14.833,69
IVA		0 10.000,10	0 2 11 12 2 7 3 7		0 241000,00
	10 % su A - LAVORI	€ 133.778,94	€ 133.778,94	€ 195.782,31	€ 150.051,35
	22% su B.1+B.1.1 + C.14 -				2200002,00
	PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri				
C.23	previdenziali	€ 24.937,51	€ 24.937,51	€ 24.937,51	€ 24.937,51
	22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA'				
C.24	E DOCFAP e Oneri previdenziali	€7.585,98	€ 7.585,98	€ 7.585,98	€ 7.585,98
	22% su B.3 - INDAGINI	€ 3.110,07	€ 3.110,07	€ 3.110,07	€ 3.110,07
C.26	10 % su C.1 - Imprevisti	€ 17.471,29	€ 17.471,29	€ 1.198,88	€ 1.198,88
	22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e		<u> </u>		**
C.27	verifiche tecniche di collaudo	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	22% su C.7 - oneri di accesso a				
C.28	discarica	€ 1.760,00	€ 1.760,00	€ 1.776,51	€ 1.776,51
	22% su C.8 - forniture arredi e				
C.29	apparecchiature	€ 38.436,74	€ 38.436,84	€ 34.320,00	€ 34.320,00
	22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri				
C.30	previdenziali	€ 8.223,89	€ 8.223,89	€ 8.223,89	€ 8.223,89
	22% su C.10+C.17 -VERIFICA e				
C.31	Oneri previdenziali	€ 3.849,78	€ 3.701,71	€ 3.701,71	€ 3.701,71
	22% su C.11+ C.11.1+C.18 -				
	DIREZIONE LAVORI e Oneri				
C.32	previdenziali	€ 20.405,18	€ 20.003,20	€ 22.151,53	€ 22.110,58
	22% su C.12+ C.12.1+C.19 - CSE e				
C.33	Oneri previdenziali	€ 11.811,09	€ 11.345,97	€ 12.269,83	€ 12.235,61
	22% su C.13+C.13.1+C.20 -				
C.34	Collaudo e Oneri previdenziali	€ 9.444,90	€ 9.258,84	€ 9.764,25	€ 9.755,14
	TOTALE IVA	€ 280.815,37	€ 279.614,23		€ 279.007,24
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 922.251,77	€ 922.251,77		€ 759.527,68
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 2.416.326,00	€ 2.416.326,00		€ 2.416.326,00

### 4. Prendere atto:

- che l'addendum n.2 all'Ordine di Attivazione n. 45 e relativo l'addendum n. 1 al contratto specifico, riferito alle variazioni progettuali introdotte nel progetto esecutivo delle opere, ha comportato una variazione pari al 14,30 % dell'importo contrattuale iniziale per € 186.966,16.
- la variante in parola ha provocato un ulteriore incremento per soli lavori aggiuntivi pari a € 162.724,09 al netto del ribasso d'asta per una variazione percentuale rispetto ai lavori contrattualizzati con l'addendum n. 1 al contratto specifico del 12,16%;
- la somma delle due variazioni contrattuali è di € 315.607,10 pari al 26,75 % dell'importo contrattuale iniziale, ovvero entro il limite previsto al comma 7 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 5. Prendere atto che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 de dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
- **6. Prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari Ufficio Speciale;
- 7. **Di notificare** per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari Ufficio Speciale il presente atto:
  - o al Direttore UOC Bilancio e Programmazione, per il seguito di competenza;
  - al RUP arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari Ufficio Speciale;

- o al Collegio Sindacale;
- o alla ditta IMP.EL. S.R.L, per conoscenza;
- o al Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Maria Spera per conoscenza;
- o al CSE geom. Domina Antonio per conoscenza;
- o al Collaudatore ing. Ferruggia Giuseppe per conoscenza.
- 8. Di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
- 9. Provvedere, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale <a href="https://www.asppalermo.org">www.asppalermo.org</a>

(Dir. Arch. Giuseppe Di Franza)

Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOW del

1 15 19 1 71 11 1

parere \_\_\_\_

del

IL DIRET/ORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)

# IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitariol
- ritenuto di condividerne il contenuto;

- assistito dal segretario verbalizzante,

DELETT

# **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

## IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonino Levita

n.q. di SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

ai sensi dell'art. 3 c.6 del D. Lgs. 502/92

Il Segretario verbalizzante Il Funzionario Ampanismativo

Rosepadicata

# REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

# **ATTESTAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 0 1198 DEL DEL 2025

	Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazion
	Rosaria Licala
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il	ll'Addetto
E' stata ritirata dall'Albo il	l'Addetto
☐ Si attesta che contro la presente delibe☐ Si attesta che contro la presente delibe☐	The state of the s
Palermo	
	e dell'Ufficio Deliberazioni
Annotazioni	