

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 001815 del 9 DIC 2025

Oggetto: PNRR M6C1 1.1. **Accordo Quadro "lotto geografico A (PA-AG) Sub-Lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ1- PALERMO L. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. "Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Villabate (PA), Corso Vittorio Emanuele n. 128 – Distretto Sanitario 42". CUP: F67H21009880006.**
Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
PROGETTI SANITARI
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 326 del 04.12.2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____

N° Conto _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato € _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

Budget presente atto € _____

Disponibilità residua budget € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luca Puccio

Il RUP

Arch. Giuseppa Barreca

Il Direttore f.f.

UOC Sviluppo e Gestione Progetti Sanitari –

Ufficio Speciale

Ing. Salvatore Falletta

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico _____

N° Conto Patrimoniale 1.01.02.10.30

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

Il Direttore dell'U.O.S.
Adempimenti Fiscali e Previdenziali,
Fatturazione Attiva e Contabilità Separata ALPI
Dott. Francesca Lo Re

L'anno duemilaventicinque, il giorno NOV del mese di DIC 2025, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, in sostituzione del Direttore Generale dell'ASP di Palermo, ex art. 3 c.6 del D.lgs. 502/92, assistito da Dr. DA ROSSETTA UCCIA, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente e RUP Arch.Giuseppa Barreca**

Premesso che:

- il Dir. Ing. Salvatore Falletta provvede a proporre il seguente atto nella qualità di Direttore f.f. dell'UOC *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale*, giusta nota prot. n. 0590291 del 24.11.2025;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30/05/2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C.);
- in merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("Amministrazione Titolare"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti

amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente Unico della Regione Siciliana;

- in forza del D.A. n. 669 del 29/07/2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- con Delibera del ^{Commissario Straordinario} ~~Direttore Generale~~ dell'ASP di Palermo n. 354 del 15.03.2023 sono stati approvati gli atti relativi ai Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia degli immobili oggetto di interventi;
- con le Delibere del Commissario Straordinario n. 403, 404 del 24/03/2023, 423 e 462 rispettivamente, 27/03/2023 e del 29/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), quale centrale di committenza per l'indizione, gestione e aggiudicazione di tre distinti ACCORDI QUADRO, con più Operatori Economici, suddiviso in lotti geografici e in sub-lotti prestazionali di servizi di verifica, appalto integrato e servizi di collaudo così distinti:

AQ1:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato rientranti nella categoria (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

AQ2:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato (OG2 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

AQ3:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

- per l'attuazione dell'Intervento indicato il Soggetto Attuatore Esterno ha indetto ed aggiudicato la “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per

l'affidamento di **lavori in appalto integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)** per la **Nuova Edificazione, Ristrutturazione e Riqualificazione** di edifici pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità e Ospedali Sicuri per la Regione Siciliana – **Sublotto Prestazionale 2 – Lavori In Appalto Integrato**”, stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

- con **provvedimento prot. ASP Palermo n. 0217798 del 25/07/2023** Invitalia comunicava l'intervenuta efficacia di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, tra l'altro del **Cluster AQ1 – Palermo - L, dell'intervento in oggetto, Accordo Quadro 1 - SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 in favore dell'O.E. “EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.p.A., in sigla “ECC S.p.A.”**, in qualità di **capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tra ECC S.p.A. e CA.TI.FRA. S.r.l. (mandante)**”, con sede in S.P. 25 Priolo-Florida, KM 2, snc - Cap 96010 Priolo Gargallo (SR), **Codice fiscale e Partita IVA 01932080896**, mail: eccspa@pec.it, con il **ribasso del 5,05000%**;
- con **Delibera del Direttore Generale n. 69 del 21/01/2025** è stata nominata l'**Arch. Giuseppa Barreca** n.q. di **RUP**, tra l'altro, in sostituzione del precedente, Ing. Salvatore Falletta, dell'intervento relativo alla **CdC del Comune di Villabate (PA)** in oggetto.

Dato atto che:

- l'intervento della **CdC di Villabate (PA)**, sita in Corso Vittorio Emanuele n.128 - Distretto Sanitario 42 - **CUP F67H21009880006**, relativo al finanziamento PNRR M6 – SALUTE - COMPONENTE C1 – 1.1 Case della Comunità, rientra nel *lotto geografico A* (PA-AG) - Sub Lotto Prestazionale 2, **Cluster AQ1 - Palermo L**, e pertanto è stato richiesto il **CIG** derivato per l'**Appalto Specifico A010EACE60** derivandolo dal **CIG padre 97473610C3** dell'Accordo Quadro;
- sono stati sottoscritti:
 - in data **22/09/2023** l'**Ordine di Attivazione (ODA) n. 17** assunto al Protocollo ASP Palermo al n. **322949/2023 del 25/09/2023**;
 - in data 10/10/2023 il **Contratto Specifico** registrato al n. rep. **60** di pari data e assunto al **Protocollo ASP al n. 363624/2023 del 18/10/2023**;
 - in data 10/10/2023, preso atto di rettifiche contrattuali dell'appalto integrato, l'**ADDENDUM n.1 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 17** giusto Protocollo ASP Palermo al n. **322949/2023 del 25/09/2023**;
 - il 27/09/2023, dal RUP e dall'O.E., il **Verbale di Consegna** per l'immediato avvio della progettazione esecutiva acquisito al **prot. ASP Palermo n. 327843/2023 del 27/09/2023**;
- l'**O.E. aggiudicatario ha indicato** negli atti di gara e nell'Ordine di Attivazione (ODA), oltre che nel Contratto Specifico per la redazione del Progetto esecutivo, il gruppo di progettazione **“S.D. PARTNERS s.r.l.”**, con sede in VIALE TUNISIA 37, 20124 MILANO, C.F. e P. IVA.: **07465760150**, e-mail: segreteria@pec.sdpartners.it.

Considerato che:

- in data 16/05/2024 è stato trasmesso da parte dei progettisti il Progetto Esecutivo e con **nota prot. ASP Palermo n. 238545 del 17/05/2024** è stata indetta la **Conferenza dei servizi decisoria**, ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i **“Lavori di**

ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel Comune di Villabate, Corso Vittorio Emanuele n.128 - CUP 67H21009880006”;

- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il **Verbale di Chiusura della Conferenza dei Servizi Decisoria** assunto al **protocollo ASP Palermo al n. 360524/2024 del 29/07/2024**;
- il Progetto Esecutivo, è stato posto al vaglio della commissione di verifica esterna che ha eseguito il Servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della Progettazione Esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 per il controllo finale prima della validazione da parte del RUP e della successiva approvazione definitiva da parte dell'amministrazione;
- in data 02/04/2025 è stato emesso il **“Report Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo”** assunto al **protocollo ASP Palermo al n. 176243/2025 del 03/04/2025**;
- in data 15/04/2025 è stato redatto il **“Verbale di validazione del Progetto Esecutivo”** assunto al **protocollo ASP Palermo al n. 214064/2025 del 23/04/2025**;
- con la **Delibera n. 588 del 29/04/2025** è stato **approvato** in linea amministrativa il **Progetto Esecutivo** per i **“Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della Comunità dell'immobile sito nel Comune di VILLABATE, Corso Vittorio Emanuele n.128 - CUP 67H21009880006”**;
- il **quadro economico** dell'intervento approvato con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1186 del 07/10/2025** a seguito del riallineamento dei dati riportati **relativamente alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione**, come da rimodulazione di impegno di spesa proposto, risulta così articolato:

CDC - COMUNE DI VILLABATE - SPOKE CUP F67H21009880006				
“Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Villabate C.so Vittorio Emanuele 128 ”				
QUADRO ECONOMICO				
			ESECUTIVO	ESECUTIVO RIBASSATO
		IMPORTO APPALTO INTEGRATO		
A		LAVORI		
	A.1	OPERE EDILI	€ 196.466,92	€ 186.545,34
	A.2	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 241.100,41	€ 228.924,84
	A.3	OPERE STRUTTURALI	€ 10.067,13	€ 9.558,74
		TOTALE LAVORI	€ 447.634,46	€ 425.028,92
	A.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.903,64	€ 9.903,64
		TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 457.538,10	€ 434.932,56
B		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE		
	B.1	Progettazione definitiva/esecutiva e APE	€ 40.996,29	€ 38.925,98
	B.2	Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 12.459,06	€ 11.829,88
	B.3	Indagini strutturali/geognostiche	€ 13.344,86	€ 12.670,94
	B.4	Incremento progettazione esecutiva	€ 2.937,50	€ 2.789,16
		TOTALE SERVIZI	€ 69.737,71	€ 66.215,96
A+B		TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 527.275,81	€ 501.148,52
C		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	C.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106		€ 45.753,81
	C.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 10.905,05
	C.3	Spese per pareri		€ 0,00
	C.4	Contributo ANAC		€ 250,00
	C.5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 1.000,00
	C.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 2.000,00
	C.7	oneri di accesso a discarica		€ 2.000,00

C.8	forniture arredi e apparecchiature		€ 68.630,72
	TOTALE		€ 130.539,58
	Spese tecniche		
C.9	PFTE		€ 15.325,08
C.10	Verifica progetto (def. Esec.)	9.887,84	€ 6.908,63
C.11	Direzione lavori		€ 34.436,88
C.12	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 19.423,76
C.13	collaudo statico, tecnico amministrativo		€ 548,69
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 76.643,04
	Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi		
C.14	4% su B.1 - Progettazione Def/ESE		€ 1.557,04
C.15	4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 473,20
C.16	4% su su C.9 - PFTE		€ 613,00
C.17	4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 276,35
C.18	4% su su C.11 - Direzione lavori		€ 1.377,48
C.19	4% su su C.12 - CSE		€ 776,95
C.20	4% su su C.13 - Collaudo		€ 21,95
C.21	4% su B.5 - Incremento progettazione esecutiva		€ 111,57
	TOTALE ONERI PREVIDENZIALI		€ 5.207,54
	IVA		
C.22	10 % su A - LAVORI		€ 43.493,26
C.23	22% su B.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 8.906,26
C.24	22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 2.706,68
C.25	22% su B.3 - INDAGINI		€ 2.787,61
C.26	10 % su C.1 - Imprevisti		€ 4.575,38
C.27	22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 220,00
C.28	22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 440,00
C.29	22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 15.098,76
C.30	22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali		€ 3.506,38
C.31	22% su C.10+C.17 -VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 1.580,70
C.32	22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali		€ 7.879,16
C.33	22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali		€ 4.444,16
C.34	22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 125,54
C.35	22% su B.5+C.21 - INCREMENTO PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 638,16
	TOTALE IVA		€ 96.402,05
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 308.792,21
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 809.940,73
D	IRAP su C.2 (0,085)		€ 926,93
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)		€ 810.867,66

Considerato che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili, solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza e pertanto sono stati sottoscritti in data 31/10/2025 l'**ADDENDUM n. 2** all'Ordine di Attivazione (ODA) **n. 17 del 22/09/2023** giusto prot. ASP Palermo **322949/2023 del 25/09/2023** e l'**ADDENDUM n. 1** al Contratto Specifico registrato al **n. rep. 60** di pari data e giusto **Protocollo ASP n. 363624/2023 del 18/10/2023**;
- l'**ultimazione dei lavori**, come da cronoprogramma aggiornato e allegato al Verbale di concreto inizio dei lavori del 26/05/2025 risultava fissato al 06/11/2025;
- in sede di redazione **Verbale di Verifica dell'avanzamento** dell'intervento in oggetto, a seguito dei sopralluoghi effettuati, per conto dell' Assessorato Regionale, dal *Team* integrato per lo svolgimento

delle verifiche conoscitive in loco, nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, redatto in data **11/07/2025**, sono state definite le **tempistiche perentorie di conseguimento dei target** a carico del Soggetto Attuatore ed è stato confermato, da parte dell'Operatore Economico, il completamento dell'opera entro la scadenza contrattuale, con l'impegno a ultimare i lavori entro il 31/12/2025;

- in data 11/11/2025 con **nota prot. ASP Palermo n. 567187/2025 del 11/11/2025 il RUP**, a seguito di parere del Direttore dei Lavori, ing. Rosario Caico, trasmessa con **prot. ASP Palermo n. 566001/2025 del 11/11/2025**, ha concesso proroga per n. 30 gg..

Dato atto che:

- in data 03/11/2025 con **prot. ASP Palermo n. 550998/2025 del 04/11/2025 il Direttore dei Lavori** ha trasmesso alla stazione appaltante, **ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera c)**, **proposta di variante al Progetto Esecutivo dei lavori** in oggetto, come concordato con il RUP con **Verbale** redatto in data **08/10/2025** giusto **prot. ASP Palermo n. 511393/2025 del 14/10/2025**;
- a seguito di rettifiche, per aggiustamenti necessari successivamente a verifiche e accertamenti, il **Direttore dei Lavori**, ha inoltrato gli elaborati aggiornati con **nota prot. ASP Palermo n. 592991/2025 del 25/11/2025**;
- la perizia, oggetto di proposta, redatta nell'ottica di assicurare la **medesima qualità dei lavori, senza alterarne la natura essenziale dell'opera e i caratteri sostanziali del Progetto** apporta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori, risulta composta dai seguenti elaborati:

- 1.1. Relazione tecnica variante
 - 1.2. Relazione art.8 D.Lgs 192-2005
 - 2.1. Pianta piani terra e primo
 - 2.2. *Layout* impianto di scarico
 - 2.3. *Layout* impianto clima idronico
 - 2.4. *Layout* impianto meccanico -canalizzazioni
 - 2.5. *Layout* impianti elettrici e speciali
 - 2.6. *Layout* impianti idrotermosanitari
 - 2.7. Computo Metrico Estimativo di variante
 - 2.8. Elenco nuovi prezzi
 - 2.9. Analisi dei nuovi prezzi
 - 2.10. Calcolo incidenza manodopera
 - 2.11. Calcolo Competenze Tecniche
 - 2.12. Quadro Economico di variante
 - 2.13. Quadro comparativo
 - 2.14. Schema di atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
- Richiesta di sostituzione pompa di calore

Dato atto che:

- dalla documentazione sopraelencata il **quadro economico di confronto** tra il **progetto approvato con Delibera del Direttore Generale ASP Palermo prot. n. 000588 del 29/04/2025** e successiva **Delibera**

del Direttore Generale ASP Palermo n. 1186 del 07/10/2025 a seguito del riallineamento dei dati riportati relativamente alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, di cui agli ADDENDUM n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 17 del 22/09/2023 e l'ADDENDUM n. 1 al Contratto Specifico registrato al n. rep. 60 di pari data e assunto al Protocollo ASP n. 363624/2023 del 18/10/2023 e la perizia di variante risulta dalla tabella di seguito rappresentata in cui sono posti a confronto i relativi importi:

CDC - COMUNE DI VILLABATE – SPOKE CUP F67H21009880006						
“Ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Villabate C.so Vittorio Emanuele 128 ” QUADRO ECONOMICO						
			PROGETTO ESECUTIVO Rimodul. Delibera n.1386 del 07/10/2025		PERIZIA DI VARIANTE	
			LORDO	RIBASSATO	LORDO	RIBASSATO
		IMPORTO APPALTO INTEGRATO				
A		LAVORI				
	A.1	OPERE EDILI	€ 196.466,92	€ 186.545,34	€ 236.340,44	€ 224.405,25
	A.2	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 241.100,41	€ 228.924,84	€ 226.000,42	€ 214.587,40
	A.3	OPERE STRUTTURALI	€ 10.067,13	€ 9.558,74	€ 11.501,61	€ 10.920,78
		TOTALE LAVORI	€ 447.634,46	€ 425.028,92	€ 473.842,47	€ 449.913,43
	A.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.903,64	€ 9.903,64	€ 11.905,14	€ 11.905,14
		TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 457.538,10	€ 434.932,56	€ 485.747,61	€ 461.818,57
B		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE				
	B.1	Progettazione definitiva/esecutiva e APE	€ 40.996,29	€ 38.925,98	€ 40.996,29	€ 38.925,98
	B.2	Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 12.459,06	€ 11.829,88	€ 12.459,06	€ 11.829,88
	B.3	Indagini strutturali/geognostiche	€ 13.344,86	€ 12.670,94	€ 13.344,86	€ 12.670,94
	B.4	Incremento progettazione esecutiva	€ 2.937,50	€ 2.789,16	€ 2.937,50	€ 2.789,16
		TOTALE SERVIZI	€ 69.737,71	€ 66.215,96	€ 69.737,71	€ 66.215,96
A+B		TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 527.275,81	€ 501.148,52	€ 555.485,32	€ 528.034,53
C		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	C.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106		€ 45.753,81		€ 8.531,54
	C.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 10.905,05		€ 10.905,05
	C.3	Spese per pareri		€ 0,00		€ 0,00
	C.4	Contributo ANAC		€ 250,00		€ 250,00
	C.5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 1.000,00		€ 1.000,00
	C.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 2.000,00		€ 2.000,00
	C.7	oneri di accesso a discarica		€ 2.000,00		€ 2.000,00
	C.8	forniture arredi e apparecchiature		€ 68.630,72		€ 72.862,14
		TOTALE		€ 130.539,58		€ 97.548,73
		Spese tecniche				
	C.9	PFTE		€ 15.325,08		€ 15.325,08
	C.10	Verifica progetto (def. Esec.)	9.887,84	€ 6.908,63	9.887,84	€ 6.908,63
	C.11	Direzione lavori		€ 34.436,88		€ 34.332,19
	C.12	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 19.423,76		€ 19.364,58
	C.11b	Direzione lavori dei lavori in perizia		€ 0,00		€ 1.130,74
	C.12b	Coord. in fase di Esecuzione CSEPerizia		€ 0,00		€ 597,03
	C.12c	Redazione perizia		€ 0,00		€ 3.328,57
	C.13	collaudo statico, tecnico amministrativo		€ 548,69		€ 548,69
		TOTALE SPESE TECNICHE		€ 76.643,04		€ 81.535,51
		Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi				
	C.14	4% su B.1 - Progettazione Def/ESE		€ 1.557,04		€ 1.557,04
	C.15	4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 473,20		€ 473,20
	C.16	4% su su C.9 - PFTE		€ 613,00		€ 613,00
	C.17	4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 276,35		€ 276,35
	C.18	4% su su C.11 - Direzione lavori		€ 1.377,48		€ 1.373,29
	C.19	4% su su C.12 - CSE		€ 776,95		€ 774,58

C.18b	4% su su C.11 - Direzione lavori Perizia	€ 0,00	€ 45,23
C.19b	4% su su C.12 - CSE Perizia	€ 0,00	€ 23,88
C.19c	4% su su C.12 - Redazione Perizia	€ 0,00	€ 133,14
C.20	4% su su C.13 - Collaudo	€ 21,95	€ 21,95
C.21	4% su B.5 - Incremento progettazione esecutiva	€ 111,57	€ 111,57
	TOTALE ONERI PREVIDENZIALI	€ 5.207,54	€ 5.403,23
IVA			
C.22	10 % su A - LAVORI	€ 43.493,26	€ 46.181,86
C.23	22% su B.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali	€ 8.906,26	€ 8.906,26
C.24	22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali	€ 2.706,68	€ 2.706,68
C.25	22% su B.3 - INDAGINI	€ 2.787,61	€ 2.787,61
C.26	10 % su C.1 - Imprevisti	€ 4.575,38	€ 853,15
C.27	22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo	€ 220,00	€ 220,00
C.28	22% su C.7 - oneri di accesso a discarica	€ 440,00	€ 440,00
C.29	22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature	€ 15.098,76	€ 16.029,67
C.30	22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali	€ 3.506,38	€ 3.506,38
C.31	22% su C.10+C.17 -VERIFICA e Oneri previdenziali	€ 1.580,70	€ 1.580,70
C.32	22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali	€ 7.879,16	€ 7.855,21
C.33	22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali	€ 4.444,16	€ 4.430,62
C.32b	22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali Perizia	€ 0,00	€ 258,71
C.33b	22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali Perizia	€ 0,00	€ 136,60
C.33c	22% su C.12+C.19 - Redazione Perizia Oneri previdenziali	€ 0,00	€ 761,58
C.34	22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali	€ 125,54	€ 125,54
C.35	22% su B.5+C.21 - INCREMENTO PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali	€ 638,16	€ 638,16
	TOTALE IVA	€ 96.402,05	€ 97.418,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 308.792,21	€ 281.906,20
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 809.940,73	€ 809.940,73
D	IRAP su C.2 (0,085)	€ 926,93	€ 926,93
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)	€ 810.867,66	€ 810.867,66

Contestualmente sono stati concordati n. 40 (quaranta) Nuovi Prezzi unitari da assoggettare al ribasso d'asta del 5,050%, di cui n. 30 (trenta) sono desunti dal Prezzario Regione Sicilia del 29.06.2022, n. 1 (uno) da Prezzario DEI e n.9 oggetto di regolari Analisi Prezzi.

Dato atto che:

- è stata redatta la Relazione del R.U.P sull'ammissibilità all'approvazione della perizia (ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49) giusto prot. ASP Palermo 595767/2025 del 25/11/2025.

Considerato che:

- sulla scorta di quanto riportato nel Verbale di concordamento con il RUP, redatto in data 08/10/2025 a seguito di proposta, da parte del D.L., Ing. Rosario Caico, di redazione di perizia di variante, acquisito al protocollo ASP Palermo n. 511393/2025 del 14/10/2025 (cfr. ALL.1), per le motivazioni in esso contenute per effetto delle lavorazioni aggiuntive, di quelle sopprese e della revisione delle quantità di alcune voci di computo metrico, risulta un nuovo importo dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, al lordo del ribasso, pari a euro € 485.747,61 (quattrocentottantacinquemilasettecento quantasette/61) che al netto del ribasso d'asta del 5,050% risulta pari a € 461.818,57 (quattrocentosessantunomilaottocentodiciotto/57) e che rispetto al progetto approvato, con Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 000588 del 29/04/2025 e successiva Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1186 del 07/10/2025 a seguito di rimodulazione di impegno di spesa proposto relativamente alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, risulta uno scostamento in incremento di € 26.886,01 entro il limite previsto in combinato disposto dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016 e art.8, comma 8 del D.M. n.49/2018;
- I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, hanno subito una variazione pari a € 2.001,50 poiché nel progetto originario erano stimati in € 9.903,64, mentre a seguito della perizia sono diventati € 11.905,14.

- Dall'analisi del quadro di riepilogo comparativo sottomesso dalla Direzione Lavori, si evince che la perizia di variante produce uno scostamento tra l'importo del contratto pari al 5,3649% quindi entro il 1/5 d'obbligo contrattuale;
- la perizia è stata redatta al fine di poter inserire le modifiche resesi necessarie a seguito di rinvenimenti imprevisti e imprevedibili, e di alcune migliorie di entità minore che sono state concordate per una maggior efficienza dell'intervento e maggiore velocità di esecuzione in considerazione delle **tempistiche perentorie di conseguimento dei target**;
- le cause che hanno dato origine alla necessità del ricorso ad una perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- il D.L. ha provveduto a fare le valutazioni del caso, ha redatto una nuova relazione energetica, adeguando il computo metrico e gli elaborati necessari, al fine di risolvere le problematiche emerse nel corso dei lavori e sono stati apportati alcuni miglioramenti all'intervento, operando con variazioni di dettaglio, senza sostanziali modifiche del progetto esecutivo".

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare, nel più breve tempo possibile, i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte.

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara".

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- all'O.E. "ECC S.p.A.";
- al Collegio Sindacale;
- al Direttore f.f. UOC *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* – Ufficio Speciale;
- al RUP Arch. Giuseppa Barreca, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori e CSE **Ing. Rosario Caico**;
- al Collaudatore **Ing. Alessandro Scarpulla**.

Dato atto che, il Direttore F.F. della U.O.C. Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari – Ufficio speciale, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del RUP arch. Giuseppa Barreca, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- 1. Prendere atto** che la narrativa è parte integrante della presente Deliberazione.

- 1.1. Relazione tecnica variante
 - 1.2. Relazione art.8 D.Lgs 192-2005
 - 2.1. Pianta piani terra e primo
 - 2.2. Layout impianto di scarico
 - 2.3. Layout impianto clima idronico
 - 2.4. Layout impianto meccanico -canalizzazioni
 - 2.5. Layout impianti elettrici e speciali
 - 2.6. Layout impianti idrotermosanitari
 - 2.7. Computo Metrico Estimativo di variante
 - 2.8. Elenco nuovi prezzi
 - 2.9. Analisi dei nuovi prezzi
 - 2.10. Calcolo incidenza manodopera
 - 2.11. Calcolo Competenze Tecniche
 - 2.12. Quadro Economico di variante
 - 2.13. Quadro comparativo
 - 2.14. Schema di atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
- Richiesta di sostituzione pompa di calore

e il seguente Quadro Economico:

CDC - COMUNE DI VILLABATE – SPOKE CUP F67H21009880006						
“Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Villabate C.so Vittorio Emanuele 128 ” QUADRO ECONOMICO						
			PROGETTO ESECUTIVO Rimodul. Delibera n.1386 del 07/10/2025		PERIZIA DI VARIANTE	
			LORDO	RIBASSATO	LORDO	RIBASSATO
		IMPORTO APPALTO INTEGRATO				
A	LAVORI					
	A.1	OPERE EDILI	€ 196.466,92	€ 186.545,34	€ 236.340,44	€ 224.405,25
	A.2	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 241.100,41	€ 228.924,84	€ 226.000,42	€ 214.587,40
	A.3	OPERE STRUTTURALI	€ 10.067,13	€ 9.558,74	€ 11.501,61	€ 10.920,78
		TOTALE LAVORI	€ 447.634,46	€ 425.028,92	€ 473.842,47	€ 449.913,43
	A.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.903,64	€ 9.903,64	€ 11.905,14	€ 11.905,14
		TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 457.538,10	€ 434.932,56	€ 485.747,61	€ 461.818,57
B	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE					
	B.1	Progettazione definitiva/esecutiva e APE	€ 40.996,29	€ 38.925,98	€ 40.996,29	€ 38.925,98
	B.2	Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 12.459,06	€ 11.829,88	€ 12.459,06	€ 11.829,88
	B.3	Indagini strutturali/geognostiche	€ 13.344,86	€ 12.670,94	€ 13.344,86	€ 12.670,94
	B.4	Incremento progettazione esecutiva	€ 2.937,50	€ 2.789,16	€ 2.937,50	€ 2.789,16
		TOTALE SERVIZI	€ 69.737,71	€ 66.215,96	€ 69.737,71	€ 66.215,96
A+B		TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 527.275,81	€ 501.148,52	€ 555.485,32	€ 528.034,53
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
	C.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106		€ 45.753,81		€ 8.531,54
	C.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 10.905,05		€ 10.905,05
	C.3	Spese per pareri		€ 0,00		€ 0,00
	C.4	Contributo ANAC		€ 250,00		€ 250,00
	C.5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 1.000,00		€ 1.000,00
	C.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 2.000,00		€ 2.000,00
	C.7	oneri di accesso a discarica		€ 2.000,00		€ 2.000,00

	C.8	forniture arredi e apparecchiature		€ 68.630,72		€ 72.862,14
		TOTALE		€ 130.539,58		€ 97.548,73
		Spese tecniche				
	C.9	PFTE		€ 15.325,08		€ 15.325,08
	C.10	Verifica progetto (def. Esec.)	9.887,84	€ 6.908,63	9.887,84	€ 6.908,63
	C.11	Direzione lavori		€ 34.436,88		€ 34.332,19
	C.12	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 19.423,76		€ 19.364,58
	C.11b	Direzione lavori dei lavori in perizia		€ 0,00		€ 1.130,74
	C.12b	Coord. in fase di Esecuzione CSEPerizia		€ 0,00		€ 597,03
	C.12c	Redazione perizia		€ 0,00		€ 3.328,57
	C.13	collaudo statico, tecnico amministrativo		€ 548,69		€ 548,69
		TOTALE SPESE TECNICHE		€ 76.643,04		€ 81.535,51
		Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi				
	C.14	4% su B.1 - Progettazione Def/ESE		€ 1.557,04		€ 1.557,04
	C.15	4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 473,20		€ 473,20
	C.16	4% su su C.9 - PFTE		€ 613,00		€ 613,00
	C.17	4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 276,35		€ 276,35
	C.18	4% su su C.11 - Direzione lavori		€ 1.377,48		€ 1.373,29
	C.19	4% su su C.12 - CSE		€ 776,95		€ 774,58
	C.18b	4% su su C.11 - Direzione lavori Perizia		€ 0,00		€ 45,23
	C.19b	4% su su C.12 - CSE Perizia		€ 0,00		€ 23,88
	C.19c	4% su su C.12 - Redazione Perizia		€ 0,00		€ 133,14
	C.20	4% su su C.13 - Collaudo		€ 21,95		€ 21,95
	C.21	4% su B.5 - Incremento progettazione esecutiva		€ 111,57		€ 111,57
		TOTALE ONERI PREVIDENZIALI		€ 5.207,54		€ 5.403,23
	IVA					
	C.22	10 % su A - LAVORI		€ 43.493,26		€ 46.181,86
	C.23	22% su B.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 8.906,26		€ 8.906,26
	C.24	22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 2.706,68		€ 2.706,68
	C.25	22% su B.3 - INDAGINI		€ 2.787,61		€ 2.787,61
	C.26	10 % su C.1 - Imprevisti		€ 4.575,38		€ 853,15
	C.27	22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 220,00		€ 220,00
	C.28	22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 440,00		€ 440,00
	C.29	22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 15.098,76		€ 16.029,67
	C.30	22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali		€ 3.506,38		€ 3.506,38
	C.31	22% su C.10+C.17 -VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 1.580,70		€ 1.580,70
	C.32	22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali		€ 7.879,16		€ 7.855,21
	C.33	22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali		€ 4.444,16		€ 4.430,62
	C.32b	22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali Perizia		€ 0,00		€ 258,71
	C.33b	22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali Perizia		€ 0,00		€ 136,60
	C.33c	22% su C.12+C.19 - Redazione Perizia Oneri previdenziali		€ 0,00		€ 761,58
	C.34	22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 125,54		€ 125,54
	C.35	22% su B.5+C.21 - INCREMENTO PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 638,16		€ 638,16
		TOTALE IVA		€ 96.402,05		€ 97.418,73
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 308.792,21		€ 281.906,20
		IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 809.940,73		€ 809.940,73
D		IRAP su C.2 (0,085)		€ 926,93		€ 926,93
		IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)		€ 810.867,66		€ 810.867,66

3. **Prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
4. **Prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
5. **Notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, il presente atto:
 - al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
 - all'O.E. "ECC S.p.A.";

- al Collegio Sindacale;
 - al Direttore f.f. UOC *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* – Ufficio Speciale;
 - al RUP Arch. Giuseppa Barreca, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - al Direttore dei Lavori e CSE **Ing. Rosario Caico**;
 - al Collaudatore **Ing. Alessandro Scarpulla**.
6. **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
7. **Provvedere**, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org.

Il Direttore f.f.
UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
Ing. Salvatore Falletta



Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE dal

parere dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

II DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonino Levita

n.q. di sostituto del Direttore Generale

ai sensi dell'art. 3 c.6 del D. Lgs. 502/92

Il Segretario verbalizzante

Il Funzionario amministrativo



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 001815 DEL - 9 DIC 2025 -

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

~~Il Funzionario Amministrativo~~
Rosario Licata

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni

