



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 434 del 26/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR – M6.C1 -1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG:97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: AQ1 Palermo A - “Lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Aliminusa (PA), distinto nel Distretto 37, in via Bevaio Secco, snc ” CUP F22C21000600006, nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo. Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

L'Estensore: Giuseppe Iandolino	Num.interno 6 del 13/03/2026
Il presente Atto non contiene dati sensibili	Il Responsabile del Procedimento
Il presente provvedimento si compone di n.10 pagine di cui n.0 pagine di allegati	Giuseppe Iandolino
	Firmato da: GIUSEPPE FRANCESCO DOMENICO IANDOLINO in data 2026-03-18 15:49:57.220069 + 00:00
	UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari
	Ing. SALVATORE FALLETTA
	Firmato da: SALVATORE FALLETTA in data 2026-03-18 15:54:39.101958 + 00:00

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
1.432.920,71	2026	CE	101021030	immobilizzazioni materiali in corso e acconti

VISTO CONTABILE		CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE	
<i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i>	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna	Il Dirigente/Funziionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo
Firmato da: VIRGILIO POZZECCO in data 2026-03-19 11:47:06.199633 + 00:00	Firmato da: GIOVANNI TAVERNA in data 2026-03-19 12:17:03.943065 + 00:00		

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

Firmato da: IGNAZIO DEL CAMPO
in data 2026-03-24 09:30:22.728205 + 00:00

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

Firmato da: ANTONINO LEVITA
in data 2026-03-24 12:55:23.295121 + 00:00

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Firmato da: ALBERTO FIRENZE
in data 2026-03-26 12:43:09.377391 + 00:00

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente e RUP Arch. Giuseppe F.D. Iandolino**

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori;
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;

- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l’altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l’Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29/07/2022 dell’Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l’ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- la nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 con cui il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all’individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all’uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”.

Premesso che:

- per l’attuazione di tutti i suddetti interventi, il Ministero della Salute, in conformità alle indicazioni pervenute dall’Unione Europea, ha previsto tempi estremamente contenuti, stabilendo diverse scadenze intermedie nei cronoprogrammi (cosiddetti *milestone*);
- con Delibera del Direttore Generale n. 193 del 23/02/2022, con Delibera n. 302 del 22/03/2022 e con Delibera n.1925 del 13/12/2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Arch. Giuseppe F. D. Iandolo per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) per n. 8 interventi, tra cui quello in oggetto;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 353 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia degli immobili di cui all’elenco precedente;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d’immobili ricadenti nei distretti sanitari dell’ASP di Palermo compresi nell’ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" e C1-1.3. "Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 - S.03 - IA.02 - IA.04);

- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenda Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la Regione Siciliana.

Dato atto che:

- l'intervento della **CdC di Aliminusa, distinto nel Distretto Sanitario 37, via Bevaio Secco, snc CUP F22C21000600006**, è stato inserito nel cluster AQ1 PALERMO – A, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A01079656D** derivandolo dal CIG padre **97473610C3** dell'accordo quadro;
- il *cluster* AQ1 PALERMO – A è stato aggiudicato all'Operatore Singolo OPERAZIONE SRL, con sede in Via G. Orsini - N.46 - Cap 80132 – Napoli (NA), Codice fiscale e Partita IVA 06343891211 con il ribasso percentuale unico del 18,00000 %;
- sono stati sottoscritti: in data 22/09/2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 38 assunto al protocollo ASP al n. 325062-2023 del 26/09/2023; in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 34 del 10/10/2023 e assunto al Protocollo ASP al n. 360850/2023 del 17/10/2023 e l'addendum n. 1 all'ODA n. 38 in data 10/10/2023;
- nel suddetto ODA, sono state commissionate le indagini strutturali a supporto della progettazione esecutiva, da determinare tramite un piano delle indagini strutturali e geognostiche elaborato da parte del gruppo di progettazione individuato dall'O.E. e successivamente trasmesso per accettazione alla Stazione Appaltante;
- è stato, altresì, sottoscritto il 26/09/2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva assunto al Protocollo ASP al n. 325840/2023 del 26/09/2023;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. ASP n. 275767/2024 del 06/06/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i “lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Aliminusa distinto nel Distretto Sanitario 37, via Bevaio Secco, snc - CUP F22C21000600006”;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP n. 317060/2024 del 02/07/2024;
- per l'intervento relativo al SUB Lotto Prestazionale 1 Servizi di Verifica della Progettazione, lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 PALERMO – A CUP F22C21000600006 è stato aggiudicato alla società di ingegneria CONTECO Check S.r.l., con sede in Centro Direzionale Milanofiori - Strada 2, Palazzo C2 - CAP 20057 Assago (MI) P.IVA 11203280158, con il ribasso percentuale del 30,13000%;
- per l'intervento di cui al punto precedente “servizi di verifica della progettazione lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 PALERMO – A CUP F22C21000600006 – è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico B25765EA4F;
- sono stati sottoscritti, in data 11/07/2024 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 02 assunto al protocollo ASP n. 328841/2024 del 09/07/2024 e in data 21/08/2024 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 14 del 21/08/2024 assunto al Protocollo ASP al n. 390398/2024 del 20/08/2024;
- è stato altresì sottoscritto il 17/07/2024 prot. ASP n. 342658/2024 del 17/07/2024, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della verifica della progettazione esecutiva;
- in data 06/12/2024 è stato redatto dalla società **CONTECO Check S.r.l.** il Rapporto di Verifica Conclusivo acquisito al prot. ASP n. 587526/2024 del 11/12/2024, sottoscritto dai progettisti in data 10/12/2024 e acquisito al prot. ASP n. 588104/2024 del 11/12/2024;
- dall'elaborazione del progetto esecutivo, dalla redazione di particolari costruttivi di dettaglio e della loro quantificazione in termini di costi, dalle variazioni apportate in fase di verifica del progetto esecutivo espletata dalla società CONTECO CHECK S.R.L., sarà necessario provvedere alla modifica degli importi previsti nel PFTE posti a base di gara per i lavori in Appalto Integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- in data 11/12/2024 è stato redatto il “verbale di validazione del progetto esecutivo” assunto al protocollo ASP al n. 588679/2024 del 11/12/2024.

Considerato che:

- con la Delibera n. 000926 del 18/12/2024 viene approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto esecutivo per i “lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della Comunità dell'immobile sito nel **Comune di Aliminusa** distinto nel Distretto Sanitario 37, via Bevaio Secco, snc - CUP F22C21000600006;
- il quadro economico dell'intervento approvato risulta così articolato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO – CDC ALIMINUSA		
	ESECUTIVO	ESECUTIVO RIBASSATO
IMPORTO APPALTO INTEGRATO		
A LAVORI		
A.1 OPERE EDILI	€ 421.996,22	€ 346.036,90
A.2 OPERE IMPIANTISTICHE	€ 350.452,57	€ 287.371,11
A.3 OPERE STRUTTURALI	€ 140.884,86	€ 115.525,59
	TOTALE LAVORI	€ 913.333,65
A.4 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.205,77	€ 8.205,77
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 921.539,42
B SERVIZIO DI PROGETTAZIONE		
B.1 Progettazione definitiva/eseutiva e APE	€ 68.581,72	€ 56.237,01
B.1.1 Incremento Progettazione def./esec. parte strutturale	€ 10.949,67	€ 8.978,73
B.2 Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 28.516,58	€ 23.383,60
B.3 Indagini strutturali/geognostiche	€ 15.361,29	€ 12.596,26
	TOTALE SERVIZI	€ 123.409,26
A+B	TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 1.044.948,68
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C.1 Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (<10%)		€ 73.723,15
C.2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 15.752,90
C.3 Spese per pareri		€ 500,00
C.4 Contributo ANAC		€ 410,00
C.5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 1.000,00
C.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 1.000,00
C.7 oneri di accesso a discarica		€ 7.000,00
C.8 forniture arredi e apparecchiature		€ 25.000,00
	TOTALE	€ 124.386,05
Spese tecniche		
C.9 PFTE		€ 26.864,59
C.10 Verifica progetto (Esec.) Appalto INVITALIA RIB. del 30,13%	€ 16.972,27	€ 11.858,53
C.11 Direzione lavori		€ 58.907,13
C.12 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 32.644,07
C.13 collaudo statico, tecnico amministrativo, ACE		€ 4.340,41
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 134.614,73
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi		
C.14 4% su B.1 e B1.1 - Progettazione Def/ESE		€ 2.608,63
C.15 4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 935,34
C.16 4% su su C.9 - PFTE		€ 1.074,58
C.17 4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 474,34
C.18 4% su su C.11 - Direzione lavori		€ 2.356,29
C.19 4% su su C.12 - CSE		€ 1.305,76
C.20 4% su su C.13 - Collaudo		€ 173,62
	TOTALE ONERI PREVIDENZIALI	€ 8.928,56
IVA		
C.21 10 % su A - LAVORI		€ 75.713,94
C.22 22% su B.1+B.1.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 14.921,36
C.23 22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 5.350,17
C.24 22% su B.3 - INDAGINI		€ 2.771,18
C.25 10 % su C.1 - Imprevisti		€ 7.372,32
C.26 22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 220,00
C.27 22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 1.540,00
C.28 22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 5.500,00
C.29 22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali		€ 6.146,62
C.30 22% su C.10+C.17 -VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 2.713,23
C.31 22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali		€ 13.477,95
C.32 22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali		€ 7.468,96
C.33 22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 993,09
	TOTALE IVA	€ 144.188,81
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	€ 412.118,15
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 1.270.453,10
Economie residue da ribasso d'asta		€ 8.046,90

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA, riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza, pertanto, sono stati sottoscritti l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 38 e l'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 34, così come riportato nella Delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 000926 del 18/12/2024;
- con Delibera n. 000584 del 29/04/2025 è stato preso atto delle avvenute variazioni contrattuali dell'appalto integrato dovute alla sottoscrizione dell'addendum n. 2 all'Ordine di attivazione n. 38 del 22/09/2023 e l'addendum n. 1 al Contratto Specifico, Rep. 34 del 10/10/2023.

Preso atto che:

- con Delibera n. 000067 del 21/01/2025, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Pietro Faraone;
- con nota prot. ASP n. 20244/2025 del 14/01/2025, è stato nominato Collaudatore statico l'Ing. Alfredo Marino, dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 8003;
- il giorno 27/01/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 47060/2025 del 28/01/2025;
- con nota Pec assunta al prot. ASP n. 624626/2025 del 10/12/2025 il DL ha inviato al RUP la relazione inerente la richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per le motivazioni in essa contenute;
- con nota prot. ASP n. 630256/2025 del 12/12/2025 il RUP ha comunicato via PEC alla DL l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante;
- in fase di redazione della perizia di variante, sono state rielaborate le competenze tecniche spettanti alla DL e al CSE, riportate nell'allegato "*Schema presuntivo competenze tecniche*";
- per il bilanciamento del nuovo quadro economico occorre attingere agli imprevisti e alle somme a disposizione nel quadro economico;
- il Direttore dei lavori ha trasmesso mezzo pec, in data 10/03/2026 assunta al prot. ASP al n. 133816/2026 e successiva integrazione del 12/03/2026 assunta al prot. ASP n. 136582/2026, la seguente documentazione:

- **Introduttivi**

- Relazione tecnico - descrittiva

- **Architettonici**

- Piante ricostruzioni
- Piante controsoffitti
- Abaco degli infissi

- **Impianti Tecnologici**

- Impianto di Illuminazione

- Impianti di illuminazione livello -2
- Impianti di illuminazione livello -1
- Impianti di illuminazione livello -0
- Impianti di illuminazione livello 1

- Impianto di Illuminazione

- Misure di protezione antincendio

- **Elaborati economici**

- Elenco Nuovi Prezzi
- Analisi dei Nuovi Prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro di Confronto
- Schema presuntivo competenze tecniche
- Quadro Economico
- Schema Atto di sottomissione

Dato atto che:

- è stata redatta la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante assunta al prot. ASP n. 137900/2026 del 12/03/2026;
- con nota prot. n. 35571 del 29/07/2025, assunta al protocollo ASP al n. 377199 del 29/07/2025, da parte del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, a seguito della rimodulazione dei quadri economici, ha comunicato l'approvazione della proposta di rimodulazione degli importi degli interventi per la ristrutturazione degli immobili destinati a CdC e OdC nell'ambito del PNRR in capo all'ASP di Palermo in qualità di soggetto attuatore esterno riportati nell'atto Deliberativo n. 000334 del 17/03/2025;
- con nota Assessoriale n. 4272 del 14/08/2025, acquisita in pari data al prot. ASP al n. 406689/2025 del 14/08/2025, relativa alla trasmissione della nota ministeriale circa la possibilità di rimodulare gli interventi che presentano particolari criticità, è stata adottata la Delibera n. 001386 del 07/10/2025, con cui sono stati rimodulati i Quadri economici degli interventi, al netto delle economie derivanti da alcuni progetti, dalla revoca di altri e dall'esigenza di incrementare le somme per arredi e attrezzature a servizio delle CdC e degli OdC;

- i motivi che hanno condotto alla redazione della presente perizia di variante sono da individuarsi nelle circostanze riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità. Tali modifiche non comportano variazioni sostanziali rispetto al progetto originario e risultano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, emerse in fase di esecuzione;
- dagli elaborati trasmessi dal Direttore dei Lavori a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, per l'intervento in parola, il Quadro Economico di perizia rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA PROGETTO ESECUTIVO E CON RIMODULAZIONE - CdC ALIMINUSA				QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
		ESECUTIVO	ESECUTIVO RIBASSATO	ESECUTIVO RIBASSATO RIMODULATO	VARIANTE	VARIANTE RIBASSATA
IMPORTO APPALTO INTEGRATO						
A	LAVORI					
	A.1 OPERE EDILI	€ 421.996,22	€ 346.036,90	€ 346.036,90	€ 487.640,43	€ 399.865,15
	A.2 OPERE IMPIANTISTICHE	€ 350.452,57	€ 287.371,11	€ 287.371,11	€ 439.860,20	€ 360.685,36
	A.3 OPERE STRUTTURALI	€ 140.884,86	€ 115.525,59	€ 115.525,59	€ 154.241,78	€ 126.478,26
	TOTALE LAVORI	€ 913.333,65	€ 748.933,59	€ 748.933,59	€ 1.081.742,41	€ 887.028,78
	A.4 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.205,77	€ 8.205,77	€ 8.205,77	€ 2.568,46	€ 2.568,46
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 921.539,42	€ 757.139,36	€ 757.139,36	€ 1.084.310,87	€ 889.597,24
B	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE					
	B.1 Progettazione definitiva/eseccutiva e APE	€ 68.581,72	€ 56.237,01	€ 56.237,01	€ 56.237,01	€ 56.237,01
	B1.1 Incremento Progettazione def./esecc. parte strutturale	€ 10.949,67	€ 8.978,73	€ 8.978,73	€ 8.978,73	€ 8.978,73
	B.2 Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 28.516,58	€ 23.383,60	€ 23.383,60	€ 23.383,60	€ 23.383,60
	B.3 Indagini strutturali/geognostiche	€ 15.361,29	€ 12.596,26	€ 12.596,26	€ 12.596,26	€ 12.596,26
	TOTALE SERVIZI	€ 123.409,26	€ 101.195,59	€ 101.195,59	€ 101.195,59	€ 101.195,59
A+B	TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 1.044.948,68	€ 858.334,96	€ 858.334,96	€ 1.185.506,46	€ 990.792,83
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
	C.1 Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 (<10%)		€ 82.938,55	€ 92.153,94		€ 0,00
	C.2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 15.752,90	€ 21.301,17		€ 21.301,17
	C.3 Spese per pareri		€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00
	C.4 Contributo ANAC		€ 410,00	€ 410,00		€ 410,00
	C.5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
	C.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 1.000,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
	C.7 oneri di accesso a discarica		€ 7.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	C.8 forniture arredi e apparecchiature		€ 25.000,00	€ 138.230,91		€ 84.270,19
	TOTALE		€ 133.601,45	€ 266.096,02		€ 119.981,36
	Spese tecniche					
	C.9 PFTE		€ 26.864,59	€ 26.864,59		€ 26.864,59
	C.10 Verifica progetto (Esec.) Appalto INVITALIA RIB. del 30,13%	€ 16.933,90	€ 11.858,53	€ 11.831,72		€ 11.831,72
	C.11 Direzione lavori		€ 58.907,13	€ 58.341,63		€ 58.341,63
	C.11.1 Direzione lavori - Perizia di Variante			€ 0,00		€ 12.712,96
	C.12 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 32.644,07	€ 32.330,69		€ 32.330,69
	C.12.1 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia di variante			€ 0,00		€ 4.230,41
	C.13 collaudo statico, tecnico amministrativo, ACE		€ 4.340,41	€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 134.614,73	€ 129.368,63		€ 146.312,00
	Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi					
	C.14 4% su B.1 e B1.1 - Progettazione Def/ESE		€ 2.608,63	€ 2.608,63		€ 2.608,63
	C.15 4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 935,34	€ 935,34		€ 935,34
	C.16 4% su su C.9 - PFTE		€ 1.074,58	€ 1.074,58		€ 1.074,58
	C.17 4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 474,34	€ 473,27		€ 473,27
	C.18 4% su su C.11 - Direzione lavori		€ 2.356,29	€ 2.333,67		€ 2.333,67
	C.18.1 4% su su C.11.1 - Direzione lavori - Perizia di Variante			€ 0,00		€ 508,52
	C.19 4% su su C.12 - CSE		€ 1.305,76	€ 1.293,23		€ 1.293,23
	C.19.1 4% su su C.12.1 - CSE - Perizia di Variante			€ 0,00		€ 169,22
	C.20 4% su su C.13 - Collaudo		€ 173,62	€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE ONERI PREVIDENZIALI		€ 8.928,56	€ 8.718,72		€ 9.396,45
	IVA					
	C.21 10% su A - LAVORI		€ 75.713,94	€ 75.713,94		€ 88.959,72
	C.22 22% su B.1+B.1.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 14.921,36	€ 14.921,36		€ 14.921,36
	C.23 22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 5.350,17	€ 5.350,17		€ 5.350,17
	C.24 22% su B.3 - INDAGINI		€ 2.771,18	€ 2.771,18		€ 2.771,18
	C.25 10% su C.1 - Imprevisti		€ 8.293,85	€ 9.215,39		€ 0,00
	C.26 22% su C.5 - Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 220,00	€ 220,00		€ 220,00
	C.27 22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 1.540,00	€ 2.200,00		€ 2.200,00
	C.28 22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 5.500,00	€ 30.410,80		€ 18.539,44
	C.29 22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali		€ 6.146,62	€ 6.146,62		€ 6.146,62
	C.30 22% su C.10+C.17 - VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 2.713,23	€ 2.707,10		€ 2.707,10
	C.31 22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali		€ 13.477,95	€ 13.348,56		€ 13.348,56
	C.31.1 22% su C.11.1+C.18.1 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali - Perizia di Variante			€ 0,00		€ 2.908,73
	C.32 22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali		€ 7.468,96	€ 7.397,26		€ 7.397,26
	C.32.1 22% su C.12.1+C.19.1 - CSE e Oneri previdenziali - Perizia di Variante			€ 0,00		€ 967,92
	C.33 22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 993,09	€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE IVA		€ 145.110,35	€ 170.402,38		€ 166.438,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 422.255,09	€ 574.585,75		€ 442.127,87
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 1.280.590,04	€ 1.432.920,71		€ 1.432.920,71
	IRAP 8,5% su C.2			€ 1.810,60		€ 1.810,60

- l'importo complessivo originario, al lordo del ribasso d'asta risulta pari a € 921.539,42 di cui € 913.333,65 per lavori e € 8.205,77 per oneri per la sicurezza;
- come descritto negli elaborati economici allegati alla perizia, si hanno maggiori lavorazioni per un importo complessivo pari ad € 1.084.310,87 di cui € 1.081.742,41 per lavori e € 2.568,46 per oneri per la sicurezza. I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, hanno subito una variazione poiché nel progetto originario erano stimati in € 8.205,77, mentre a seguito della perizia risultano di € 2.568,46. Per cui la variazione dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 18,00000 % è pari a € 132.457,86 rispetto all'importo contrattuale originario per cui si determina uno scostamento pari al 17,49%;
- l'importo in parola graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- all'Operatore Economico: OPERAZIONE S.R.L.;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP Arch. Giuseppe F.D. Iandolino, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al DL e CSE, Ing. Pietro Faraone, per conoscenza.

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, il Direttore F.F. della U.O.C. Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari – Ufficio speciale, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del Dir. RUP Arch. Giuseppe F.D. Iandolino, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **Dare atto** che la narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2. **Approvare** in linea amministrativa la perizia di variante in corso d'opera, che alla presente si allega in formato digitale, con i rispettivi allegati:
 - **Introduttivi**
 - Relazione tecnico - descrittiva
 - **Architettonici**
 - Piante ricostruzioni
 - Piante controsoffitti
 - Abaco degli infissi
 - **Impianti Tecnologici**
 - Impianto di Illuminazione
 - Impianti di illuminazione livello -2
 - Impianti di illuminazione livello -1
 - Impianti di illuminazione livello -0
 - Impianti di illuminazione livello 1
 - Impianto di Illuminazione
 - Misure di protezione antincendio
 - **Elaborati economici**
 - Elenco Nuovi Prezzi
 - Analisi dei Nuovi Prezzi

- Computo metrico estimativo
- Quadro di Confronto
- Schema presuntivo competenze tecniche
- Quadro Economico
- Schema Atto di sottomissione

3. **Approvare** il quadro economico di perizia di variante che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA PROGETTO ESECUTIVO E CON RIMODULAZIONE - CdC ALIMINUSA				QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
		ESECUTIVO	ESECUTIVO RIBASSATO	ESECUTIVO RIBASSATO RIMODULATO	VARIANTE	VARIANTE RIBASSATA
IMPORTO APPALTO INTEGRATO						
A	LAVORI					
	A.1 OPERE EDILI	€ 421.996,22	€ 346.036,90	€ 346.036,90	€ 487.640,43	€ 399.865,15
	A.2 OPERE IMPIANTISTICHE	€ 350.452,57	€ 287.371,11	€ 287.371,11	€ 439.860,20	€ 360.685,36
	A.3 OPERE STRUTTURALI	€ 140.884,86	€ 115.525,59	€ 115.525,59	€ 154.241,78	€ 126.478,26
	TOTALE LAVORI	€ 913.333,65	€ 748.933,59	€ 748.933,59	€ 1.081.742,41	€ 887.028,78
	A.4 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.205,77	€ 8.205,77	€ 8.205,77	€ 2.568,46	€ 2.568,46
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 921.539,42	€ 757.139,36	€ 757.139,36	€ 1.084.310,87	€ 889.597,24
B	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE					
	B.1 Progettazione definitiva/esecutiva e APE	€ 68.581,72	€ 56.237,01	€ 56.237,01	€ 56.237,01	€ 56.237,01
	B1.1 Incremento Progettazione def./esec. parte strutturale	€ 10.949,67	€ 8.978,73	€ 8.978,73	€ 8.978,73	€ 8.978,73
	B.2 Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 28.516,58	€ 23.383,60	€ 23.383,60	€ 23.383,60	€ 23.383,60
	B.3 Indagini strutturali/geognostiche	€ 15.361,29	€ 12.596,26	€ 12.596,26	€ 12.596,26	€ 12.596,26
	TOTALE SERVIZI	€ 123.409,26	€ 101.195,59	€ 101.195,59	€ 101.195,59	€ 101.195,59
A+B	TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 1.044.948,68	€ 858.334,96	€ 858.334,96	€ 1.185.506,46	€ 990.792,83
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
	C.1 Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 (<10%)		€ 82.938,55	€ 92.153,94		€ 0,00
	C.2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 15.752,90	€ 21.301,17		€ 21.301,17
	C.3 Spese per pareri		€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00
	C.4 Contributo ANAC		€ 410,00	€ 410,00		€ 410,00
	C.5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
	C.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 1.000,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
	C.7 oneri di accesso a discarica		€ 7.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	C.8 forniture arredi e apparecchiature		€ 25.000,00	€ 138.230,91		€ 84.270,19
	TOTALE		€ 133.601,45	€ 266.096,02		€ 119.981,36
	Spese tecniche					
	C.9 PFTE		€ 26.864,59	€ 26.864,59		€ 26.864,59
	C.10 Verifica progetto (Esec.) Appalto INVITALIA RIB. del 30,13%	€ 16.933,90	€ 11.858,53	€ 11.831,72		€ 11.831,72
	C.11 Direzione lavori		€ 58.907,13	€ 58.341,63		€ 58.341,63
	C.11.1 Direzione lavori - <u>Perizia di Variante</u>			€ 0,00		€ 12.712,96
	C.12 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 32.644,07	€ 32.330,69		€ 32.330,69
	C.12.1 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE - Perizia di variante			€ 0,00		€ 4.230,41
	C.13 collaudo statico, tecnico amministrativo, ACE		€ 4.340,41	€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 134.614,73	€ 129.368,63		€ 146.312,00
	Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi					
	C.14 4% su B.1 e B1.1 - Progettazione Def/ESE		€ 2.608,63	€ 2.608,63		€ 2.608,63
	C.15 4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 935,34	€ 935,34		€ 935,34
	C.16 4% su C.9 - PFTE		€ 1.074,58	€ 1.074,58		€ 1.074,58
	C.17 4% su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 474,34	€ 473,27		€ 473,27
	C.18 4% su C.11 - Direzione lavori		€ 2.356,29	€ 2.333,67		€ 2.333,67
	C.18.1 4% su C.11.1 - Direzione lavori - <u>Perizia di Variante</u>			€ 0,00		€ 508,52
	C.19 4% su C.12 - CSE		€ 1.305,76	€ 1.293,23		€ 1.293,23
	C.19.1 4% su C.12.1 - CSE - <u>Perizia di Variante</u>			€ 0,00		€ 169,22
	C.20 4% su C.13 - Collaudo		€ 173,62	€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE ONERI PREVIDENZIALI		€ 8.928,56	€ 8.718,72		€ 9.396,45
	IVA					
	C.21 10% su A - LAVORI		€ 75.713,94	€ 75.713,94		€ 88.959,72
	C.22 22% su B.1+B.1.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 14.921,36	€ 14.921,36		€ 14.921,36
	C.23 22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 5.350,17	€ 5.350,17		€ 5.350,17
	C.24 22% su B.3 - INDAGINI		€ 2.771,18	€ 2.771,18		€ 2.771,18
	C.25 10% su C.1 - Imprevisti		€ 8.293,85	€ 9.215,39		€ 0,00
	C.26 22% su C.5 - Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 220,00	€ 220,00		€ 220,00
	C.27 22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 1.540,00	€ 2.200,00		€ 2.200,00
	C.28 22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 5.500,00	€ 30.410,80		€ 18.539,44
	C.29 22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali		€ 6.146,62	€ 6.146,62		€ 6.146,62
	C.30 22% su C.10+C.17 - VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 2.713,23	€ 2.707,10		€ 2.707,10
	C.31 22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali		€ 13.477,95	€ 13.348,56		€ 13.348,56
	C.31.1 22% su C.11.1+C.18.1 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali - <u>Perizia di Variante</u>			€ 0,00		€ 2.908,73
	C.32 22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali		€ 7.468,96	€ 7.397,26		€ 7.397,26
	C.32.1 22% su C.12.1+C.19.1 - CSE e Oneri previdenziali - <u>Perizia di Variante</u>			€ 0,00		€ 967,92
	C.33 22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 993,09	€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE IVA		€ 145.110,35	€ 170.402,38		€ 166.438,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 422.255,09	€ 574.585,75		€ 442.127,87
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 1.280.590,04	€ 1.432.920,71		€ 1.432.920,71
	IRAP 8,5% su C.2			€ 1.810,60		€ 1.810,60

4. **Prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
5. **Prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
6. **Notificare** per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
 - all'Operatore Economico: OPERAZIONE S.R.L.;
 - al Collegio Sindacale;
 - al RUP Arch. G.ppe F.D. Iandolino, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari
 - al DL e CSE, Ing. Pietro Faraone, per conoscenza.
7. **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
8. **Provvedere**, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente